中央政府 据興經濟擴大公共建設 特別決算審核報告

中華民國99年度

審計部

中央政府振興經濟擴大公共建設特別決算審核報告 中華民國 99 年度

審計長 林慶隆

前言

中華民國 99 年度(以下簡稱本年度)中央政府振興經濟擴大公共建設特別決算,行政院於民國 100 年 4 月 29 日提出於監察院轉行到部,本部已於法定期限內,依法完成審核。

政府為提升國際競爭力,擘劃國家中長期發展建設藍圖,爰依振興經濟擴大公共建設特別條例,於「完善便捷交通網」、「建構安全及防災環境」、「提升文化及生活環境品質」、「強化國家競爭力之基礎建設」、「改善離島交通設施」及「培育優質研發人力,協助安定就學及就業」等6大目標下,選定具指標性之20大重點投資建設項目,規劃自民國98年度起加速辦理,計畫所需經費5千億元,以特別預算編列,並依總預算籌編及審議方式分年辦理。本年度上述20項計畫之實施結果,或因計畫未屆完成期限,或因執行進度落後等,均仍須留待以後年度繼續執行。

本年度中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算未編列歲入預算,歲出預算數1,910億9千4百餘萬元,決算審核結果,歲入決算經修正增列9萬餘元,審定歲入決算為4,623萬餘元,較預算超收4,623萬餘元;歲出決算經修正減列1億3千7百餘萬元,審定歲出決算為1,801億1千9百餘萬元,較預算減支109億7千4百餘萬元,約為5.74%;歲入歲出相抵,審定歲入歲出差短為1,800億7千3百餘萬元,全數以舉借債務支應。

茲當本特別決算審核完竣,謹依法編具審核報告,提請 審議。

中央政府振興經濟擴大公共建設特別決算審核報告中華民國99年度

錄

| 前 | | |
|---|--|----|
| 甲 | 總述 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1 |
| | 壹、預算執行之審核・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
| | 貳、計畫實施之考核・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
| | 叁、重要審核意見 | 8 |
| | 肆、其他事項 | 30 |
| 乙 | 最終審定數額表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 32 |
| | 壹、歲入歲出決算審定數簡明比較表・・・・・・・・・・・・・ | 32 |
| | 貳、審定後收支簡明比較分析表 | 34 |
| | 叁、融資調度決算審定表 | 36 |
| 丙 | 平衡表之查核 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 37 |
| 丁 | 其他附表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 38 |
| | 壹、歲入來源別決算審定表 | 38 |
| | 貳、歲出政事別決算審定表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 42 |
| | 叁、歲出機關別決算審定表······ | 50 |
| | 肆、歲入決算修正數明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 60 |
| | 伍、歲出決算修正數明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 62 |
| 戊 | 附錄······ | |
| | 立法院審議本特別預算案決議事項各機關辦理情形之查核・・・・ | 66 |

甲、總 述

壹、預算執行之審核

本年度中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算(以下簡稱本特別預算) 未編列歲入預算,歲出預算數 1,910 億 9 千 4 百餘萬元,決算審核結果,歲入 決算修正增列 9 萬餘元,審定為 4,623 萬餘元;歲出決算修正減列 1 億 3 千 7 百餘萬元,審定為 1,801 億 1 千 9 百餘萬元;歲入歲出相抵差短 1,800 億 7 千 3 百餘萬元(詳乙、壹,第 32 頁),全數以舉借債務支應。茲將本年度歲入、歲 出預算執行之審核結果,說明如次:

一、歲入部分

本年度未編列歲入預算,決算審核結果,修正增列應收保留數 9 萬餘元, 係行政院原住民族委員會辦理優先搶通原鄉動脈計畫應收廠商逾期罰款;審定 實現數 4,613 萬餘元,應收保留數 9 萬餘元,係廠商逾期罰款,合計決算審定 數為 4,623 萬餘元,主要係土石出售收入。

二、歲出部分

本年度歲出預算1,910億9千4百餘萬元,決算審核結果,審定實現數1,320億4千7百餘萬元(69.10%),應付保留數480億7千2百餘萬元(25.16%),合計決算審定數1,801億1千9百餘萬元,預算賸餘109億7千4百餘萬元(5.74%)。茲就各主管機關預算執行情形分述如次:

(一) 行政院主管:預算數 21 億 9 百萬元,決算審核結果,修正減列應付保留數 1,609 萬餘元,係行政院原住民族委員會辦理優先搶通原鄉動脈計畫,部分工程之發包賸餘款及保留經費逾工程所需;審定實現數 3 億 3 千 4 百餘萬元(15.87%),應付保留數 13 億 4 千 3 百餘萬元(63.69%),主要係行政院原住民族委員會辦理優先搶通原鄉動脈計畫,部分工程尚未辦理結算驗收,及行政院體育委員會辦理自行車道路網建置計畫,部分工程尚未完工,仍須繼續執

行。合計決算審定數為16億7千7百餘萬元,預算賸餘4億3千1百餘萬元(20.44%),主要係補助經費結餘。

- (二)內政部主管:預算數 332 億 2 千 3 百餘萬元,決算審核結果,修正減列實現數 242 萬餘元,係營建署補助經費之賸餘,地方政府未及於年底前繳回;審定實現數 222 億 7 千 7 百餘萬元 (67.05%),應付保留數 87 億 9 百餘萬元 (26.22%),主要係營建署補助地方政府辦理各項計畫,合約期程跨年度或地方政府尚未檢據核銷。合計決算審定數 309 億 8 千 7 百餘萬元,預算賸餘 22 億 3 千 6 百餘萬元 (6.73%),主要係補助經費結餘。
- (三)教育部主管:預算數 277億2千4百餘萬元,決算審核結果,修正減列實現數 57億2千4百餘萬元,增列應付保留數 56億7百餘萬元,主要係補助地方政府及學校計畫經費,未依實際進度撥付經費,迄年度終了,受補助單位尚未執行;審定實現數 161億2千7百餘萬元(58.17%),應付保留數 109億1千4百餘萬元(39.37%),主要係補助計畫期程跨年度,相關經費須保留至下年度繼續執行。合計決算審定數 270億4千2百餘萬元,預算賸餘6億8千1百餘萬元(2.46%),主要係補助經費結餘。
- (四)經濟部主管:預算數 303 億 2 千 6 百餘萬元,決算審核結果,修正減列實現數 4,078 萬餘元,如數增列應付保留數,係補助地方政府計畫經費,未依實際進度撥付經費,迄年度終了,受補助機關尚未執行;審定實現數 211億 2 千 9 百餘萬元 (69.67%),應付保留數 64億 9 千 5 百餘萬元 (21.42%),主要係補助計畫及營繕工程合約期程跨年度,暨工程用地取得尚在執行中等,相關經費須保留至下年度繼續執行。合計決算審定數 276億 2 千 4 百餘萬元,預算賸餘 27億1 百餘萬元 (8.91%),主要係委辦、補助及投資經費結餘。
- (五) 交通部主管:預算數 835 億 8 千 3 百餘萬元,決算審核結果,審定實現數 642 億 7 千 3 百餘萬元 (76.90%),應付保留數 152 億 3 千 8 百餘萬元 (18.23%),主要係部分計畫用地取得作業費時,防汛期影響工程施作,受颱

風影響現地地形改變與道路阻斷,無法依原設計發包及施工,及合約期程跨年度等,須保留至下年度繼續執行。合計決算審定數 795 億 1 千 2 百餘萬元,預算賸餘 40 億 7 千餘萬元 (4.87%),主要係採購及補助經費結餘。

- (六)國家科學委員會主管:預算數 3 億 5 千 9 百餘萬元,決算審核結果, 修正減列實現數 4,925 萬餘元,如數增列應付保留數,主要係補助科學園區廠 商及學術研究機構辦理固本精進計畫經費,於撥款時即逕以實現數列帳,惟未 及於年度內執行;審定實現數 3 億 9 百餘萬元 (86.29%),應付保留數 4,925 萬餘元(13.71%),主要係補助科學園區廠商及學術研究機構辦理固本精進計畫 經費,未及於年度內執行,須保留至下年度繼續執行。合計決算審定數 3 億 5 千 9 百餘萬元。
- (七) 農業委員會主管:預算數 130 億 1 千 7 百餘萬元,決算審核結果, 修正減列實現數 9,002 萬餘元,增列應付保留數 8,743 萬餘元,主要係補助地 方政府之各項計畫經費,未依規定辦理憑證核銷,亦未辦理預算保留;審定實 現數 73 億 2 千餘萬元(56.24%),應付保留數 49 億 8 千 2 百餘萬元(38.27%), 主要係各項工程合約執行期程跨年度,須保留至下年度繼續執行。合計決算審 定數 123 億 2 百餘萬元,預算賸餘 7 億 1 千 4 百餘萬元(5.49%),主要係補助 經費結餘。
- (八) 勞工委員會主管:預算數 5,137 萬餘元,決算審核結果,審定實現數 4,911 萬餘元(95.59%),預算賸餘 226 萬餘元(4.41%),主要係補助經費結餘。
- (九)衛生署主管:預算數7億元,決算審核結果,審定實現數2億2千4百餘萬元(32.14%),應付保留數3億3千8百餘萬元(48.40%),主要係該署於民國99年7月8日公告「醫院實施電子病歷及互通補助計畫」,部分申請補助醫院已通過「醫療機構電子病歷檢查」及「醫院實施電子病歷及互通補助計畫查驗」,惟因尚未完成經費補助事宜之審查作業,相關經費續予保留。

合計決算審定數5億6千3百餘萬元,預算賸餘1億3千6百餘萬元(19.46%), 主要係各項財物及勞務採購結餘。

三、融資調度部分

本年度債務之舉借預算數 1,910 億 9 千 4 百餘萬元,決算審核結果,修正減列保留數 1 億 3 千 7 百餘萬元,係配合歲入、歲出之修正,同額減列待舉借數,審定實現數 1,403 億 8 千 5 百餘萬元 (73.46%),保留數 396 億 8 千 8 百餘萬元 (20.77%),係配合未來各項工程資金需求,仍須保留部分融資預算於以後年度繼續執行。合計決算審定數 1,800 億 7 千 3 百餘萬元,較預算減少 110 億 2 千餘萬元 (5.77%)。

貳、計畫實施之考核

政府為振興經濟、有效擴大國內需求、加速國家經濟結構轉型及升級、平衡區域發展、建立區域特色經濟、帶動民間投資,以提振及穩定經濟景氣、促進就業、提升生產及文化生活環境品質,經於民國 98 年 1 月 23 日制定公布振興經濟擴大公共建設特別條例,選定「完善便捷交通網」、「建構安全及防災環境」、「提升文化及生活環境品質」、「強化國家競爭力之基礎建設」、「改善離島交通設施」及「培育優質研發人力,協助安定就學及就業」等 6 大目標,20 大重點投資建設項目,並依該條例第 5 條第 1 項:「本條例所需經費上限為新臺幣 5 千億元,以特別預算方式編列,並依總預算籌編及審議方式分年辦理……。」之規定,於本年度編列預算辦理上述各項計畫。經查行政院公共工程委員會列管資料,民國 98 年度計辦理 66 項分支計畫,核定經費 1,491 億 6 千 2 百餘萬元,截至本年底止,執行數 (含支用數、應付未付數及節餘數) 1,469 億 2 千 3 百餘萬元,達成率 98.50%;又本年度計辦理 61 項分支計畫,核定經費 1,910 億 9 千 4 百餘萬元,執行結果,截至本年底止,執行數 (含支用數、應付未付數及節餘數) 1,675 億 4 千 1 百餘萬元,達成率 87.68%,另共 11,549 件標案,已發包 9,647 件(發包率 83.53%),均尚未屆完成期程,仍須下年度繼續辦理。

依據振興經濟擴大公共建設特別條例第 12 條第 2 項規定:「審計機關審核 各機關依本條例辦理之擴大公共建設投資計畫,如發現因公務人員違法失職而致工程進度未達預定進度百分之八十時,應將執行機關首長及相關主管移送監察院調查懲處。」經查本年度計畫執行結果,交通部辦理之馬祖地區海運港埠建設計畫等 17 項(詳下表第 1 至 17 項),因民眾抗爭、用地取得困難、都市計畫變更及環境影響評估作業費時、承包廠商財務困難辦理解約、莫拉克風災影響工程施作等,致達成率未及 80%,各相關主管機關依「行政院所屬各機關施政計畫評核作業要點」考核結果,未有懲處情事。惟經本部查核結果,核有交通部辦理之花東線鐵路整體服務效能提升計畫、澎湖國內商港建設計畫、配合節能減碳東部自行車路網示範計畫等 3 項計畫,預算執行進度落後,經函請交通部檢討相關人員疏失責任,並研提具體改進措施。

茲依據行政院公共工程委員會列管資料,將本年度預算所列各分支計畫執 行情形列表如次:

本特別預算本年度各項計畫預算支用及採購標案執行情形表

單位:新臺幣千元

| | | | 預 算 🕏 | と 用 情 | 形 | 標 案 | 發包 | 情 形 |
|----|----------------------------------|------|----------------|--------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 項次 | 計 畫 名 稱 | 主管機關 | 核 定 經 費 (A) | 執 行 數 (B) | 達成率 (%) (B/A) | 標 案 件 數 (C) | 已 完 成 發包件數 (D) | 發包率 (%) (D/C) |
| | 合 計 | | 191,094,210 | 167,541,857 | 87.68 | 11,549 | 9,647 | 83.53 |
| 1 | 馬祖地區海運港埠建設計畫 | 交通部 | 566,080 | 102,413 | 18.09 | 3 | 1 | 33.33 |
| 2 | 花東線鐵路整體服務效能提升計畫 | 交通部 | 300,000 | 55,040 | 18.35 | 5 | 4 | 80.00 |
| 3 | 基隆火車都市更新站區遷移計畫 | 交通部 | 157,200 | 47,615 | 30.29 | 1 | 1 | 100.00 |
| 4 | 加速辦理地層下陷地區排水環境 改善示範計畫 | 農委會 | 560,000 | 224,576 | 40.10 | 20 | 18 | 90.00 |
| 5 | 加速辦理地層下陷區排水環境改 善示範計畫 | 經濟部 | 1,700,000 | 688,112 | 40.48 | 33 | 33 | 100.00 |
| 6 | 臺鐵都會區捷運化桃園段高架化 建設計畫 | 交通部 | 777,565 | 380,612 | 48.95 | 12 | 4 | 33.33 |
| 7 | 加速辦理智慧醫療照護計畫 | 衛生署 | 700,000 | 361,187 | 51.60 | 17 | 15 | 88.24 |
| 8 | 加速辦理臺鐵新竹內灣支線改善 計畫 | 交通部 | 2,308,000 | 1,212,569 | 52.54 | 5 | 3 | 60.00 |
| 9 | 東部鐵路快捷化計畫-花東線鐵 路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化 | 交通部 | 2,450,000 | 1,454,701 | 59.38 | 16 | 16 | 100.00 |
| 10 | 東西向快速公路健全路網改善計畫 | 交通部 | 4,993,870 | 3,126,448 | 63.52 | 10 | 9 | 90.00 |
| 11 | 海岸新生及漁業建設 | 農委會 | 1,780,000 | 1,144,499 | 64.30 | 275 | 231 | 84.00 |

本特別預算本年度各項計畫預算支用及採購標案執行情形表(續)

單位:新臺幣千元

| | | | | 12 | | | <u>位・新室</u> | |
|----|---------------------------------|-----|------------|------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| _ | | | 預算 | 正用情 | | | 發 包 | 情 形 |
| 項尖 | 計 畫 名 稱 | 主管 | 核定經費 | 執行數 | 達成率 | | 已完成 | |
| 天 | | 機關 | (A) | (B) | (%) (B/A) | 件 數 (C) | 發包件數 (D) | (%) (D/C) |
| 12 | 加速國中小老舊校舍及相關設備 | 业古加 | | | | | | |
| 12 | 補強整建計畫 | 教育部 | | 5,604,946 | 65.94 | 1,481 | 1,446 | 97.64 |
| | 澎湖國內商港建設計畫 | 交通部 | | 234,768 | 71.10 | 7 | 3 | 42.86 |
| | 阿里山林業村及檜意森活村計畫 | 農委會 | | 827,226 | 71.25 | 5 | 5 | |
| 15 | 都市更新關聯性工程計畫 | 內政部 | 900,000 | 672,884 | 74.76 | 44 | 43 | 97.73 |
| 16 | 配合節能減碳東部自行車路網示 範計畫 | 交通部 | 214,500 | 164,144 | 76.52 | 29 | 25 | 86.21 |
| 17 | 省道危險及瓶頸路段緊急改善計 畫 | 交通部 | 4,278,400 | 3,337,080 | 78.00 | 2 | 2 | 100.00 |
| 18 | 國道 4 號豐原大坑段及臺中生活 圈 4 號線建設計畫 | 交通部 | 3,748,800 | 3,001,259 | 80.06 | _ | _ | _ |
| 19 | 環島鐵路整體系統安全提升計畫 | 交通部 | 4,790,000 | 3,838,499 | 80.14 | 66 | 66 | 100.00 |
| 20 | 加速重劃區急要農水路改善 | 農委會 | 2,640,000 | 2,149,260 | 81.41 | 472 | 450 | 95.34 |
| 21 | 公共建築太陽光電系統示範計畫 | 經濟部 | 1,000,000 | 832,524 | 83.25 | 433 | 351 | 81.06 |
| 22 | 加速高中職老舊校舍及相關設備 補強整建計畫 | 教育部 | 5,627,000 | 4,794,369 | 85.20 | 913 | 881 | 96.50 |
| 23 | 加速雨水下水道建設計畫 | 內政部 | 1,000,000 | 860,305 | 86.03 | 231 | 183 | 79.22 |
| 24 | 就學安全網計畫 | 教育部 | 11,545,300 | 9,985,069 | 86.49 | 2,703 | 1,602 | 59.27 |
| 25 | 蓄水建造物更新及改善計畫 | 經濟部 | 300,000 | 260,535 | 86.85 | 68 | 60 | 88.24 |
| 26 | 省道橋樑耐震補強緊急工程建設 計畫 | 交通部 | 2,300,000 | 2,030,909 | 88.30 | 19 | 17 | 89.47 |
| 27 | 自行車道整體路網規劃建設計畫 | 體委會 | 1,220,000 | 1,084,743 | 88.91 | 147 | 131 | 89.12 |
| 28 | 省道老舊受損橋梁緊急改建計畫 | 交通部 | 13,422,000 | 12,019,320 | 89.55 | 81 | 81 | 100.00 |
| 29 | 優先搶通原鄉動脈及環境營造計畫 | 原民會 | 889,000 | 800,424 | 90.04 | 138 | 132 | 95.65 |
| 30 | 重劃區外緊急農路設施改善計畫 | 農委會 | 2,260,000 | 2,043,040 | 90.40 | 623 | 503 | 80.74 |
| 31 | 加速山坡地治山防災及清疏計畫 | 農委會 | 2,350,000 | 2,127,210 | 90.52 | 560 | 560 | 100.00 |
| 32 | 擴大污水下水道建設計畫 | 內政部 | 16,749,800 | 15,262,993 | 91.12 | 441 | 309 | 70.07 |
| 33 | 商圈改造計畫 | 經濟部 | 200,000 | 182,727 | 91.36 | 60 | 60 | 100.00 |
| 34 | 加速國有林地治山防災及林道復 建計畫 | 農委會 | 1,950,000 | 1,783,491 | 91.46 | 234 | 220 | 94.02 |
| 35 | 北中南老舊工業區之更新與開發 | 經濟部 | 4,000,000 | 3,673,852 | 91.85 | 284 | 284 | 100.00 |
| 36 | 加速辦理生活圈道路交通系統建 設計畫 | 內政部 | 12,567,000 | 11,572,076 | 92.08 | 166 | 157 | 94.58 |
| 37 | 金門地區港埠建設計畫 | 交通部 | 328,200 | 308,185 | 93.90 | 1 | | _ |
| 38 | 加速辦理臺鐵臺南沙崙支線計畫 | 交通部 | 810,000 | 756,445 | 93.39 | 7 | 7 | 100.00 |
| 39 | 加速辦理臺北市區鐵路地下化東 延南港工程計畫 | 交通部 | 2,500,000 | 2,350,000 | 94.00 | 7 | 5 | 71.43 |
| 40 | 建築風貌環境整建示範計畫 | 內政部 | 500,000 | 474,567 | 94.91 | 212 | 178 | 83.96 |

本特別預算本年度各項計畫預算支用及採購標案執行情形表(續)

單位:新臺幣千元

| | | | 預 | 算 | ŧ | ξ. | 用 | 情 | 形 | 標 | • | · 刘/: | | · 形 |
|-----|---------------------------------|------|---|------------|-------|-----|-------------------|----------|------------------|----|----|---------------|-----|---------------------|
| 項次 | 計 畫 名 稱 | 主管機關 | 林 | 定 组 (A) | - 黄 | | 行 1 (B) | (| 成率 %) 3/A) | | | 完 ; 包件 (D) | | 接包率 (%) (D/C) |
| 41 | 加速辦理中央管河川急要段治理 與環境營造計畫 | 經濟部 | S | 13,545 | ,000 | | 870,07 | | 5.02 | 34 | 11 | 18 | 4 | 53.96 |
| 42 | 培育優質人力促進就業計畫 | 勞委會 | - | 51 | , 375 | | 48,89 | 0 9 | 5.16 | | 6 | | 6 1 | 00.00 |
| 43 | 水利會事業區外農田水利設施更 新改善計畫 | 經濟部 | 5 | 516 | ,093 | , | 493,51 | 4 9 | 5.63 | 17 | '2 | 17 | 2 1 | 100.00 |
| 44 | 加速辦理降低自來水漏水率及穩 定供水計畫 | 經濟部 | 5 | 6,750 | ,000 | 6, | 485,07 | 6 9 | 6.08 | 37 | 7 | 37 | 7 1 | 100.00 |
| 45 | 加強辦理無自來水地區供水改善 計畫 | 經濟部 | 5 | 800 | ,000 | , | 770,08 | 4 9 | 6.26 | 24 | 19 | 24 | 9 1 | 100.00 |
| 46 | 傳統零售市場更新改善計畫 | 經濟部 | 5 | 1,015 | ,000 | ! | 985,98 | 0 9 | 7.14 | 39 | 9 | 39 | 5 | 99.00 |
| 47 | 加強推動社區安全 e 化聯防機制 —錄影監視系統整合計畫 | 內政部 | S | 542 | ,047 | | 530,06 | 0 9 | 7.79 | | 58 | 5 | 6 | 96.55 |
| 48 | 培育優質人力促進就業計畫 | 教育部 | 2 | 2,051 | ,990 | 2, | 038,48 | 7 9 | 9.34 | | 1 | | 1 1 | 00.00 |
| 49 | 西濱快速公路後續建設計畫 | 交通部 | 5 | 4,763 | ,630 | 4, | 804,35 | 4 9 | 9.36 | | 8 | | 5 | 62.50 |
| 50 | 強化戶役政資訊系統與應用推廣 計畫 | 內政部 | 3 | 965 | ,000 | ! | 964,52 | 0 9 | 9.95 | | _ | = | | _ |
| 51 | 高雄鐵路地下化延伸左營計畫 | 交通部 | 5 | 2 5 2 | , 500 | | 252,50 | 0 10 | 0.00 | | 3 | | 3 1 | 100.00 |
| 52 | 培育優質人力促進就業計畫 | 農委會 | - | 316 | ,230 | | 316,23 | 0 10 | 0.00 | | - | = | - | _ |
| 53 | 臺北都會區大眾捷運系統工程計 畫南港線東延段 | 交通部 | 3 | 354 | ,000 | | 354,00 | 0 10 | 0.00 | | 1 | | 1 1 | 100.00 |
| 54 | 培育優質人力促進就業計畫 | 國科會 | - | 3 59 | ,170 | | 359,17 | 0 10 | 0.00 | | _ | - | - | _ |
| 55 | 加速辦理臺北地區漏水改善及穩 定供水計畫 | 經濟部 | 5 | 500 | ,000 | | 500,00 | 0 10 | 0.00 | | 56 | 5 | 6 1 | 100.00 |
| 56 | 加速辦理臺北都會區大眾捷運系 統後續路網信義線建設計畫 | 交通部 | 3 | 1,776 | ,000 | 1, | 776,00 | 0 10 | 0.00 | | 4 | | 4 1 | 100.00 |
| 57 | 臺中都會區鐵路高架捷運化計畫 | 交通部 | 5 | 1,960 | ,000 | 1, | 960,00 | 0 10 | 0.00 | | 2 | | 1 | 50.00 |
| 58 | 高雄市區鐵路地下化計畫 | 交通部 | 5 | 2,700 | ,000 | 2, | 700,00 | 0 10 | 0.00 | - | .7 | 1 | 7 1 | 100.00 |
| 59 | 國道 1 號五股至楊梅段拓寬工程 計畫 | 交通部 | S | 4,522 | ,700 | 4, | 522,70 | 0 10 | 0.00 | | = | = | - | |
| 60 | 臺北縣特二號道路建設計畫 | 交通部 | 5 | 5,000 | ,000 | 5, | 000,00 | 0 10 | 0.00 | | 6 | | 6 1 | 00.00 |
| 161 | 加速辦理臺灣桃園國際機場聯外 捷運系統建設計畫 | 交通部 | 3 | 17,979 | ,600 | 17, | 979,60 | 00 10 | 0.00 | | 18 | 1 | 8 | 100.00 |

- 註:本表所列5項計畫標案件數為0之原因:
 - 1. 交通部國道 4 號豐原大坑段及臺中生活圈 4 號線建設計畫 (第 18 項): 民國 98 年度已發包之標案預算編列於民國 98 及 99 年度,故本(99)年度無須另行發包。
 - 2. 內政部強化戶役政資訊系統與應用推廣計畫 (第50項): 民國 98 年度已發包之標案預算編列於民國 98 及 99 年度,故本(99)年度無須另行發包。
 - 3. 行政院農業委員會培育優質人力促進就業計畫 (第52項):主要係自辦聘用人力作業,故無標案件數。
 - 4. 行政院國家科學委員會培育優質人力促進就業計畫 (第54項):主要係擴增原有專題研究計畫人力,故無標案件數。
 - 5. 交通部國道1號五股至楊梅段拓寬工程計畫 (第59項): 民國98年度已發包之標案預算編列於民國98及99年度,故本(99)年度無須另行發包。

叁、重要審核意見

一、未完成計畫之後續經費需求龐鉅,財源籌措困難,允宜檢討妥 謀善策因應。

政府為振興經濟、有效擴大國內需求、加速國家經濟結構轉型及升級,於 民國 98 年 1 月 23 日制定公布「振興經濟擴大公共建設特別條例」,以提振及 穩定國內經濟景氣,原定自民國 98 至 101 年由行政院原住民族委員會等機關, 分 4 年編列 5 千億元預算,以辦理振興經濟擴大公共建設各項計畫。經查上開 預算額度,已於前 3 年(民國 98 至 100 年)編罄,至於未完成部分,依該特別 條例第 15 條規定自民國 101 年起將全數納入各該機關單位預算辦理。惟查民 國 100 年度編列振興經濟特別預算機關提報之民國 101 年公共建設經費需求 (含振興經濟擴大公共建設計畫未完成部分)計 2,403 億 1 千 3 百餘萬元,惟行 政院主計處民國 100 年 5 月 25 日匡列之預算額度僅 1,187 億 7 千 7 百餘萬元, 將產生資金缺口 1,215 億 3 千 5 百餘萬元,影響後續施工進度及延緩尚未發包 工程之招標作業。

另依民國 100 年度中央政府總預算及民國 100 年度振興經濟擴大公共建設特別預算所列繼續經費共 2 兆 5,788 億 9 千餘萬元,扣除已編列預算 1 兆 1,813 億 1 千 3 百餘萬元,民國 101 年度以後尚須於中央政府總預算內分年編列預算 1 兆 3,975 億 7 千 7 百萬餘元支應。惟因中央政府總預算歲出結構僵化,在每年度中央政府總預算中可匡列之公共建設經費僅約 1 千億餘元至 2 千億餘元,且目前尚無其他預算特別條例可供發行公債舉借債務情況下,又據行政院主計處及財政部國庫署提供資料顯示,中央政府 1 年以上公共債務未償餘額占前 3 年度名目國民生產毛額平均數百分比,已逐年增加至民國 100 年度之 37.05%,尚可舉債額度有逐年下降之趨勢,因此民國 101 年以後尚待逐年編列繼續經費 1

兆3,975億7千7百萬餘元,財源籌措將益形困難。

綜上,鑑於政府資源有限,中央政府債務未償餘額將達公共債務法舉債上限,各項計畫如未能適時編列預算,將致工程停工、廠商求償、計畫展延期程、增加物價調整經費、計畫預定效益降低或公共建設投資浪費等情形,經建請行政院主計處研謀善策、預為因應。據復:行政院已訂頒「強化中程計畫預算作業促進資源有效運用方案」,規定各主管機關應落實計畫及概、預算編審統合協調之機制,建立資源分配之競爭評比機制;另未來行政院經濟建設委員會審議計畫時,對於經費需求龐大或具土地開發效益之計畫,將要求計畫執行機關於財務計畫評估時,納入針對大眾運輸導向發展機制(Transit-Oriented Development, TOD)、租稅增額融資機制(Tax Increment Finance, TIF),以提高計畫財務自償性,並引進民間財務主導公共建設(Private Finance Initiative, PFI)機制,導引資金投入公共建設,降低政府財政負擔,加速推動各項公共建設。

二、本年度預算執行率較上年度為高,惟仍有部分計畫執行進度落 後,預算保留過高,或辦理情形存有缺失。

依據振興經濟擴大公共建設特別條例第1條規定,已敘明本條例之立法目的係「為振興經濟,有效擴大國內需求,加速國家經濟結構轉型及升級,平衡區域發展,建立區域特色經濟,帶動民間投資,以提振及穩定經濟景氣,促進就業,提升生產及文化生活環境品質」,又行政院經濟建設委員會於民國 98 年 10 月 29 日舉行之會議中表示:「依據『振興經濟擴大公共建設特別條例』規定,為使每一項建設發揮最高的投資效益,有效提振景氣,本會於民國 98 年 4 月中旬開始,訂定相關審議原則,逐案審議,經初審、複審、邀請財政部、主計處、工程會與研考會等機關會審,並召開各部會副首長協商會議及會審總檢討

會議後,提報本會委員會議討論,並將討論結果提報行政院。本次擴大公共建設投資計畫工作項目符合下列原則者,優先編列經費:1.計畫已進入細部設計或施工階段者……。」

經查民國 98 年度中央政府振興經濟擴大公共建設特別決算歲出保留轉入 至本年度繼續執行部分計 474 億 9 千 4 百餘萬元,執行結果,實現數 404 億 6 千2百餘萬元,預算執行率85.19%;另本年度中央政府振興經濟擴大公共建 設特別預算共編列歲出預算 1,910 億 9 千 4 百餘萬元,依行政院民國 99 年度 中央政府振興經濟擴大公共建設特別決算所列,係由行政院原住民族委員會等 19個機關辦理44項工作計畫,實際執行結果,累計實現數1,320億4千7百 餘萬元,預算執行率 69.10%,雖較民國 98 年度振興經濟擴大公共建設特別決 算預算執行率(63.36%)為高,惟仍未達80%,且9個主管機關中計有行政院、 衛生署、農業委員會、教育部、內政部、經濟部、交通部等了個主管機關預算 執行率未達 80%,44 項工作計畫中計有 31 項預算執行率未達 80%,達總工作 計畫項數之 7 成,其有原住民族委員會辦理之「原住民族基礎建設」、能源局 辨理之「國家資通訊應用建設」、漁業署及所屬辦理之「山坡地及地層下陷地 區防災」交通部辦理之「都市及工業區更新」經濟部辦理之「優質生活設施」 水利署及所屬辦理之「山坡地及地層下陷地區防災」等6項工作計畫之執行率 未達 20%,預算保留達 70%以上。顯示部分機關執行本特別預算執行率偏低 (如:原住民族委員會執行率 1.20%),保留金額過高(如:教育部保留 109億1千4百餘萬元),計畫辦理情形存有用地取得及都市計畫變更作業延遲(如: 交通部鐵路改建工程局辦理臺中都會區鐵路高架捷運化計畫)、補助計畫審查 作業延遲(如:體育委員會辦理自行車道整體路網規劃建設計畫)、規劃設計 欠周妥(如:教育部辦理加速高中職老舊校舍及相關設備補強整建計畫)、招 標及驗收作業延宕(如:經濟部能源局辦理公共建築太陽光電系統示範計畫)

等多項缺失,經建請行政院主計處督促中央執行機關檢討改善。據復:為有效 推動本特別預算,行政院公共工程委員會於民國 99 年 6 月 24 日發布修訂「振 興經濟擴大公共建設投資計畫管考作業要點」, 已請主管機關加強辦理計畫之 訪視、輔導及考核,並於每月召開檢討會議,督促各主辦單位確實執行。

三、部分計畫未經行政院核定,即同意先行核列經費,或未審酌機 關能力覈實核列經費,不利政府整體資源配置。

行政院經濟建設委員會辦理民國 100 年度振興經濟擴大公共建設投資計畫 先期作業之審議,各執行機關共提 57 項計畫,經費需求計 1,665 億餘元,經 審議結果計核列 1,597 億餘元,並於民國 99 年 7 月 15 日將審議結果陳報行政 院,供核議中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算之參據。該會辦理民國

100 年度振興經濟擴大公共建 設之審議,核有:(一)加速辦 理臺灣桃園國際機場聯外捷運 系統建設等 19 項計書(表 1)之 修正計畫未經行政院核定,即 同意先行核列經費,肇致預算 通過後仍無法動支,不利政府 整體資源配置;(二)加速辦理 地層下陷區排水環境改善示範 等計畫,前置作業未臻完善, 執行率偏低,或以前年度保留 鉅額經費,未審視各機關執行 能力覈實核列經費,有效發揮

表 1 修正計畫未經行政院核定即核列經費簡表

單位:新臺幣億元

| | 平12. | 刑室 中心儿 |
|----|------------------------|--------|
| 項 | 計 畫 名 稱 | 核列 100 |
| 次 | <u> </u> | 年度經費 |
| 1 | 加速辦理臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫 | 190.00 |
| 2 | 環島鐵路整體系統安全提升計畫 | 35. 28 |
| 3 | 省道危險及瓶頸路段緊急改善計畫 | 34. 28 |
| 4 | 花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化計畫 | 34.00 |
| 5 | 台中都會區鐵路高架捷運化計畫 | 34.00 |
| 6 | 東西向快速道路健全路網改善計畫 | 31. 90 |
| 7 | 高雄市區鐵路地下化計畫 | 25.00 |
| 8 | 臺北縣特二號道路建設計畫 | 24.00 |
| 0 | 加速辦理臺北都會區大眾捷運系統後續路網信義線 | 00.04 |
| 9 | 建設計畫 | 23. 84 |
| 10 | 省道橋梁耐震補強緊急工程建設計畫 | 23.00 |
| 11 | 國道4號豐原大坑段及臺中生活圈4號線計畫 | 22. 05 |
| 12 | 基隆火車站都市更新站區遷移計畫 | 6.42 |
| 13 | 花東線鐵路整體服務效能提升計畫 | 6.00 |
| 14 | 臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫 | 5.00 |
| 15 | 金門地區港埠建設計畫 | 4.20 |
| 16 | 馬祖地區海運港埠建設計畫 | 4.00 |
| 17 | 加速辦理臺北都會區大眾捷運系統工程計畫南港線 | 0.70 |
| 17 | 東延段計畫 | 2.78 |
| 18 | 高雄市區鐵路地下化延伸左營計畫 | 1.29 |
| 19 | 澎湖國內商港建設計畫 | 1.26 |
| 資料 | 來源:整理自行政院經濟建設委員會提供資料。 | |

經費審議功能等缺失,經函請注意檢討改善。據復:未來將於先期作業審議過程中,請各主辦機關提早完成計畫報核程序,俾利預算執行,並將計畫執行能力列為重要審議參據之一,審慎審議各項計畫,覈實分派經費需求。

四、原住民族委員會辦理優先搶通原鄉動脈計畫預算執行落後,部分案件結案作業延遲。

行政院原住民族委員會為改善原住民族部落道路,委託地方政府辦理及專業 技術機構管理「優先搶通原鄉動脈計畫」,本年度編列預算8億8千9百萬元, 執行結果,實現數1,069萬餘元,占預算數1,20%,計完成2件農路改善工程結 報並撥付尾款。經查執行情形,核有:(一)本計畫核定 225 件改善工程或規劃 設計案,金額8億1千7百餘萬元,截至本年度終了,僅完成2件農路改善工程, 餘因尚未辦理結算驗收及地方政府尚未請領第2期款等,應付保留數及賸餘經費 分別高達 6 億 2 千餘萬元及 2 億 5 千 7 百餘萬元,占預算數之 69.80%及 29.00%,金額及比率核屬偏高,預算編列及執行未臻理想;(二)規劃成立專案管理 中心,民國 98 年度因遲至 10 月 20 日方辦理開標,嗣因無法達成預計輔導場次 目標,而取消辦理,又本年度遲至11月30日始完成議價作業,致預算全數未執 行,須改以民國 100 年度經費支應,致影響民國 100 年度計畫輔導事宜之辦理; (三)已完工案件未積極辦理財產移撥事宜,或尚未經委託之專案管理中心完成 查核輔導,致遲未撥付尾款辦理結案;(四)未依「振興經濟擴大公共建設投資 計畫 |規定期限陳報績效報告至行政院等缺失,經函請注意檢討改進。據復:(一) 將加速辦理核定事宜,及督促執行機關符合請款條件者辦理請款,並注意檢討改 進;(二)將運用民國 99 年度專管中心勞務採購案賸餘款項辦理民國 100 年度之 輔導查核工作,避免影響核定計畫之工程管理;(三)刻正積極辦理財產移撥事 宜;(四)將俟彙整資料完妥後,陳報民國99年度之績效報告至行政院,並將依 規定於年底時將民國 100 年度執行績效報告陳報行政院。

五、體育委員會辦理自行車道整體路網規劃建設計畫之審查作業及 預算執行進度落後,且計畫考評作業欠周妥。

行政院體育委員會為推動台灣成為「自行車島」,並提供民眾安全、舒適之騎 乘環境,經規劃辦理「自行車道整體路網規劃建設計畫」,計畫總經費30億6千6 百餘萬元,期程為民國 98 至 100 年度。截至本年底止,累計預算數 21 億 9 千 9 百 萬元,累計實現數 10 億 8 百餘萬元,占累計預算數 45.88% (加計暫付數之執行率 為 71. 21%),預定新增自行車道長度 570 公里,實際完成 561 公里,完成率 98. 42 %。經查執行情形,核有:(一)原訂計畫預算 規模縮減,修正後新增自行車道長度及完成路 網數分別僅為原計畫之 $66.67\% \cdot 35.29\%$,影 響自行車道全島串聯目標之達成,又計畫績效 指標目標值之訂定不具挑戰性,不利績效評估 管理;(二)地方政府雖於民國98年10月底前 提出相關補助計畫,惟遲於本年度 3 月間始召 開審查會議,並於4、5月間方發函地方政府核 定補助案件,計畫審查作業辦理遲延,又地方 政府執行計畫及結報作業亦有延宕,影響預算 執行進度,截至本年底,應付保留數高達9億2 千 8 百餘萬元 (表 2), 占已編列預算數 42.20 %;(三)地方政府提報計畫書形式要件缺漏, 仍核予補助,審查作業欠嚴謹確實;(四) 計畫考評作業未及早辦理,且考評計畫內容

表 2 行政院體育委員會民國 98 及 99 年度補助地方政府辦理自行車道 路網建置工程應付保留數一覽表

單位:新臺幣萬元

| 11. 十九六 月份 | 應付货 | 保留數 |
|------------|---------|------------|
| 地方政府名稱 | 98 年度 | 99 年度 |
| 合 計 | 92, | 804 |
| 小 計 | 20,519 | 72,284 |
| 前臺北縣政府 | | 9, 362 |
| 前臺中縣政府 | | 4, 043 |
| 改制前臺中市政府 | _ | 1, 182 |
| 前臺南縣政府 | _ | 4, 150 |
| 改制前臺南市政府 | 4,551 | 103 |
| 前高雄縣政府 | _ | 2, 260 |
| 改制前高雄市政府 | 2,700 | 5, 447 |
| 桃園縣政府 | 6 | 2, 287 |
| 新竹市政府 | _ | 1, 293 |
| 新竹縣政府 | 10, 397 | 5, 484 |
| 苗栗縣政府 | _ | 4, 412 |
| 彰化縣政府 | 1, 213 | 2, 971 |
| 南投縣政府 | _ | 4, 131 |
| 雲林縣政府 | _ | 4, 689 |
| 嘉義市政府 | _ | 555 |
| 嘉義縣政府 | _ | 4, 725 |
| 屏東縣政府 | 1,000 | 5, 120 |
| 宜蘭縣政府 | _ | 2,820 |
| 花蓮縣政府 | _ | 3, 559 |
| 臺東縣政府 | 31 | 1, 417 |
| 澎湖縣政府 | 618 | 2,000 |
| 金門縣政府 | _ | 40 |
| 連江縣政府 | _ | 224 |

未臻周妥,未能發揮評核功能等缺失,經函請注意檢討改進。據復:(一)為配合行政院將經費調配支應「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例」所需經費,爰調整自行車道整體路網規劃建設計畫之內容,為免影響原定自行車道全島串聯目標之達成,將針對現行計畫不足部分研提新興計畫,並將績效指標評估基準待修正部分納入考量;(二)將注意期程,儘速辦理補助審查作業,並於每月召開補助計畫執行進度管考會議,督促地方政府加速辦理,並儘速結報;(三)民國100年度補助案委託專業廠商進行初審,並請各地方政府針對缺漏部分依限補正或補充說明,另亦將擇部分案件,於審查會議召開前邀請專家學者進行現地會勘,以加強後續審查;(四)將重新檢視考評計書內容,並將納入本部意見,一併檢討改正。

六、教育部辦理國中小老舊校舍及相關設備補強整建計畫,尚具成效,惟預算執行進度落後,部分校舍工程存有作業缺失,間有鄰近斷層帶校舍未完成補強整建。

教育部辦理「加速國中小老舊校舍 及相關設備補強整建計畫」,計畫期程 自民國 98 至 100 年度,經費 201 億 3 千 4 百餘萬元,截至本年底止,累計預 算數 150 億元,累計實現數 88 億 7 百 餘萬元,占累計預算數 58.72%,保留 待下年度繼續執行數 58 億 8 千 9 百餘 萬元,占累計預算數 39.26%,除拆除 重建工程外,其餘項目達到預計目標 (表 3),計畫執行尚具成效。惟查執

表 3 教育部「加速國中小老舊校舍及相關設備補強整建計畫」民國 98 至 99 年度目標達成情形表

| 預計目標 | 實際達成情形 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 初步評估 6,000 棟。 | 已完成 8, 262 棟評估。 |
| 詳細評估 1,510 棟。 | 已完成 3,052 棟評估。 |
| 補強設計 648 棟。 | 已完成 1, 295 棟設計。 |
| 補強工程 591 棟。 | 已完成 723 棟發包, 已竣工 458 棟。 |
| 拆除重建工程3,206間教 室、156校次。 | 已完成 3,055 間教室、155 校次發包(註 1)。 |
| 充實 50,000 班之教學環 境設備。 | 已完成 75,162 班(註 2)。 |

- 註:1. 澎湖縣馬公國中拆除重建工程多次流標,未能於本年底 前完成發包;另因應少子化趨勢,教育部依未來5年學 生數推估結果適度減少拆除後之新建教室數量。
 - 2. 係民國 98 年度計畫達成情形,民國 99 年度未有本補助項目。
 - 3. 資料來源:整理自教育部提供資料。

行情形,仍核有:(一)計畫經費以公債支應,惟撥付補助款超過執行進度,肇 致鉅額款項 25 億 4 千 4 百餘萬元留存受補助單位未支用,占本年度撥款數 55 億1千1百餘萬元之46.17%,徒增國庫債務利息負擔;(二)補強工程計畫衡 量指標之目標值訂定寬鬆,實際執行結果遠超過目標,未能發揮指標激勵功能; (三)未積極督促地方政府儘速辦理工程發包,影響計畫執行進度;(四)部分 學校辦理校舍工程之先期作業欠周延、委託設計採購作業欠妥適、履約管理未 落實、竣工驗收欠嚴謹;(五)全國國民中小學鄰近斷層帶之校舍計有 77 校、 322 棟,屬高危險群,經評估結果較無安全疑慮,或已完成補強及拆除等工程者 計 187 棟,餘 135 棟仍列管待補強,比率達 41.93%,影響校舍使用安全;(六) 計畫執行情形未依規定納入年度施政計畫評核範圍;(七)特別預算執行完畢, 仍有眾多老舊校舍須補強整建,相關財源尚待籌措等缺失,經函請檢討改進。 據復:(一)已加強管考地方政府執行進度,加速經費執行;(二)將檢討改進, 執行結果作為爾後類似計畫之參考;(三)已加速辦理發包作業並於民國 100 年 完成發包;(四)將加強督導地方政府檢討改進,避免類似缺失再次發生;(五) 將優先編列經費持續辦理,並加強列管各地方政府執行進度;(六)已檢討改進; (七)已擬訂民國 101 至 105 年度「加速國中小校舍耐震能力評估及補強計畫」, 函報行政院經濟建設委員會審議中,及以行政院一般性補助款指定用途方式, 補助地方政府辦理老舊校会整建工作。

七、教育部辦理高中職老舊校舍及相關設備補強整建計畫,已具成效,惟部分補強工程之執行及控管程序有欠周妥。

教育部辦理「加速高中職老舊校舍及相關設備補強整建計畫」,計畫期程自 民國 98 至 100 年度,經費 171 億 5 千 7 百萬元,截至本年底止,累計預算數 142 億9千9百萬元,累計實現數 97億3千6百餘萬元,累計實現數 計預算數 68.09%,保留待累 年度繼續執行數 42億9千8 百餘萬元,占累計預算尚 是別預計目標(表到預計目標(表到預計目標(表明計) 執行具一定成效。惟查執行財 我育學校設校計書評估用地

表 4 教育部 加速高中職老舊校舍及相關設備補強整建計畫」 民國 98 至 99 年度目標達成情形表

| 人國 50 至 50 干及日保廷成捐 70 农 | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| 預計目標 | 實際達成情形 | | | | | | |
| 詳細評估 900 棟。 | 已完成 921 棟評估。 | | | | | | |
| 補強工程 425 棟。 | 已核定 876 棟,已完成 684 棟工程發 包,已竣工 490 棟。 | | | | | | |
| 校舍補照 28 校。 | 已核定 30 校,已全數發包。 | | | | | | |
| 拆除重建工程 37 校、925 間教室。 | 已核定 51 校、1,275 間教室,已完成 48 校、1,200 間教室工程發包。 | | | | | | |
| 改善無障礙設施 343 校。 | 已核定 598 校,已全數發包。 | | | | | | |
| 改善實習設備 95 校。 | 已核定 124 校, 已完成 122 校。 | | | | | | |
| 充實科學圖儀 166 校 | 已核定 181 校,已全數完成。 | | | | | | |
| 未設特教學校興建3校與 2棟特教大樓。 | 已核定3校與2棟特教大樓。 | | | | | | |

資料來源:整理自教育部提供資料。

取得之前置作業未臻嚴謹,致設校用地未取得,預算未能執行;(二)補強工程計畫之衡量指標目標值訂定偏低,致輕易即達成目標,未能發揮指標激勵效果;(三)計畫執行情形未依規定納入年度施政計畫評核範圍;(四)部分補強工程規劃設計欠周延,致發包施工後變更設計追加預算及停工,造成工程進度嚴重落後;(五)部分工程發包項目非屬於耐震補強及校舍整建計畫範圍;(六)部分工程之監造單位及施工廠商未依契約規定辦理補強材料之取樣及試驗工作;(七)部分補強工程完工驗收後未依規定將竣工報告上傳至校舍耐震資訊網等缺失,經函請檢討改進。據復:(一)已協調地方政府積極辦理都市變更計畫,並密集召開控管會議;(二)將檢討改進,執行結果作為爾後類似計畫之參考;(三)已檢討改進納入評核範圍;(四)已扣罰設計服務費 21,399 元;(五)已要求受補助學校繳回非屬計畫範圍之補助款;(六)已扣罰工程款及監造服務費7,086 元;(七)已督促學校檢討改善。

八、教育部辦理就學安全網計畫之執行及控管程序間有欠周妥。

教育部為使弱勢及失業家庭之子女安心就學,以遏止失學潮擴大,辦理「就 學安全網計畫」,提供營養午餐、助學金、學費補助等措施,及放寬就學貸款 申貸資格,並接受各界捐款加以運用。本年度編列預算115億4千5百餘萬元, 實現數 107 億 2 千 6 百餘萬元,占預算數 92.91%,保留待下年度繼續執行數 7億3千3百餘萬元,占預算數6.35%,實際補助國中小代收代辦費及營養午 餐費計 85 萬 9,411 人次;失業家庭子女及建教合作班學生學費、緊急紓困助 學金、工讀助學金、就學貸款利息補貼計 110 萬 7,558 人次,除失業家庭子女 學費補助、緊急紓困助學金及工讀助學金外,其餘項目尚能按計畫執行,並達 預計目標。經查執行情形,核有:(一)未依實際需求覈實編列預算及加強宣 導各項補助措施,致失業家庭子女學費補助、緊急紓困助學金、工讀助學金等 助學措施之實際受益人次未達預計目標 (表 5), 而民國 98 學年度高中以上學

生因經濟因素休學者仍有8,973

人,允宜加強計畫執行,確保經 濟弱勢家庭子女均能獲得政府 協助,順利就學;(二)未覈實 編列就學貸款利息補貼預算,不 資料來源:整理自教育部提供資料。


表 5 教育部就學安全網計畫實際受益人次情形表

| 助學措施 | 預計受益人次 | 實際受益人次 | 達成率(%) |
|----------------|---------|----------|--------|
| 失業家庭子女學 費補助 | 7, 700 | 872 | 11. 32 |
| 緊急紓困助學金 | 30,000 | 5, 432 | 18. 11 |
| 工讀助學金 | 404,000 | 221, 552 | 54.84 |

足數以其他助學措施賸餘款 11 億 1 千 9 百餘萬元支應,並償還以前年度積欠 承貸銀行之利息;(三)截至本年底,各界捐款金額計 1,046 萬餘元,已撥付 補助學生 674 萬餘元,尚有 371 萬餘元待積極運用;(四)委託財團法人董氏 基金會抽查地方政府所屬學校營養午餐辦理情形,學校販售之飲品、點心營養 成分及含量標示,間有未符教育部與行政院衛生署會銜公告之「校園飲品及點

心販售範圍」規定情事(圖1),且未落實校園餐飲衛生管理,影響師生飲食安全;(五)地方政府計畫執行過程間有未審慎評估實際需求,覈實申請補助、 未及時撥付補助款予學校、執行進度落後、管制考核作業未落實之情事,影響 中央補助款成效等缺失,經函請檢討改進。據復:(一)為避免無經費協助學 生,採寬列預計受益人次計算基礎,且學校尚有其他助學措施,致實際受益人

次未達目標;民國 98 學年度 高中以上學生因經濟因素休 學者已較民國 97 學年度減少, 有所趨緩,將持續辦理,朝不 讓任何一個學生因繳不出學 費而休學之目標努力;(二) 嗣後將覈實估算經費需求,編



資料來源:整理自教育部委託財團法人董氏基金會辦理「98 學年度國民中小學學校午餐及校園食品訪視計畫」成果報告,該會抽查未符合規定飲品點心計 157 件,部分飲品點心有 2 項以上缺失,計 278 件次缺失。

圖 1 校園販售飲品點心未符合規定品項分析圖

列就學貸款利息補貼預算;(三)將儘速辦理,以協助貧困學生順利就學;(四) 將持續辦理學校午餐及校園食品輔導訪視,並函請地方政府建立查核機制,積 極督促改進;(五)已督促地方政府檢討改進。

九、教育部辦理培育優質人力促進就業計畫第一階段執行結果,部 分實習員受訓期滿後未能順利就業,計畫成效有待加強,宜強化後續 就業轉銜機制。

教育部為紓緩失業問題,辦理「培育優質人力促進就業計畫」,共計 11 個方案,提供大專學歷以上失業民眾 1 年期之短期就業實習及訓練進修機會,其中「大專畢業生至企業職場實習方案」第一階段於民國 99 年 9 月期滿後,續辦第二階段(期程自民國 99 年 9 月至 100 年 9 月),其餘方案期滿未再辦理。本年

度編列預算 20 億 5 千 1 百餘萬元,實現數 9 億 1 百餘萬元,占預算數 43.95%, 保留待下年度繼續執行數 5 億 7 千 5 百餘萬元,占預算數 28.03%。經查執行情 形,第一階段累計進用實習員 7 萬 4,073 人次、訓練進修 9 萬 5,594 人次,已 達到預計進用 6 萬 2,459 人次、提供訓練進修 3 萬 5,000 人次之目標,對紓緩 失業問題尚有助益,惟仍核有:(一)計畫經費以公債支應,惟「大專畢業生至 企業職場實習方案 | 第二階段撥付補助款超過實際執行進度,肇致鉅額款項 4 億8千9百餘萬元留存受補助學校未支用,占本年度撥款數5億8百餘萬元之 96.14%,徒增國庫債務利息負擔;(二)「大專畢業生至企業職場實習方案」第 一階段,間有部分企業進用負責人三等親內之親屬、將實習員投保至其他機構、 實習員未實際任職等違規情事;(三)「大專畢業生至企業職場實習方案」第二 階段,截至民國 100 年 3 月 8 日止,累計進用 1 萬 1,067 人次,占預計進用 3 萬人次之 36.89%,尚待積極辦理媒合作業;(四)「大專畢業生至企業職場實習 方案 | 第二階段累計進用 1 萬 1,067 人次中,其中 2,675 人次已離職,占 24.17 %,原因包括:未能適應工作環境、工作內容未能提升專業技能、實習工作環 境不佳等,顯示學校及企業未能確切掌握實習員專長及意向,無助其職場經驗 累積,並增加媒合及訓練成本;(五)該部民國99年11月調查結果,培育優質 人力促進就業計畫第一階段進用實習員中,超過 3 成未能於計畫期滿後順利就 業,計畫執行成效有待檢討;「大專畢業生至企業職場實習方案」第二階段已接 續辦理,允宜提升實習員實習期間之技能,及強化後續就業轉銜機制等缺失, 經函請檢討改進。據復:(一)本方案採分期撥款方式,已要求學校經費執行率 達 70%始得請領次期補助款,避免增加國庫債務利息負擔;(二)已設置「實習 機構異常通報」專區,供學校針對爭議性事件及異常狀態即時通報,並辦理訪 視及落實督導作業,避免企業違規使用政府資源;(三)截至民國 100 年 5 月 29 日止,累計進用1萬2,588人次,進用率41.96%,當積極辦理;(四)將進行實地訪視或電話訪問,針對畢業生遭遇之問題加強輔導,以降低中途離職比率; (五)截至民國100年3月底止,第一階段實習員就業比率72.56%,已有所提升,將積極強化學校就業輔導與學生就業能力,俾利已投入資源持續發揮效益。

十、能源局辦理太陽光電示範補助計畫,執行及控管機制亟待加強。

- (一)太陽光電系統之招標及設備設置併聯作業延宕,預算執行欠佳:經濟部能源局辦理「公共建築太陽光電系統示範計畫」,於民國 98 及本年度分別編列預算 4 億 8 千 4 百餘萬元及 10 億元,民國 98 年度因預算執行欠佳,相關歲出保留款 3 億 6 千 7 百餘萬元報經行政院同意轉入本年度繼續執行,惟截至本年底止,轉入數仍有 5,300 萬餘元尚待執行;又本年度預算 10 億元執行結果,實現數 1,909 萬餘元,僅占預算數之 1.91%,預算執行率偏低。經查該計畫原核定補助 552 案(系統設置容量 0.62 萬瓩),核定補助金額 11 億 4 千 5 百餘萬元,其中已完工者計 341 案(系統設置容量 0.31 萬瓩),其餘仍因受補助單位招標、驗收等作業延宕,暨與台灣電力公司併聯作業未能順利辦理,計畫執行進度落後,經函請該局針對問題癥結,督促及協助相關機關研謀妥處。據復:已修正再生能源發電設備設置管理辦法,簡化申請程序,並加速核發再生能源發電設備認定之同意備案文件,並敦請台灣電力公司簡化簽約及併聯程序,且請受補助單位積極趕辦工程及核銷事宜。
- (二)補助計畫之審核、撥款及核銷作業未盡完善,相關管控機制仍待加強:該局補助各地方政府公共建築設置太陽光電示範系統,經查執行情形,核有:1.審查太陽光電示範補助案件,著重計畫可完成時程、示範宣導效益、設置地點遮蔭程度及工程進度等項目,惟未著重設置系統之發電效益,影響補助

效益;2.部分受補助設置之太陽光電發電系統日發電量較同地區為低,亟待檢討分析除區域性及遮蔭程度等外,影響發電量之重大因素,納為嗣後補助案件審查之參考;3.辦理補助款撥付作業,未考量系統設置工程實際決標金額,逕依核定經費計算應撥付之補助款,致有撥付補助款逾工程決標金額情事;4.辦理太陽光電示範補助款核銷作業,部分縣市政府所轄學校等多個單位同時申請該計畫補助,因未能分批辦理核銷作業,延宕部分已竣工且資料齊全案件之經費核銷作業,經函請檢討改善計畫審核、撥款及核銷作業機制。據復:將檢討修正相關內部作業規定,且已通知各縣市政府可就個別補助案件分批進行請款,以加速補助款核銷作業,另就部分發電系統日發電量較低問題,亦將持續辦理追蹤、檢討及改善作業。

十一、水利署辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫,規劃及執行作業間有未臻周妥。

經濟部水利署為建構防災與景觀完善之河川環境,並配合政府振興經濟擴大國內需求等目標,辦理「加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫」,執行期間自民國 98 至 100 年,預計經費 303 億 5 百萬元,本年度編列預算 135 億 4 千 5 百萬元,執行結果,實現數 115 億 2 千 9 百餘萬元,占預算數 85.12 %,計完成防災減災工程 117.7 公里,淹水改善面積 7,003 公頃。經查執行情形,核有:(一)河川防災、減災及環境改善工程之提報及審議作業未盡覈實,延宕治理工程作業時效;(二)治理計畫未完成或未適時配合現況檢討修正,致河川管理及工程實施失之準據,影響防洪目標之達成;(三)工程採購招標、開標、決標及履約各作業階段缺失頻仍,有待提升內部控制功能;(四)防洪構造物施設工法或堤線設置未洽,致部分河段重複受災,有待妥謀善策積極解決等缺失,經函請檢討研謀改善。據復:(一)針對部分工程用地無法取得、用地範

圍變更、無法完成河川區域線公告作業等問題,將於先期作業內檢討改進並落 實審議;(二)將區別治理規劃之優先順序,依輕重緩急逐步辦理,使在有限經 費下,得以發揮最大效益,降低發生災害之機率;(三)業通函所屬機關檢討改 進,並加強辦理工務行政各項教育訓練;(四)刻正辦理「河川搶險(修)與復建 工程工法檢討及技術圖說資料庫建置」作業,供河川結構物設計參考,期降低 防洪構造物重複受災風險。

十二、水利署投資台灣自來水公司辦理舊漏管線汰換比率較以往年 度提升,惟囿於執行量能不足,復未周延推動計畫,降低漏水率目標 仍未能達成。

經濟部水利署為提升民眾用水品質,投資台灣自來水股份有限公司辦理「加 速辦理降低自來水漏水率及穩定供水計畫」,計畫總經費 452 億7千萬元,本年 度編列預算67億元,實現數48億8千2百餘萬元,占預算數72.87%,計完成 太換自來水管線 1,874 公里,約 73.66%。經查執行情形,核有:(-) 管線汰 換率已由民國 93 年之 0.74%,逐年提升至民國 99 年之 1.76% (表 6),惟囿

於工作執行量能仍有不足,尚低於計畫目標之 2%,致使平均管齡持續增加,未能有效降低漏 水率;(二)管線汰換工作經費審查核定過程, 未發揮審議功能,影響計畫執行績效;(三)降 低漏水率相關配套措施未配合完成,部分區處 漏水情況反趨增加,影響計畫執行成效等缺失, 經函請台灣自來水股份有限公司檢討改善。據 復:(一)將選用耐用年限長達 40 年之優良管 材,加速舊管汰換,以提高管網供水品質;(二)

表 6 汰换管線投入經費及汰換率變 動情形表

いし はか

| (%) | 汰 投 | 換 | 管經 | 線費 | • |
|--|--------|---|----|-----|---|
| <u>' </u> | 132 | | 产生 | 貝 | |
| | 1 | | ΩE | 100 | |

單位:新臺幣百萬元

| 年 度 | 太換率(%) | 太 換 官 線 |
|-----|--------|---------|
| 中 及 | (註) | 投入經費 |
| 合計 | _ | 25, 483 |
| 93 | | 1, 186 |
| 至 | 0.74 | 1,972 |
| 95 | | 3,665 |
| 96 | 0.74 | 2,698 |
| 97 | 0.67 | 2,009 |
| 98 | 1.54 | 7, 325 |
| 99 | 1.76 | 6, 628 |

註:1. 汰換管線與全台管線長度之比率。 2. 資料來源:整理自台灣自來水公司提 供資料。

將參照「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」之先期作業構想,就路權申請部分,加強與地方政府溝通協調,以利工進;(三)將持續籌措經費,辦理建置自來水管網基本資料、分區計量管網、檢修漏作業、汰換管線及其他配套措施等工作,以逐步降低漏水率。

十三、工業局辦理北中南老舊工業區之更新與開發計畫,預算執行進度落後。

經濟部工業局本年度辦理「北中南老舊工業區之更新與開發計畫」歲出預算 40 億元,執行結果,因「大園工業區污水處理廠擴(整)建與功能提升工程」等採購合約期程跨年度,無法於年底前完成等,致截至本年底止,實現數僅 25 億 9 千 4 百餘萬元(占預算數 64.87%),應付保留數 6 億 8 千 2 百餘萬元(占

預算數 17.06%;採購項目保留金額逾 1,500 萬元者,表 7),預算執行進度 顯有落後,經函請經濟部檢討研擬因 應改善措施。據復:因計畫涉及 54 處 工業區,且須廣納廠商意見,工程廣 度與面向複雜,執行難度高等,致無 法如期完工結案,已建立工程督導機 制,並採加強工程進度及品質控管等 改善措施。

表7 「北中南老舊工業區之更新與開發計畫」 民國99 年底應付保留數簡表

單位:新臺幣萬元

| | | | | 7 12 . | 加至 | 中国人 |
|----------|-------------------------------|---|--|---|--|---|
| 購 | 項 | 目 | 名 | 稱 | 金 | 額 |
| 工業區 注 | 5水處理 | 廠擴(雪 | 色)建與 | 功能提 | | 4, 568 |
| | • | (桃幼、 | 大園、 | 中壢、 | | 4, 159 |
| 二業區照 | 明系統 | 及人行: | 空間改二 | 善工程 | | 3, 276 |
| 二業區化 | - 學品安 | 全促進 | 計畫 | | | 3,017 |
| | | | 三、大 | 園、觀 | | 2, 432 |
| 工業區 注 | 5水處理 | 廠擴(墊 | き)建與 | 功能提 | | 2, 262 |
| 糸斗六エ | 業區車 | 行空間: | 改善工元 | 鋥 | | 1,896 |
| 二業區地 | 2下污水 | 管線更 | 生汰換 | 工程 | | 1,647 |
| | 工星系、二二系中工星系業、機觀業業景堰業二六個工照他再升河 | 工業區污水處理 異 終職強工業 工業區化 工業區化 工業 工業 工業 工業 工業 工業 工業 工業 工業 工業 工業 工 | 工業區污水處理廠擴(專 呈 《機能強化工程(桃幼、 、觀音工業區) 二業區照明系統及人行 二業區化學品安全促進 《景觀再造工程(林口工 中壢、平鎮工業區) 工業區污水處理廠擴(專 呈 | 工業區污水處理廠擴(整)建與 異 《機能強化工程(桃幼、大園、 、觀音工業區) 二業區照明系統及人行空間改 二業區化學品安全促進計畫 《景觀再造工程(林口工三、大 中壢、平鎮工業區) 工業區污水處理廠擴(整)建與 異 異 異 以 以 以 以 以 に 大 に に に に に に に に に に に に に | 購項目名稱 「業區污水處理廠擴(整)建與功能提異 《機能強化工程(桃幼、大園、中堰、、觀音工業區) 「業區照明系統及人行空間改善工程 「業區化學品安全促進計畫 《景觀再造工程(林口工三、大園、觀中堰、平鎮工業區) 「業區污水處理廠擴(整)建與功能提 | C業區污水處理廠擴(整)建與功能提 系機能強化工程(桃幼、大園、中壢、 、觀音工業區) C業區照明系統及人行空間改善工程 C業區化學品安全促進計畫 系景觀再造工程(林口工三、大園、觀 P壢、平鎮工業區) C業區污水處理廠擴(整)建與功能提 E 系十六工業區車行空間改善工程 |

資料來源:整理自經濟部工業局提供資料。

十四、鐵路改建工程局辦理臺中都會區鐵路高架捷運化計畫,未依計畫期程分年編足預算辦理用地徵收及善盡計畫管考職責,致延宕計畫執行時程,執行效益欠佳。

交通部鐵路改建工程局為消除鐵路對市區之阻隔及促進車站地區都市更

新,辦理「臺中都會區鐵路高架捷運化計畫」,本年度編列預算19億6千萬元, 實現數 18 億 7 千 7 百餘萬元,占預算數 95.77%,惟本計畫原經行政院於民國 95 年 2 月 13 日核定,計畫總經費為 288 億 3 千 1 百萬元,期程自民國 95 年 2 月起至民國 103 年 2 月止,嗣因計畫執行期間,該局表示地方民意對臺中鐵路 採高架或地下化方案尚有爭議等,於民國 99 年 11 月陳報修正計畫案,上修計 書經費至396億4千2百萬元,展延完工期程至民國106年3月,經行政院於 民國 100 年 3 月 1 日請交通部就提報修正計畫內容增列回饋成本等由退回,截 至民國 100 年 6 月底止,尚未定案。經查執行情形,核有:(一) 未就本計畫之 經濟效益評估翔實審查並覆核,又為呈現修正計畫經濟效益仍屬可行,逕行調 高經濟效益估計數值,經濟效益分析徒具形式;(二)未依計畫期程分年編足預 算辦理用地徵收,影響計畫用地取得時程,且辦理綜合規劃作業未確實,致於 計畫核定後再予重新檢討, 耽延主體工程設計案發包2年7個月;(三) 未依計 畫期程完成都市計畫變更,復未積極協商臺中市政府分案處理臺中車站都市計 畫變更,造成整體計畫期程延宕3年10個月;(四)未善盡計畫管考職責,致 使計畫進度落後無法受到有效控管,復未儘早辦理計畫修正,造成現階段發包 之鐵路高架工程與行政院核定內容未合等未盡職責及效能過低情事。經依審計 法第69條規定,函請交通部查明妥處,並於民國100年7月15日報告監察院。

十五、高雄港務局辦理澎湖國內商港建設計畫,編製計畫內容未盡 完善,且未辦理選擇與替代方案及擬具風險管理、監督對策。

交通部高雄港務局為振興澎湖地區經濟發展,辦理「澎湖國內商港建設計畫」,奉行政院於民國 98 年 3 月 10 日核定,計畫總經費 8 億 1 千 3 百餘萬元,期程自民國 98 年 1 月起至民國 100 年 12 月底止,本年度編列預算 3 億 3 千餘萬元,加計上年度保留數,可支用預算數 3 億 5 千 9 百餘萬元,實際執行數(含

應付未付數)2億6千3百餘萬元,執行率73.45%,已完成龍門尖山碼頭區西外廓防波堤延建240公尺等項目。經查執行情形,核有:(一)未依規定於計畫內容詳述民間參與之初步可行性、生態工法、在地住民意見、結論及建議方案等;(二)未依振興經濟擴大公共建設特別條例規定辦理選擇與替代方案之成本效益分析報告;(三)未就執行計畫擬具風險管理及監督對策等缺失,經函請查明妥處。據復:(一)爾後相關計畫編製內容將遵照「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」確實檢討研擬;(二)嗣後計畫編審過程當注意依相關規定辦理成本效益分析;(三)未來辦理各項新興計畫,將依「交通部暨所屬各機關風險管理及危機處理作業原則」辦理綜合風險評估,擬定風險處理對策,並就相關執行程序及處理措施作成紀錄,以強化危機處理機制及效能。

十六、鐵路改建工程局辦理重大交通建設計畫,部分計畫預算執行 率偏低、未落實執行計畫進度管制作業或未辦理風險評估。

(一)交通部鐵路改建工程局為提升東部鐵路運輸服務水準,平衡東西部鐵路運輸服務落差,辦理「花東線鐵路整體服務效能提升計畫」,經行政院於民國 99 年 3 月 12 日核定,計畫總經費 60 億 8 千 1 百萬元,期程自民國 98 年起至民國 103 年底止,本年度可支用預算數 3 億 1 千 3 百餘萬元,實際執行數(含應付未付數)5,859 萬餘元,執行率 18.66%,已完成委託設計監造技術服務工作之決標及開工等項目。經查執行情形,核有:1.未適時整合地方意見,延誤原訂細部設計及監造委託案發包時程,肇致預算執行率偏低;2.未依規定於計畫內容詳述環境影響概述、環境影響說明,及民間參與之初步可行性評估內容等缺失,經函請查明妥處。據復:1.嗣後當將加強計畫管控,以提高預算執行成效;2.已注意檢討改善,爾後當依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」規定,確實研擬計畫內容。

- (二)交通部鐵路改建工程局為消除鐵路對市區之阻隔,並紓解日益嚴重的都市交通,辦理「臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫」,經行政院於民國 98 年 2 月 27 日核定,計畫總經費 308 億 4 千餘萬元,期程自民國 98 年起至民國 106 年底止,本年度可支用預算數 9 億 2 百餘萬元,實際執行數(含應付未付數) 4 億 5 百餘萬元,執行率 44.90%,已完成尖山海橋延建工程等項目。經查執行情形,核有:1.本年度預算編列,未覈實考量計畫用地取得、在地居民意見等,肇致預算執行率偏低;2.未覈實辦理風險管理評估作業等缺失,經函請查明妥處。據復:1.因委託土地徵收作業延後,造成預算執行率偏低,嗣後當將加強計畫管控,加速積極辦理各項作業;2.將持續檢討修正,並依「交通部暨所屬各機關風險管理及危機處理作業原則」辦理,以符合規定之要求。
- (三)交通部鐵路改建工程局為配合基隆市政府促進基隆地區產業及都市更新發展,辦理「基隆火車站都市更新站區遷移計畫」,經行政院於民國 98 年 11 月 5 日核定,計畫總經費 26 億 2 千 7 百萬元,期程自民國 98 年起至民國 102 年底止,本年度編列預算 1 億 8 千 7 百餘萬元(含地方配合預算 3 千萬元),加計民國 98 年度保留數,可支用預算數 1 億 8 千 8 百餘萬元,實際執行數(含應付未付數)6,229 萬餘元,執行率 33.11%,已完成軍用線工程規劃期中報告審查等項目。經查執行情形,核有:1.未適時與地方政府協調變更施工方式,影響工程進度,致預算執行率偏低;2.未依規定期限提送 30%規劃設計之必要圖說等資料辦理工程專業審議;3.未落實執行計畫進度管制作業,及未依規定覈實檢討進度落後原因,並研提具體因應對策等缺失,經函請查明妥處。據復:1.本計畫係配合國家重大都市更新計畫,爰由內政部營建署先行補助規劃設計費,嗣後將加強與地方政府之協調,並注意檢討預算編列程序並變起工進,提高預算執行率;2.嗣後當注意依規定期限辦理審議;3.本計畫因涉及與臺灣鐵路管理局、基隆市政府協調辦理施工及都市更新期程,致計畫進度控管不易,

嗣後將賡續與相關單位加強溝通協商,俾利提升執行進度。

十七、農業委員會辦理各項農業經濟建設計畫之規劃尚欠周延,執行進度落後,預算保留比率過高。

依據振興經濟擴大公共建設特別條例第 5 條規定,本條例所需經費上限為 新臺幣 5 千億元,所需經費來源,以舉借債務方式辦理,農業委員會主管民國 98 年度編列預算 224 億 2 百餘萬元,民國 98 年度執行結果,實現數 109 億 7 千 7 百餘萬元,僅占預算數 49.00%,應付保留數 95 億 7 千 4 百餘萬元,應付保 留比率為 42.74%; 本年度編列預算 130 億 1 千 7 百餘萬元, 執行結果, 實現數 73 億 2 千餘萬元,僅占預算數 56. 24%,計完成灌排水路維護 4,119 公里、4 區 農路資料現況調查、山坡地保育治理 312 件,可有效控制 1,176 萬立方公尺土 砂及 35 處漁港泊地及航道疏浚等;應付保留數 49 億 8 千 2 百餘萬元,應付保 留比率為 38.27%。經查計畫規劃及執行情形,核有:(一)農業委員會農村再 生計畫、漁業署山坡地及地層下陷地區防災計畫,未依據行政院經濟建設委員 會規定之計畫工作項目編列原則妥善規劃,致因須辦理工程初、複勘程序及配 合休耕斷水期始能施作工程、施工用地未能取得等因素,延宕工程進度,影響 預算執行進度;(二)農業委員會農村再生計畫,受補助地方政府執行進度偏低, 部分資金滯留地方政府未支用,徒增國庫債務利息負擔;(三)農業委員會農村 再生計畫、林務局都市及工業區更新計畫、漁業署海岸新生計畫等補助計畫核 定期程過長、規劃設計作業時程冗長,延宕工程招標,未能積極辦理工程查核、 履約管理未臻確實,工程品質未盡完善等缺失,經函請檢討改善。據復:(一) 已督促執行機關加速辦理及採專案管理方式,協助督導工程運作;(二)已要求 各地方政府依據實際執行進度辦理請款,減少經費滯留現象;(三)將儘速核定 計畫預算,以利後續招標作業,並加強工程查核及控管施工進度。

十八、水土保持局辦理重劃區外緊急農路設施改善計畫,預算執行

進度落後,間有施工作業缺失。

農業委員會水土保持局為提升農路之品質,維護行車安全,辦理「重劃區外緊急農路設施改善計畫」,本年度編列預算 22 億 6 千萬元,實現數 13 億 8 千餘萬元,占預算數 61.08%,計完成農路設施改善工程 622 件、農路現況調查及編號建檔等工作。經查執行情形,核有:(一)預算執行進度落後,且未按實際需要調整修改分配數,亦未積極清理高額暫付數;(二)部分經費支用於造型壓花圖騰、景觀平台、盆栽式擋土牆、施設景觀磚、仿木造型護坡磚、仿木造型隔板及觀賞用植栽等與農路設計規範未合項目,計畫經費未能有效提升農路品質;(三)未落實施工中抽查及品質查核工作,間有施工中吊橋鋼索斷裂,鋼構橋塔滑落溪谷之工程災害發生等缺失,經函請檢討改善。據復:(一)督促各執行單位積極加速趕辦,並加強估驗、減少暫付款等改善措施;(二)將加強注意辦理計畫工程,避免發生違反計畫目的及農路規範等情事;(三)未落實監造責任部分,已依契約規定扣罰。

十九、水土保持局辦理野溪清疏專案管理計畫,未於汛期前辦理完 竣,無法有效增加排水通洪能量。

農業委員會水土保持局為加強災害潛勢地區之山坡穩定度辦理「加速山坡地治山防災及清疏計畫」,本年度編列預算23億5千萬元,實現數18億3千9百餘萬元,占預算數78.26%,其中為增加排水通洪能量,辦理野溪清疏專案管理計畫,已完成野溪清疏11件,清疏土砂量約560萬立方公尺。經查執行情形,核有:(一)清疏工程設計完成未及於防汛期前發包,復經颱風侵襲後地形地貌改變,原規劃設計不符現況;(二)未能於汛期來臨前積極施作,影響計畫成效;(三)清疏地區緩衝帶設置及土砂清運等後續相關工作遲未完成,致凡那比風災時,未清運之土砂再度淤積溪谷;(四)部分清疏案件之排水斷面,未達規定防洪標準,無法承載劇烈氣候帶來之豪大雨,易致災害等缺失,經函請檢討改

善。據復:(一)原設計單位願意無償重新設計;(二)將加強注意時效控管;(三) 將配合避難演練及辦理緩衝帶設置、隔離工法及土砂清疏等配套措施;(四)已 採營造深槽方式,以疏通流路併同水利運砂,將河道斷面擴大。

二十、漁業署辦理地層下陷區排水環境改善示範計畫、海岸新生及 漁業建設計畫,規劃欠妥適,致預算保留過鉅。

農業委員會漁業署為改善雲林縣椬梧、嘉義縣新塭及東石等海水養殖示範 區地層下陷情況及區域排水環境改善,辦理「加速辦理地層下陷區排水環境改 善示範計畫」,本年度編列預算 17 億 8 千萬元,實現數 6 億 9 千 8 百餘萬元, 占預算數 39.24%, 計完成雲林縣及嘉義縣等海水養殖示範區公共設施整建工程 9件及養殖漁業基礎資料調查 10 萬口等工作;及為振興漁港機能,提升現有漁 港附加功能,辦理「海岸新生及漁業建設」計畫,本年度編列預算5億6千萬 元,實現數 5,618 萬餘元,占預算數 10.03%,已完成漁港泊地及航道疏浚 35處、改善觀光漁港景觀及設置釣魚平台等公共設施 12 件、漁市場及漁貨直銷中 心改建工程6件。經查執行情形,核有:(一)未依公共工程執行效率方案強化 里程碑控管機制,確實檢討計畫各階段合理期程,妥訂計畫重要項目之里程碑; (二)預算保留過鉅,執行績效欠理想;(三)填報行政院公共工程委員會列管 資料之執行數與該署會計報告帳列數不符,未隨時更新計畫管理系統執行進度; (四)計畫執行情形未納入風險管理機制等缺失,經函請檢討改善。據復:(一) 將依控管機制,於行政院公共工程委員會4年5千億計畫管理系統更新資料, 並依工程生命周期各階段詳細訂定里程碑,填報具體之日期資料;(二)將納入 未來工程規劃設計前置作業考量因素,預為處理、或督促各縣市政府加速辦理 所轄工程之進行;(三)資料已更正並嗣後注意改進;(四)將依計畫可能發生 之風險,評估建立風險管理機制,以降低相關計畫施政風險之危害程度,提升 施政績效。

二十一、衛生署辦理相關醫療資通訊應用建設計畫之規劃、採購及執行等作業仍欠周妥。

衛生署於本年度中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算編列「國家資通 訊應用建設計畫 | 預算數 7 億元,辦理「建立我國電子病歷發展規範及基礎建 設」、「落實醫院資訊發展與醫院評鑑及健保審查作業結合」、「鼓勵及輔導醫療 院所發展醫療作業資訊化與病歷電子化等電子病歷基礎建設及跨院互通 | 等 3 項工作項目,執行結果,實現數 2 億 2 千 4 百餘萬元(32.14%),應付保留數 3億 3 千 8 百餘萬元(48.40%),決算合計數 5 億 6 千 3 百餘萬元(80.54%),預 算賸餘 1 億 3 千 6 百餘萬元(19.46%)。經查執行情形,核有:(一) 部分計畫 規劃欠周,致未執行;(二)未適時完成採購作業,部分計畫預算執行率欠佳; (三)計畫執行作業延宕,致預算經費保留等欠妥情事,經函請衛生署檢討妥 處。據復:(一)嗣後辦理特別預算計畫,規劃執行相關工作項目,將加強橫向 溝通與協(諮)商,妥適編列計畫經費預算,以避免計畫未執行情事再發生;(二) 未來辦理相關採購案件,將審慎、嚴謹規劃專案內容與時程,及早完成招標作 業,以避免壓縮專案執行時間;(三)已於民國100年加強對醫療影像及報告等 4 類電子病歷互通標準規範重新檢視及修訂,以利醫院參考;嗣後辦理計畫,將 儘早完成各項前置作業,並將相關審查人力需求,納列計畫項目評估規劃,以 避免因執行作業延宕,而發生計畫經費保留偏高情事。

本部對於上列各項重要審核意見聲復結果及改進措施,已列管繼續注意其後續辦理情形。

肆、其他事項

本特別預算以前(民國 98)年度歲出保留轉入數 474 億 9 千 4 百餘萬元,

決算審核結果,審定實現數 404億6千2百餘萬元(85.19%);減免數 26億9千6百餘萬元(5.68%),主要係教育部辦理「培育優質人力促進就業計畫」,相關補助經費未全數使用,及部分學校執行「老舊校舍補強整建計畫」經費結餘,不續予保留;應付保留數 43億3千5百餘萬元(9.13%),主要係營建署辦理或補助地方政府辦理各項計畫,合約期程跨年度,仍須於下年度繼續辦理。

各部會辦理以前(民國 98)年度本特別預算相關計畫執行情形,經本部 查核依法陳報監察院者,計有公路總局辦理臺北縣特二號道路建設計畫1項, 摘述如次:

交通部公路總局為紓解國道 3 號中和交流道北上之車流量及國道 1 號五股交流道壅塞問題,辦理「臺北縣特二號道路建設計畫」,奉行政院於民國 92 年 8 月 13 日核定,計畫總經費 218 億 6 千餘萬元,期程自民國 92 年 8 月起至民國 98 年 12 月止,嗣經辦理 2 次修正計畫,上修計畫經費至 309 億 4 千 6 百餘萬元,展延完工期程至民國 101 年 12 月。經查執行情形,核有:一、未依職掌權責及計畫審議要點及時接辦規劃作業,且未覈實審查臺北縣研擬之綜合規劃報告,未能發現其內容未符省級道路標準,遲至委辦細部設計時再修正計畫,致期程延宕,其間遭逢營建物價上漲需增加工程經費;二、未依規定辦理省道用地徵收前之公聽會,延宕計畫執行時程;三、未依原規劃構想就已完工路段研謀相關通車方案,致該路段完工後即長期閒置等未盡職責及效能過低情事。經依審計法第 69 條規定,函請交通部查明妥處,並於民國 99 年 7 月 9 日報告監察院。案經監察院調查竣事,於民國 100 年 1 月 18 日函請交通部公路總局及新北市政府確實檢討改進。

乙、最終審 壹、中央政府振興經濟擴大公共建設特別

中華民國

| 科 | | | 且 | 預 算 數 | 原列決算數 | 決 算 審 |
|-------|-------|-----|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 7/ // // | 74 77 77 36 | 金額 |
| 一、歲 | λ | 合 | 計 | _ | 46,135,338 | 46,231,160 |
| (一)罰 | 款 及 貝 | 音 償 | 收 入 | _ | 7,637,448 | 7,733,270 |
| (二)規 | 費 | 收 | λ | _ | 634,100 | 634,100 |
| (三)財 | 產 | 收 | λ | _ | 37,351,563 | 37,351,563 |
| (四)其 | 他 | 收 | 入 | _ | 512,227 | 512,227 |
| 二、歲 | 出 | 合 | 計 | 191,094,210,000 | 180,257,477,122 | 180,119,994,368 |
| (-)- | 般政 | 務 | 支 出 | 2,354,000,000 | 2,030,760,261 | 2,014,660,527 |
| (二)教 | 育 科 學 | 文(| L 支 出 | 30,003,460,000 | 29,128,698,674 | 29,012,323,548 |
| (三)經 | 濟 發 | 展 | 支 出 | 140,893,528,000 | 132,193,747,259 | 132,191,157,330 |
| (四)社 | 會 福 | 利 | 支 出 | 93,422,000 | 90,273,447 | 90,273,447 |
| (五)社1 | 區發展及玛 | 環境保 | 護支出 | 17,749,800,000 | 16,813,997,481 | 16,811,579,516 |
| 三、歲 | 入 歲 | 出 | 餘 絀 | - 191,094,210,000 | - 180,211,341,784 | - 180,073,763,208 |

定數額表

<u>決算歲入歲出決算審定數簡明比較表</u>

99 年度

| | 單位 | 位 | : | 彩 | f臺 | 幣 | 元 |
|---|----|---|--------|---|----|---|---|
| 列 | 決 | 算 | Shart. | 敗 | 比 | 較 | 增 |

| | 定 | | 數 | 決 | 算 | 審 | 定 | 數 | 與 | 預 | 算 | 數 | 比 | 較 | 增 | 減 | 決算 | 審定 | 數 | 與原 | 列 | 決争 | 算數 | .比較 | 交增減 |
|---|---|----|---------------|---|---|------|------|------|-----|----------------|---|---|---|---|----|--------------|----|------|------|--------|----|----|----|-----|------|
| 占 | 總 | 數 | % | 金 | | | | | | 額 | | | 9 | ó | | | 金 | | | 客 | 碩 | | | % | |
| | | 10 | 00.0 0 | | | | + 4 | 16, | 231 | , 1 6 0 | | | | | | _ | | | + | 95,82 | 22 | | | | 0.21 |
| | | - | 16.73 | | | | + | 7, | 733 | ,270 | | | | | | _ | | | + | 95,82 | 22 | | | | 1.25 |
| | | | 1.37 | | | | | + (| 634 | ,100 | | | | | | _ | | | | - | _ | | | | _ |
| | | 8 | 80.79 | | | | + 3 | 37, | 351 | , 563 | | | | | | _ | | | | - | _ | | | | _ |
| | | | 1.11 | | | | | + . | 512 | ,227 | | | | | | _ | | | | - | _ | | | | _ |
| | | 10 | 00.0 0 | | | - 10 |),97 | 74, | 215 | ,632 | | | | | 5 | . 74 | | - 13 | 37,4 | 182,75 | 54 | | | | 0.08 |
| | | | 1.12 | | | | - 33 | 39, | 339 | , 473 | | | | | 14 | . 42 | | - 1 | 16,0 |)99,73 | 34 | | | | 0.79 |
| | | - | 16.11 | | | | - 99 | 91, | 136 | , 452 | | | | | 3 | . 30 | | - 11 | 16,3 | 375,12 | 26 | | | | 0.40 |
| | | | 73.39 | | | - 8 | 3,70 |)2, | 370 | ,670 | | | | | 6 | . 18 | | - | 2,5 | 589,92 | 29 | | | | 0.00 |
| | | | 0.05 | | | | - | 3, | 148 | , 553 | | | | | 3 | . 37 | | | | - | | | | | _ |
| | | | 9.33 | | | | - 93 | 38,2 | 220 | , 484 | | | | | 5 | . 29 | | - | 2,4 | 17,96 | 55 | | | | 0.01 |
| | | 10 | 00.0 0 | | , | + 1 | 1,02 | 20, | 446 | ,792 | | | | | 5 | . 7 7 | | + 13 | 37,5 | 578,57 | 76 | | | | 0.08 |

貳、中央政府振興經濟擴大公共建設

| 項目 | 預 算 | 數 | 原 列 決 | 算 數 |
|---------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 金額 | % | 金額 | % |
| 一、收入合計 | 191,094,210,000 | 100.00 | 180,257,477,122 | 100.00 |
| (一)歲 入 | _ | _ | 46,135,338 | 0.03 |
| (二)債務之舉借 | 191,094,210,000 | 100.00 | 180,211,341,784 | 99.97 |
| 二、支出合計 | 191,094,210,000 | 100.00 | 180,257,477,122 | 100.00 |
| 歲出 | 191,094,210,000 | 100.00 | 180,257,477,122 | 100.00 |

特別決算審定後收支簡明比較分析表

99 年度

| 單位 | : | 新臺幣元 |
|----|---|------|
| | | |

| | | | | | | | | | | 单位: | 新臺灣 | 腎兀 |
|---|-----|---------------|---|--------|----|---|----------|--------|------|-----|--------|------|
| 決 | 算 | 審 | 定 | 數 | 決預 | 算 | 數 | 比比 | 定 | | 數 增 | 與減 |
| 金 | | 額 | 9 | 6 | 金 | | | | 額 | | % | |
| | 180 | 0,119,994,368 | | 100.00 | | | - 10,9 | 74,215 | ,632 | | | 5.74 |
| | | 46,231,160 | | 0.03 | | | + | 46,231 | ,160 | | | _ |
| | 180 | 0,073,763,208 | | 99.97 | | | - 11,0 | 20,446 | ,792 | | | 5.77 |
| | 180 | 0,119,994,368 | | 100.00 | | | - 10,9 | 74,215 | ,632 | | | 5.74 |
| | 180 |),119,994,368 | | 100.00 | | | - 10,9 | 74,215 | ,632 | | | 5.74 |

叁、中央政府振興經濟擴大公共建設特別決算融資調度決算審定表

中華民國 99 年度

單位:新臺幣元

| | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 151. | 單位: | 新臺幣 | 元 |
|-----|-----|-----|---------|--------|----|------------|-----------|----|---------|--------|-------------|---------|-------|-------|--------------------|--------|------------|-------------|---------------|
| 項 | 目 | 預 | 算 | 數 | 原 | 列 | 決算數 | 決 | | 算 | r | 審 | | 定 | 7 | 数 預 | 异 数 | 家定 妻 比較: | 段 <u>與</u> 增減 |
| ^ | | 177 | 71 | ~` | | , , | , , , , , | 實 | 現 | 數 | 保 | 留 | 數 | 合 | 言 | 十 金 | <u>.</u> | 額 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 債務: | 之舉借 | 191 | 1,094,2 | 10,000 | 18 | 0,21 | 1,341,78 | 14 | 0,385,6 | 37,141 | 3 9, | ,688,12 | 6,067 | 180,0 | 7 3,763,2 0 | 08 - 1 | 1,020,4 | 146,792 | 5.7 7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

註:行政院原列決算數經本部修正減列137,578,576元。

丙、平衡表之查核

中央政府振興經濟擴大公共建設特別決算平衡表原列民國 99 年 12 月 31 日之 資產及負債總額各為 56, 723, 201, 676 元, 經審核修正增列歲入應收數 95, 822 元, 減列歲出實現數 5,906,693,643 元,減列應收賒借收入 137,578,576 元,淨增列歲 出應付數 5,695,271,049 元及保留數 73,939,840 元,決算審定後之資產及負債總 額各為 62, 492, 412, 565 元。兹列表如次:

中央政府振興經濟擴大公共建設特別決算平衡表

中華民國 99 年 12 月 31 日

| 借 | | 方 | 科 | ł | 目 | 小 計 | 合 計 | 貸 | ブ | 5 | 科 | | 目 | 小 計 | 合 計 |
|----|-----|-----|------|----|------------|----------------|-------------------------|----------|--------------|------------|-----|------------|---|----------------|----------------|
| | | 產 | 剖 | \$ | 分 | | | 負 | 仴 | 責 | 部 | | 分 | | |
| | 各 | 機 | 闁 | 結 | 存 | 299,312,227 | | 1. f | . | | 管 | | 款 | 179,040,255 | |
| | 暫 | | 付 | | 款 | 16,555,597,225 | | ሰ | ŧ | 1 | 收 | | 款 | 212,909,818 | |
| | 應 | 收 | 赊 借 | 收 | 入 | 17,094,210,000 | | J. | 焦イ | 计 | 歲 | 出 | 款 | 4,930,775,509 | ı |
| | 應 | 收 | 公 債 | 收 | λ | 22,731,494,643 | | J. | 焦付 | 歲 | 出货 | R 留 | 款 | 37,372,230,720 | |
| | 保 | 管 | 有 價 | 證 | 券 | 42,587,581 | | 失 | 豆 | 期 | 信 | 当 | 款 | 13,985,657,793 | |
| | | | | | | | | J. | 焦付 | 保管 | 有 | 價 證 | 券 | 42,587,581 | |
| 原 | 列 | 】貧 | 產 | 總 | 額 | | 56,723,201,676 | 原 | 列 | 負 | 債 | 總 | 額 | | 56,723,201,676 |
| 本部 | 『審》 | 核修 | 正決算 | 應調 | 整數 | | 5,769,210,889 | 本部 | 審核的 | 修正法 | 央算』 | 應調整 | 數 | | 5,769,210,889 |
| 彦 | 克入 | 、事 | 項應 | 調盘 | を數 | 95,822 | | 應 | 付保 | 留非 | 次應 | 調整 | 數 | 5,769,210,889 | |
| | 增 | 列 | 裁 入 | 應收 | 、數 | 95,822 | | } | 曾 列 | 歲 | 出原 | 態 付 | 數 | 5,695,271,049 | |
| 彦 | 克 出 | 事 | 項應 | 調盘 | b 數 | 5,906,693,643 | | ł | 曾 列 | 歲 | 出台 | 呆 留 | 數 | 90,039,574 | |
| | 減 | 列) | 裁 出 | 實現 | し 數 | 5,906,693,643 | | , | 咸 列 | 歲 | 出台 | 呆 留 | 數 | - 16,099,734 | |
| | | | | | | | | 調 | 整後 | 6 負 | 債 | 總 | 額 | | 62,492,412,565 |
| | | | | | | | | 餘 | × | 出 | 部 | • | 分 | | |
| | | | | | | | | 原 | 列 | 餘 | 絀 | 總 | 額 | | 0.00 |
| | | | | | | | | 本部 | 審核任 | 修正法 | 央算人 | 應調整 | 數 | | 0.00 |
| | | | | | | | | 歲 | 計食 | 余 絀 | 應 | 調 整 | 數 | 0.00 |) |
| ų, | と 入 | 、事 | 項應 | 調盘 | 整數 | - 137,578,576 | | } | 曾列 | 歲入 | 應 | 調整 | 數 | 95,822 | |
| | 減 | 列應 | 息收縣 | 借业 | 久入 | - 137,578,576 | | į | 咸 列 | 歲出 | 應 | 調整 | 數 | 137,482,754 | |
| | 科 | 目 無 | · 需舉 | 借音 | 『分 | 137,370,370 | | ž | 哉列應 | 收赊信 | 首收入 | 應調整 | 數 | - 137,578,576 | |
| | | | | | | | | 調 | 整後 | £ 餘 | 総 | 總 | 額 | | 0.00 |
| 調 | 整 | 後 | 資產 | 總 | 額 | | 62,492,412, 5 65 | 調整 | 後負 | 債 | 及餘 | 絀總 | 額 | | 62,492,412,565 |

壹、中央政府振興經濟擴大公共建設

中華民國

丁、其他

| 科 | | | | | 目 | 77 | <i>达</i> , | | 原 列 | 并 | 1 | 算 數 |
|---|---|---|---|--------|---|----|------------|---|------------|-----|-----|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 | 稱 | 預 | 算 | 數 | 實現數 | 應收數 | 保留婁 | 合 計 |
| | | | | 總計 | | | | - | 46,135,338 | _ | _ | 46,135,338 |
| 1 | | | | 罰款及賠償收 | 入 | | | _ | 7,637,448 | _ | - | 7,637,448 |
| | 1 | | | 內 政 | 部 | | | - | 45,182 | _ | _ | 45,182 |
| | | 1 | | 賠 償 收 | 入 | | | _ | 45,182 | _ | _ | 45,182 |
| | | | 1 | 一般賠償收 | 入 | | | - | 45,182 | _ | _ | 45,182 |
| | 2 | | | 經 濟 | 部 | | | - | 43,770 | _ | - | 43,770 |
| | | 1 | | 賠 償 收 | 入 | | | _ | 43,770 | _ | _ | 43,770 |
| | | | 1 | 一般賠償收 | 入 | | | _ | 43,770 | | _ | 43,770 |
| | 3 | | | 工業 | 局 | | | - | 4,669,427 | _ | _ | 4,669,427 |
| | | 1 | | 賠 償 收 | 入 | | | _ | 4,669,427 | _ | _ | 4,669,427 |
| | | | 1 | 一般賠償收 | 入 | | | _ | 4,669,427 | _ | _ | 4,669,427 |
| | 4 | | | 水利署及所 | 屬 | | | _ | 2,528,189 | _ | - | 2,528,189 |
| | | 1 | | 賠 償 收 | λ | | | _ | 2,528,189 | _ | _ | 2,528,189 |
| | | | 1 | 一般賠償收 | 入 | | | _ | 2,528,189 | _ | _ | 2,528,189 |
| | 5 | | | 衛 生 | 署 | | | _ | 350,880 | _ | _ | 350,880 |
| | | 1 | | 賠 償 收 | 入 | | | _ | 350,880 | _ | - | 350,880 |
| | | | 1 | 一般賠償收 | 入 | | | _ | 350,880 | _ | _ | 350,880 |
| | 6 | | | 原住民族委員 | • | | | _ | _ | _ | - | - - |
| | | 1 | | 賠 償 收 | 入 | | | - | _ | _ | _ | |
| | | | 1 | 一般賠償收 | 入 | | | _ | _ | _ | _ | _ |

附表 特別決算歲入來源別決算審定表

99 年度

| | | | | | | | | | | | | | | 單位:新 | 臺幣元 |
|---|------------------------|---------------|---|----|--------------|---|---|---|------------------|--------|-----|--------------|--------------|---------------|------|
| 決 | | | 算 | | | | 審 | | 定 | 數 | | 算審定質數比較 | | 決算審定數 決算數比 | |
| 實 | 現 | 數 | 應 | 收 | 數 | 保 | 留 | 數 | 合 計 | 占總數% | | 并 数 比 书 額 | 公 | 金額 | |
| | 46,135 | ,338 | | 95 | ,822 | | | _ | 46,231,160 | 100.00 | + 4 | 16,231,160 | _ | + 95,822 | 0.21 |
| | 7 ,6 3 7 | ,4 4 8 | | 95 | ,82 2 | | | _ | 7,733,270 | 16.73 | + | 7,733,270 | _ | + 95,822 | 1.25 |
| | 45 | ,182 | | | _ | | | _ | 45,182 | 0.10 | | + 45,182 | _ | _ | _ |
| | 45 | ,182 | | | _ | | | | 45,182 | 0.10 | | + 45,182 | _ | | _ |
| | 45 | ,182 | | | _ | | | | 45,182 | 0.10 | | + 45,182 | _ | | _ |
| | 43 | ,7 7 0 | | | _ | | | _ | 43,770 | 0.09 | | + 43,770 | _ | _ | _ |
| | 43 | ,770 | | | _ | | | | 43,770 | 0.09 | | + 43,770 | _ | | _ |
| | 43 | ,770 | | | _ | | | _ | 43,770 | 0.09 | | + 43,770 | _ | | _ |
| | 4,669 | ,427 | | | _ | | | _ | 4,669,427 | 10.10 | + | 4,669,427 | _ | _ | _ |
| | 4,669 | ,427 | | | _ | | | _ | 4,669,427 | 10.10 | + | 4,669,427 | _ | _ | _ |
| | 4,669 | ,427 | | | _ | | | _ | 4,669,427 | 10.10 | + | 4,669,427 | _ | | _ |
| | 2,528 | ,1 8 9 | | | _ | | | _ | 2,528,189 | 5.47 | + | 2,528,189 | _ | _ | _ |
| | 2,528 | ,189 | | | _ | | | _ | 2,528,189 | 5.47 | + | 2,528,189 | _ | _ | _ |
| | 2,528 | ,189 | | | _ | | | _ | 2,528,189 | 5.47 | + | 2,528,189 | _ | _ | _ |
| | 350 | ,8 80 | | | _ | | | _ | 3 50,8 80 | 0.76 | | + 350,880 | _ | _ | _ |
| | 350 | ,880 | | | _ | | | _ | 350,880 | 0.76 | | + 350,880 | _ | _ | _ |
| | 350 | ,880 | | | _ | | | _ | 350,880 | 0.76 | | + 350,880 | _ | _ | _ |
| | | _ | | 95 | ,822 | | | _ | 95,822 | 0.21 | | + 95,822 | _ | + 95,822 | · |
| | | _ | | 95 | ,822 | | | _ | 95,822 | 0.21 | | + 95,822 | _ | + 95,822 | _ |
| | | _ | | 95 | ,822 | | | _ | 95,822 | 0.21 | | + 95,822 | _ | + 95,822 | _ |

壹、中央政府振興經濟擴大公共建設

| 科 | | | | | 目 | 否 笞 舭 | 原 列 | 汐 | 1 | 算 數 |
|---|---|---|---|---------|---|-------|------------|-----|-----|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 | 稱 | 預 算 數 | 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合 計 |
| 2 | | | | 規 費 收 | 入 | _ | 634,100 | | _ | 634,100 |
| | 1 | | | 工業 | 局 | _ | 125,126 | _ | _ | 125,126 |
| | | 1 | | 使用規費收 | 入 | _ | 125,126 | _ | _ | 125,126 |
| | | | 1 | 資料使用 | 費 | _ | 125,126 | _ | _ | 125,126 |
| | 2 | | | 水利署及所 | 屬 | _ | 57,020 | _ | _ | 57,020 |
| | | 1 | | 使用規費收 | 入 | _ | 57,020 | _ | _ | 57,020 |
| | | | 1 | 資料使用 | 費 | _ | 57,020 | _ | _ | 57,020 |
| | 3 | | | 職業訓練局及所 | 屬 | _ | 451,954 | - | _ | 451,954 |
| | | 1 | | 使用規費收 | 入 | _ | 451,954 | _ | _ | 451,954 |
| | | | 1 | 服 務 | 費 | _ | 451,954 | _ | _ | 451,954 |
| 3 | | | | 財 產 收 | 入 | _ | 37,351,563 | _ | _ | 37,351,563 |
| | 1 | | | 工業 | 局 | _ | 7,211 | _ | _ | 7,211 |
| | | 1 | | 財 產 孳 | 息 | _ | 7,211 | _ | _ | 7,211 |
| | | | 1 | 利 息 收 | 入 | _ | 7,211 | _ | _ | 7,211 |
| | 2 | | | 水利署及所 | 屬 | _ | 37,344,352 | _ | _ | 37,344,352 |
| | | 1 | | 財 產 售 | 價 | _ | 37,140,640 | _ | _ | 37,140,640 |
| | | | 1 | 動產售 | 價 | _ | 37,140,640 | _ | _ | 37,140,640 |
| | | 2 | | 廢舊物資售 | 價 | _ | 203,712 | _ | _ | 203,712 |
| 4 | | | | 其 他 收 | 入 | _ | 512,227 | _ | _ | 512,227 |
| | 1 | | | 水利署及所 | 屬 | _ | 512,227 | _ | _ | 512,227 |
| | | 1 | | 雜 項 收 | 入 | _ | 512,227 | _ | _ | 512,227 |
| | | | 1 | 其他雜項收 | 入 | _ | 512,227 | _ | _ | 512,227 |

特別決算歲入來源別決算審定表 (續)

99 年度

| 決 | | | 算 | | | | 審 | | 定 | | | | | 數 與 | 單位:新臺 決算審定數! | 與原列 |
|-------|--------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|-----------------|-------|-----|------------|----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 實 | 現 | | | 收 | 數 | 保 | 留 | 數 | 合 計 | 占總數% | | 异 数 | 比野額 | <u>と増减</u> % | 決算數比較金 額 | 2 7/8 |
| | 634 | ,100 | | | _ | | | _ | 634,100 | 1.37 | | + 63 | 4,100 | _ | _ | |
| | 125 | ,126 | | | _ | | | _ | 125,126 | 0.27 | | + 12 | 5,126 | _ | _ | _ |
| | 125 | ,126 | | | _ | | | _ | 125,126 | 0.27 | | + 12 | 5,126 | _ | _ | _ |
| | 125 | ,126 | | | _ | | | _ | 125,126 | 0.27 | | + 12 | 5,126 | _ | _ | _ |
| | 57 | ,020 | | | _ | | | _ | 5 7,02 0 | 0.12 | | + 5 | 7,020 | _ | _ | _ |
| | 57 | ,020 | | | _ | | | _ | 57,020 | 0.12 | | + 5 | 7,020 | _ | _ | _ |
| | 57 | ,020 | | | _ | | | _ | 57,020 | 0.12 | | + 5 | 7,020 | _ | _ | _ |
| | 451 | ,954 | | | _ | | | _ | 451,954 | 0.98 | | + 45 | 1,954 | _ | _ | _ |
| | 451 | ,954 | | | _ | | | _ | 451,954 | 0.98 | | + 45 | 1,954 | _ | _ | _ |
| | 451 | ,954 | | | _ | | | _ | 451,954 | 0.98 | | + 45 | 1,954 | _ | _ | _ |
| : | 37,351 | ,56 3 | | | - | | | _ | 37,351,563 | 80.79 | + 3 | 7,35 | 1,563 | _ | _ | _ |
| | 7 | ,211 | | | - | | | _ | 7,211 | 0.02 | | + | 7,211 | _ | _ | _ |
| | 7 | ,211 | | | _ | | | _ | 7,211 | 0.02 | | + | 7,211 | _ | _ | _ |
| | 7 | ,211 | | | - | | | _ | 7,211 | 0.02 | | + | 7,211 | _ | _ | _ |
| 3 | 37,344 | , 3 5 2 | | | _ | | | _ | 37,344,352 | 80.77 | + 3 | 7,34 | 4,352 | _ | _ | _ |
| - | 37,140 | ,640 | | | _ | | | _ | 37,140,640 | 80.33 | + 3 | 7,14 | 0,640 | | _ | _ |
| - | 37,140 | ,640 | | | _ | | | _ | 37,140,640 | 80.33 | + 3 | 7,14 | 0,640 | | _ | _ |
| | 203 | ,712 | | | _ | | | = | 203,712 | 0.44 | | + 20 | 3,712 | _ | _ | _ |
| | 512 | ,2 27 | | | _ | | | _ | 512,227 | 1.11 | | + 51 | 2 ,2 27 | _ | _ | _ |
| | 512 | ,2 27 | | | _ | | | _ | 512,227 | 1.11 | | + 51 | 2,227 | - | _ | - |
| | 512 | ,227 | | | _ | | | _ | 512,227 | 1.11 | | + 51 | 2,227 | _ | _ | _ |
| | 512 | ,227 | | | _ | | | _ | 512,227 | 1.11 | | + 51 | 2,227 | _ | _ | _ |

貳、中央政府振興經濟擴大公共建設

| 科 | | | 且 | 75 答 制 | 原 | 列 | 決 | 算 數 |
|---|---|---|------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 款 | 項 | 目 | 名稱 | 預 算 數 | 實現數 | 應付數 | 保 留 數 | 合 計 |
| | | | 總計 | 191, 094,210,00 0 | 137,954,470,893 | 4,930,775,509 | 37,372,230,720 | 180,257,477,122 |
| | | | (1.一般政務支出) | 2,354,000,000 | 1,328,784,575 | 317,970,903 | 384,004,783 | 2,030,760,261 |
| 1 | | | 民政支出 | 2,354,000,000 | 1,328,784,575 | 317,970,903 | 384,004,783 | 2,030,760,261 |
| | 1 | | 原住民族委員會 | 889,000,000 | 10,692,274 | 317,970,903 | 318,603,304 | 647,266,481 |
| | | 1 | 原住民族基礎建設 | 889,000,000 | 10,692,274 | 317,970,903 | 318,603,304 | 647,266,481 |
| | 2 | | 內 政 部 | 965,000,000 | 956,997,791 | _ | _ | 956,997,791 |
| | | 1 | 户 政 業 務 | 965,000,000 | 956,997,791 | _ | _ | 956,997,791 |
| | 3 | | 警政署及所屬 | 500,000,000 | 361,094,510 | _ | 65,401,479 | 426,495,989 |
| | | 1 | 警 政 業 務 | 500,000,000 | 361,094,510 | _ | 65,401,479 | 426,495,989 |
| | | | (2. 教育科學文化支出) | 30,003,460,000 | 22,760,206,375 | 140,187,224 | 6,228,305,075 | 29,128,698,674 |
| 2 | | | 教育支出 | 27,724,290,000 | 21,852,158,829 | _ | 5,306,831,722 | 27,158,990,551 |
| | 1 | | 教 育 部 | 27,724,290,000 | 21,852,158,829 | _ | 5,306,831,722 | 27,158,990,551 |
| | | 1 | 老舊校舍補強整建 | 14,127,000,000 | 9,205,094,404 | _ | 4,912,048,498 | 14,117,142,902 |
| | | 2 | 就學安全網 | 11,545,300,000 | 11,236,347,054 | _ | 308,952,946 | 11,545,300,000 |
| | | 3 | 培育優質人力促進就業 | 2,051,990,000 | 1,410,717,371 | _ | 85,830,278 | 1,496,547,649 |
| 3 | | | 科 學 支 出 | 1,059,170,000 | 584,110,560 | _ | 338,813,223 | 922,923,783 |
| | 1 | | 國家科學委員會 | 359,170,000 | 359,170,000 | _ | _ | 359,170,000 |
| | | 1 | 非營業特種基金-國家 科學技術發展基金 | 359,170,000 | 359,170,000 | _ | _ | 359,170,000 |

特別決算歲出政事別決算審定表

99 年度

| | | | | | | | | | | | | | | | | ム・利 | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------|-------------|---|-----------------|-----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | 算 | | | 翟 | F | | 定 | | 數 | | | | | | | | | |
| 上 數 | 應 | 付 | 數 | 保 | 留 | 數 | 合 | 計 | 占總數% | 金 | | | 額 | % | 金 | | 額 | % |
| 777,250 | 10, | 626,04 | 6,558 | 37 | ,446,17 | 70,560 | 180,119,994, | 368 | 100.00 | - 10 | ,97 | 4,215 | , 632 | 5.74 | - 13 | 7,482 | ,754 | 0.08 |
| 784,575 | | 31 7,9 7 | 0,903 | | 367,90 |)5,049 | 2,014,660, | 527 | 1.12 | - | 339 | ,339 | ,473 | 14.42 | - 1 | 6,099 | ,734 | 0.79 |
| 784,575 | | 31 7,9 7 | 0,903 | | 367,90 |)5,049 | 2,014,660, | 527 | 1.12 | - | 339 | ,339 | ,473 | 14.42 | - 1 | 6,099 | ,734 | 0.79 |
| 692,274 | | 31 7,97 | 0,903 | | 302,50 |)3,570 | 631,166, | 747 | 0.35 | - | 257 | ,83 3, | ,253 | 29.00 | - 1 | 6,09 9 | ,734 | 2.49 |
| 692,274 | | 317,97 | 0,903 | | 302,50 | 3,570 | 631,166, | 747 | 0.35 | - | 257 | ,833 | ,253 | 29.00 | - 1 | 6,099 | ,734 | 2.49 |
| 997,791 | | | _ | | | _ | 9 56,997, | 791 | 0.53 | | - 8 | 3,002 | ,209 | 0.83 | | | - | _ |
| 997,791 | | | _ | | | | 956,997, | 791 | 0.53 | | - 8 | 3,002 | ,209 | 0.83 | | | _ | _ |
| 094,510 | | | | | 65,40 |)1,479 | 426,495,9 | 989 | 0.24 | | - 7 3 | 3 ,504 | ,011 | 14.70 | | | _ | _ |
| 094,510 | | | _ | | 65,40 |)1,479 | 426,495,9 | 989 | 0.24 | | - 73 | 3,504 | ,011 | 14.70 | | | _ | _ |
| 739,822 | 5, | 748, 01 | 9,651 | 6 | ,277,56 | 64,075 | 29,012,323, | 548 | 16.11 | - | 991 | ,13 6 | ,452 | 3.30 | - 11 | 6,375 | ,126 | 0.40 |
| 951,276 | 5, | 60 7,83 | 2,427 | 5 | ,306,83 | 31,722 | 27,042,615, | 425 | 15.02 | - | 681 | ,674 | ,575 | 2.46 | - 11 | 6,375 | ,126 | 0.43 |
| 951,276 | 5, | 60 7,83 | 2,427 | 5 | ,306,83 | 31,722 | 27,042,615, | 425 | 15.02 | - | 681 | ,67 4 | ,575 | 2.46 | - 11 | 6,375 | ,126 | 0.43 |
| 890,561 | 4, | 693,94 | 2,379 | 4. | ,912,04 | 18,498 | 14,105,881,4 | 438 | 7.83 | | - 21 | ,118, | , 562 | 0.15 | - 1 | 1,261 | ,464 | 0.08 |
| 311,775 | | 424,61 | 7,748 | | 308,95 | 52,946 | 11,459,882,4 | 469 | 6.37 | | - 85 | 5,417 | , 531 | 0.74 | - 8 | 5,417 | , 531 | 0.74 |
| 748,940 | | 489,27 | 2,300 | | 85,83 | 30,278 | 1,476,851, | 518 | 0.82 | - | 575 | 5,138 | ,482 | 28.03 | - 1 | 9,696 | ,131 | 1.32 |
| 851, <i>5</i> 60 | | | _ | | 388,07 | 72,223 | 922,923, | 783 | 0.51 | - | 136 | ,24 6 | ,217 | 12.86 | | | - | _ |
| 911,000 | | | _ | | 49,25 | 59,000 | 359,170,0 | 000 | 0.20 | | | | _ | _ | | | _ | _ |
| 911,000 | | | _ | | 49,25 | 59,000 | 359,170,0 | 000 | 0.20 | | | | _ | _ | | | _ | _ |
| | 777,250 784,575 784,575 784,575 692,274 692,274 997,791 094,510 094,510 739,822 951,276 890,561 311,775 748,940 851,560 911,000 | 数 應 777,250 10, 784,575 784,575 692,274 692,274 997,791 997,791 094,510 094,510 739,822 5, 951,276 5, 890,561 4, 311,775 | 777,250 10,626,04 784,575 317,97 784,575 317,97 692,274 317,97 997,791 997,791 094,510 094,510 739,822 5,748,01 951,276 5,607,83 890,561 4,693,94 311,775 424,61 748,940 489,27 851,560 911,000 | 表數 應 付數 777,250 10,626,046,558 784,575 317,970,903 784,575 317,970,903 692,274 317,970,903 692,274 317,970,903 692,274 317,970,903 997,791 — 094,510 — 094,510 — 739,822 5,748,019,651 951,276 5,607,832,427 890,561 4,693,942,379 311,775 424,617,748 748,940 489,272,300 851,560 — 911,000 — | 数 應 付 数 保 | 数 應 付 数 保 留 | 数 應 付 数 保 留 数 1777,250 10,626,046,558 37,446,170,560 784,575 317,970,903 367,905,049 317,970,903 367,905,049 317,970,903 302,503,570 692,274 317,970,903 302,503,570 997,791 — — 997,791 — — 65,401,479 094,510 — 65,401,479 65,401,479 739,822 5,748,019,651 6,277,564,075 951,276 5,607,832,427 5,306,831,722 890,561 4,693,942,379 4,912,048,498 311,775 424,617,748 308,952,946 748,940 489,272,300 85,830,278 851,560 — 388,072,223 911,000 — 49,259,000 | 数 應 付 数 保 留 数 合 | 数 應 付 数 保 留 数 合 計 777,250 | 世 数 應 付 數 保 留 數 合 計 占總數% 7777,250 10,626,046,558 37,446,170,560 180,119,994,368 100.00 784,575 317,970,903 367,905,049 2,014,660,527 1.12 692,274 317,970,903 302,503,570 631,166,747 0.35 692,274 317,970,903 302,503,570 631,166,747 0.35 997,791 — 956,997,791 0.53 997,791 — 956,997,791 0.53 094,510 — 65,401,479 426,495,989 0.24 094,510 — 65,401,479 426,495,989 0.24 739,822 5,748,019,651 6,277,564,075 29,012,323,548 16.11 951,276 5,607,832,427 5,306,831,722 27,042,615,425 15.02 951,276 5,607,832,427 5,306,831,722 27,042,615,425 15.02 890,561 4,693,942,379 4,912,048,498 14,105,881,438 7.83 311,775 424,617,748 308,952,946 11,459,882,469 6.37 748,940 489,272,300 85,830,278 1,476,851,518 0.82 851,560 — 388,072,223 922,923,783 0.51 911,000 — 49,259,000 359,170,000 0.20 | 数 應 付 数 保 留 数 合 計 占總數の 全 | 数 應 付 数 保 留 数 合 計 占総数分 金 | 日本 日 | 日本 | 接 接 持 接 接 接 接 接 接 接 | 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 | 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 | 投資数に対する 投資数 投資数 会 計 占総数96 全 類 96 全 類 2,777,250 10,626,046,558 37,446,170,560 180,119,994,368 100.00 - 10,974,215,632 5.74 - 137,482,754 784,575 317,970,903 367,905,049 2,014,660,527 1.12 - 339,339,473 14.42 - 16,099,734 692,274 317,970,903 302,503,570 631,166,747 0.35 - 257,833,253 29.00 - 16,099,734 692,274 317,970,903 302,503,570 631,166,747 0.35 - 257,833,253 29.00 - 16,099,734 692,274 317,970,903 302,503,570 631,166,747 0.35 - 257,833,253 29.00 - 16,099,734 692,274 317,970,903 302,503,570 631,166,747 0.35 - 257,833,253 29.00 - 16,099,734 692,274 317,970,903 302,503,570 631,166,747 0.35 - 257,833,253 29.00 - 16,099,734 692,274 317,970,903 302,503,570 631,166,747 0.35 - 257,833,253 29.00 - 16,099,734 692,274 317,970,903 302,503,570 631,166,747 0.35 - 257,833,253 29.00 - 16,099,734 692,274 317,970,903 302,503,570 631,166,747 0.35 - 257,833,253 29.00 - 16,099,734 692,274 317,970,903 302,503,570 631,166,747 0.35 - 257,833,253 29.00 - 16,099,734 692,274 317,970,903 302,503,570 631,166,747 0.35 - 257,833,253 29.00 - 16,099,734 692,274 317,970,903 302,503,570 631,166,747 0.35 - 257,833,253 29.00 - 16,099,734 692,274 317,970,903 302,503,570 302,503,570 0.53 - 8,002,209 0.83 - 997,791 - 956,997,791 0.53 - 8,002,209 0.83 - 997,791 - 956,997,791 0.53 - 8,002,209 0.83 - 997,791 - 956,997,791 0.53 - 8,002,209 0.83 - 997,791 0.53 - 8,002,209 0.83 - 997,791 - 956,997,791 0.53 - 8,002,209 0.83 - 997,791 - 956,997,791 0.53 - 8,002,209 0.83 - 997,791 0.53 - 8,002,209 0.83 - 997,791 0.53 - 8,002,209 0.83 - 997,791 0.53 - 8,002,209 0.83 - 997,791 0.53 - 8,002,209 0.83 - 997,791 0.53 - 8,002,209 0.83 - 997,791 0.53 - 8,002,209 0.83 - 997,791 0.53 - 8,002,209 0.83 - 997,791 0.53 - 8 |

貳、中央政府振興經濟擴大公共建設

| 科 | • | | | | | 目 | 75 | | 业人 | 原 | | | 列 | | | 決 | | 貿 | · | - |
|---|---|---|------|------------|------------|----------|--------|-----------------|--------------|------|-----------------|--------------|------|-------|--------------|-----|-----------------|----------------|----------------|----|
| 款 | 項 | 目 | 名 | | | 稱 | 預 | 算 | 數 | 實 | 現 | 數 | 應 | 付 | 數 | 保 | 留 | 數 | 合 計 | - |
| | 2 | | 衛 | 生 | | 青 | 70 | 0,000 | ,000 | | 224,940 | ,560 | | | I | | 338, 81 | 3,223 | 563,753,78 | 3 |
| | | 1 | 國家 | 資通訊 | 凡應用 | 建設 | 70 | 00,000 | ,000 | | 224,940 |), 560 | | | | | 338,81 | 3,223 | 563,753,78 | 3 |
| 4 | | | 文 | 化 | 支 | 出 | 1,22 | 0,000 | ,00 0 | | 32 3,936 | 5,986 | 14 | 0,187 | ,224 | | 582,660 | 0,130 | 1,046,784,34 | Ю |
| | 1 | | 體 育 | 委 | 員 | 會 | 1,22 | 0,000 | ,00 0 | | 32 3,936 | 5,986 | 14 | 0,187 | ,224 | | 58 2,660 | 0,130 | 1,046,784,34 | Ю |
| | | 1 | 自行 | 車道 | 路網 | 建置 | 1,22 | 0,000 | ,000 | | 323,936 | 5,986 | 14 | 0,187 | ,224 | | 582,660 | 0,130 | 1,046,784,34 | .0 |
| | | | (3.經 | 濟發 | 展支 | 出) | 140,89 | 3,528 | ,00 0 | 102, | 398,476 | 5,651 | 4,47 | 2,617 | ,382 | 25, | 322,65 | 3,226 | 132,193,747,25 | 9 |
| 5 | | | 莀 | 業 | 支 | 出 | 37,12 | 2 8,28 3 | ,000 | 25, | 78 0,073 | 3,966 | 3,08 | 2,343 | ,57 9 | 5, | 895,832 | 2,233 | 34,758,249,77 | 8' |
| | 1 | | 水利 | 署 | 及所 | 屬 | 24,11 | 1,093 | ,000 | 18, | 369,76 1 | , 691 | 2,40 | 4,685 | ,494 | 1, | 678,50 | 5 ,04 0 | 22,452,952,22 | :5 |
| | | 1 | 山坡區防 | | 上層下 | 陷地 | 1,70 | 00,000 | ,000 | | 326,806 | 5,015 | 48 | 6,759 | , 495 | | 726,700 | 0,731 | 1,540,266,24 | .1 |
| | | 2 | | 水穩定 境營造 | E供水 | 及河 | 21,89 | 5,000 | ,000 | 17, | 629,214 | 1,416 | 1,90 | 9,903 | ,105 | | 929,22: | 5,033 | 20,468,342,55 | i4 |
| | | 3 | 農 | 村 | 再 | 生 | 51 | 6,093 | ,000 | | 413,741 | , 260 | | 8,022 | ,894 | | 22,579 | 9,276 | 444,343,43 | 0 |
| | 2 | | 農 業 | 委 | 員 | ^ | 2,95 | 6,230 | ,00 0 | 1, | 058,298 | 3,694 | 11 | 7,720 | ,574 | 1, | 315,152 | 2,129 | 2,491,171,39 | 7 |
| | | 1 | 農 | 村 | 再 | 生 | 2,64 | 0,000 | ,000 | | 766,489 | 9,278 | 11 | 7,720 | , 574 | 1, | 315,152 | 2,129 | 2,199,361,98 | 1 |
| | | 2 | 培育信 | 憂質人. | 力促進 | 就業 | 31 | 6,230 | ,000 | | 291,809 | , 416 | | | _ | | | _ | 291,809,41 | 6 |
| | 3 | | 林 | 務 | | 局 | 3,11 | .0,960 | ,00 0 | 2, | 287,942 | 2,241 | 8 | 6,615 | ,628 | | 597, 14 | 1,585 | 2,971,699,45 | 4 |
| | | 1 | 山坡區防 | | 上層下 | 陷地 | 1,95 | 50,000 | ,000 | 1, | 460,715 | 5, 333 | 8 | 6,615 | ,628 | | 311,209 | 9,059 | 1,858,540,02 | .0 |
| | | 2 | 都市 | 及工 | 業區 | 更新 | 1,16 | 50,960 | ,000 | | 827,226 | 5,908 | | | _ | | 285,932 | 2,526 | 1,113,159,43 | 4 |
| | 4 | | 水土 | - 保 | 持 | 局 | 4,61 | 0,000 | ,00 0 | 3, | 219,580 | ,655 | 46 | 9,372 | ,336 | | 86 6,12 | 3,450 | 4,555,076,44 | 1 |

特別決算歲出政事別決算審定表(續)

99 年度

| — 決 | | | 算 | | | 審 | • | | 定 | 數 | | | | | 決算審定數與 決算數比較 | 具原列 |
|--------|-------------------|-------|-----|--------|----------------|------|---------|-------|-----------------|-------|----------|-------|-----------|-------|-----------------|--------------|
| 實 | 現 | 數 | 應 | 付 | 數 | 保 | 留 | 數 | 合 計 | 占總數% | | | 額 | % | 金額 | % |
| | 224,940 |),560 | | | _ | 3 | 338,813 | ,223 | 563,753,783 | 0.31 | | - 136 | ,246,217 | 19.46 | 1 | _ |
| | 224,940 |),560 | | | _ | 3 | 338,813 | ,223 | 563,753,783 | 0.31 | | - 136 | ,246,217 | 19.46 | _ | _ |
| | 323,936 | 5,986 | 1 | 40,18 | 7,224 | 4 | 82,660 | ,130 | 1,046,784,340 | 0.58 | ı | - 173 | ,215,660 | 14.20 | _ | _ |
| | 323,936 | 5,986 | 1 | 40,18 | 7 ,22 4 | 4 | 582,660 | ,130 | 1,046,784,340 | 0.58 |) | - 173 | ,215,660 | 14.20 | _ | _ |
| | 323,936 | 5,986 | 1 | 40,18 | 7,224 | 4 | 582,660 | ,130 | 1,046,784,340 | 0.58 | | - 173 | ,215,660 | 14.20 | _ | _ |
| 102 | ,267,667 | 7,526 | 4,5 | 60,05 | 5,004 | 25,3 | 363,433 | ,800 | 132,191,157,330 | 73.39 | - | 8,702 | ,370,670 | 6.18 | - 2,589,929 | 0.00 |
| 25 | ,649,273 | 3,108 | 3,1 | 69,782 | 2,201 | 5,9 | 36,612 | ,807 | 34,755,668,116 | 19.30 | - | 2,372 | ,614,884 | 6.39 | - 2,581,662 | 0 .01 |
| 18 | ,3 28 ,981 | 1,117 | 2,4 | .04,68 | 5,494 | 1,7 | 719,285 | ,614 | 22,452,952,225 | 12.47 | / - | 1,658 | ,140,775 | 6.88 | _ | _ |
| | 326,806 | 5,015 | 4 | 86,75 | 9,495 | 7 | 726,700 | ,731 | 1,540,266,241 | 0.86 | | - 159 | ,733,759 | 9.40 | _ | _ |
| 17 | ,588 ,433 | 3,842 | 1,9 | 09,90 | 3,105 | Ģ | 70,005 | ,607 | 20,468,342,554 | 11.36 | - | 1,426 | ,657,446 | 6.52 | _ | _ |
| | 413,741 | 1,260 | | 8,022 | 2,894 | | 22,579 | ,276 | 444,343,430 | 0.25 | | - 71 | ,749 ,570 | 13.90 | _ | _ |
| 1 | ,058,019 | 9,536 | 1 | 17,72 |) ,57 4 | 1,3 | 315,152 | ,129 | 2,490,892,239 | 1.38 | n | - 465 | ,337,761 | 15.74 | - 279,158 | 0.01 |
| | 766,210 |),120 | 1 | 17,720 |),574 | 1,3 | 315,152 | ,129 | 2,199,082,823 | 1.22 | | - 440 | ,917,177 | 16.70 | - 279,158 | 0.01 |
| | 291,809 | ,416 | | | _ | | | _ | 291,809,416 | 0.16 | | - 24 | ,420,584 | 7.72 | _ | _ |
| 2 | ,287,942 | 2,241 | | 86,61 | 5,628 | 4 | 597,141 | ,585 | 2,971,699,454 | 1.65 | | - 139 | ,260,546 | 4.48 | _ | _ |
| 1 | ,460,715 | 5,333 | | 86,61 | 5,628 | 3 | 311,209 | ,059 | 1,858,540,020 | 1.03 | | - 91 | ,459,980 | 4.69 | _ | _ |
| | 827,226 | 5,908 | | | _ | 2 | 285,932 | , 526 | 1,113,159,434 | 0.62 | | - 47 | ,800,566 | 4.12 | _ | _ |
| 3 | ,219,580 |),655 | 4 | 69,37 | 2,336 | 8 | 866,123 | ,450 | 4,555,076,441 | 2.53 | | - 54 | ,923,559 | 1.19 | _ | _ |

貳、中央政府振興經濟擴大公共建設

| 科 | | | | | 目 | 75 | | 事/_ | 原 | | 3 | 列 | | | 決 | | 算 | - | | 數 |
|---|---|---|-------------------------|-------|-----|-------------|-----------------|---------------|-----|----------------|---------------|-----|-------|--------------|-----|---------|-------|--------------|-----------------|-------|
| 款 | 項 | 目 | 名 | | 稱 | 預 | 算 | 數 | 實 | 現 | 數 | 應 | 付 | 數 | 保 | 留 | 數 | 合 | | 計 |
| | | 1 | 農村 | 再 | 生 | 2,2 | 60,000 |),000 | 1, | 380,46 | 3,956 | 232 | 2,783 | ,479 | | 621,632 | 2,473 | 2,2 | 34,879 | ,908 |
| | | 2 | 山坡地及5 防災 | 也層下陷 | 地區 | 2,3 | 50,000 | 000,000 | 1, | 839,11 | 5,699 | 236 | 5,588 | ,857 | | 244,490 | 0,977 | 2,3 | 20,196 | , 533 |
| | 5 | | 漁業署 | 及所 | · 屬 | 2,3 | 40,000 | 000, | | 844,49 | 0,685 | : | 3,949 | ,547 | 1, | 438,910 | 0,029 | 2,2 | 37,350 | ,261 |
| | | 1 | 海岸 | 新 | 生 | 1,7 | 80,000 | 000, | | 788,30 | 2,991 | | 1,212 | ,230 | | 948,63 | 1,373 | 1,7 | 38,146 | , 594 |
| | | 2 | 山坡地及 ³ 防災 | 也層下陷 | 地區 | 5 | 60,000 | 000, | | 56,18 | 7,694 | 7 | 2,737 | ,317 | | 490,278 | 8,656 | 5. | 49,203 | ,667 |
| 6 | | | 工業 | 支 | 出 | 5,4 | .00, 000 | 000, | 3, | 294, 59 | 1,221 | 40 | 0,309 | ,194 | 1, | 280,242 | 2,225 | 4,6 | 15,142 | ,640 |
| | 1 | | 營 建 署 | 及所 | 一屬 | 1,4 | .00, 000 | 000, | | 699,95 | 7,302 | | | _ | | 637,97 | 0,886 | 1,3 | 37,928 | ,188 |
| | | 1 | 誉 建 | 業 | 務 | 1,4 | .00,000 | 000, | | 699,95 | 7,302 | | | _ | | 637,970 | 0,886 | 1,3 | 37,928 | ,188 |
| | 2 | | エ | * | 局 | 4, 0 | 00,000 |),00 0 | 2, | 594, 63 | 3,91 9 | 40 | 0,309 | ,194 | | 642,27 | 1,339 | 3,2 | 77,214 | ,452 |
| | | 1 | 都市及工 | 二業區 | 更新 | 4,0 | 000,000 | 000,000 | 2, | 594,63 | 3,919 | 40 | 0,309 | ,194 | | 642,27 | 1,339 | 3,2 | 77,214 | ,452 |
| 7 | | | 交 通 | 支 | 出 | 96,1 | 50,245 | 5,000 | 73, | 117,94 | 1,093 | 52: | 5,324 | ,066 | 17, | 282,44 | 9,406 | 90,9 | 25,714 | , 565 |
| | 1 | | 營 建 署 | 及所 | 局 | 12,5 | 67,000 |),000 | 8, | 844,07 | 5,667 | | | | 2, | 569,350 | 6,225 | 11,4 | 1 3,4 31 | ,892 |
| | | 1 | 道路建 | 設及 | 養護 | 12,5 | 67,000 | 000,000 | 8, | 844,07 | 5,667 | | | _ | 2, | 569,350 | 5,225 | 11,4 | 13,431 | ,892 |
| | 2 | | 交站 | 通 | 部 | 48,6 | 10,845 | 5,000 | 38, | 688,98 | 5,355 | 222 | 2,405 | ,8 97 | 9, | 216,95 | 0,641 | 48,1 | 28,341 | ,893 |
| | | 1 | 營業基金- 理局 | - 臺灣鐵 | 路管 | 4,7 | 90,000 |),000 | 4, | 311,33 | 3,000 | | | | | 478,66′ | 7,000 | 4,7 | 90,000 | ,000 |
| | | 2 | 營業基金- | -高雄港 | 務局 | 3 | 30,200 | 000, | | 201,25 | 0,000 | | | _ | | 128,950 | 0,000 | 3 | 30,200 | ,000 |
| | | 3 | 非營業特利 作業基金 | 重基金— | 交通 | 4,5 | 522,700 | 000, | 4, | 522,70 | 0,000 | | | _ | | | _ | 4,5 | 22,700 | ,000 |
| | | 4 | 鐵公路重 | 要交通 | 工程 | 38,0 | 73,665 | 5,000 | 29, | 313,04 | 4,943 | 208 | 8,972 | ,229 | 8, | 107,900 | 0,150 | 37,6 | 29,917 | ,322 |

特別決算歲出政事別決算審定表(續)

99 年度

| 決 | | | 算 | | | 7 | <u> </u> | | 定 | 數 | | 算算 | | | | 平位,新堂幣 決算審定數與 決算數比較 | 厚列 |
|-------|------------|---------------|----|--------|------|-----|----------------|----------------|---------------|---------|----------|------|------|-----------------|-------|---------------------------|------|
| 實 | 現 | 數 | 應 | 付 | 數 | 保 | 留 | 數 | 合 計 | 占總數% | | | | 額 | % | 金 額 | % |
| 1 | ,380,463 | 3,956 | 23 | 32,783 | ,479 | | 621,63 | 2,473 | 2,234,879,90 | 8 1.24 | | - 2 | 5,12 | 20,092 | 1.11 | _ | _ |
| 1 | ,839,110 | 6,699 | 23 | 6,588 | ,857 | | 244,49 | 0,977 | 2,320,196,53 | 3 1.29 | | - 2 | 9,80 | 03,467 | 1.27 | _ | _ |
| | 754,74 | 9,559 | 9 | 1,388 | ,169 | 1, | 438 ,91 | 0,029 | 2,285,047,75 | 7 1.27 | , | - 5 | 4,9 | 52,243 | 2.35 | - 2,302,504 | 0.10 |
| | 698,562 | 1,865 | 8 | 8,650 | ,852 | | 948,63 | 1,373 | 1,735,844,09 | 0.96 | | - 4 | 4,1: | 55,910 | 2.48 | - 2,302,504 | 0.13 |
| | 56,18 | 7,694 | | 2,737 | ,317 | | 490,27 | 8,656 | 549,203,66 | 7 0.31 | | - 1 | 0,79 | 96,333 | 1.93 | _ | _ |
| 3 | ,294,586 | 6,221 | 4 | 0,309 | ,194 | 1, | 280,24 | 2,225 | 4,615,137,64 | 0 2.56 | 5 | - 78 | 4,80 | 52,360 | 14.53 | - 5,000 | 0.00 |
| | 699,95 | 2,302 | | | _ | | 637,97 | 0 ,88 6 | 1,337,923,18 | 8 0.74 | . | - 6 | 2,0 | 76,812 | 4.43 | - 5,000 | 0.00 |
| | 699,952 | 2,302 | | | _ | | 637,97 | 0,886 | 1,337,923,18 | 8 0.74 | | - 6 | 2,0 | 76,812 | 4.43 | - 5,000 | 0.00 |
| 2 | ,594,63 | 3,91 9 | 4 | 0,309 | ,194 | | 642,27 | 1,3 3 9 | 3,277,214,45 | 2 1.82 | 2 | - 72 | 2,78 | 35,548 | 18.07 | _ | 1 |
| 2 | , 594, 633 | 3,919 | 4 | 0,309 | ,194 | | 642,27 | 1,339 | 3,277,214,45 | 2 1.82 | | - 72 | 2,78 | 35,548 | 18.07 | _ | _ |
| 73 | ,117,93 | 7,826 | 52 | 25,324 | ,066 | 17, | 2 82,44 | 9,4 0 6 | 90,925,711,29 | 50.48 | 3 - | 5,22 | 4,5 | 33 ,7 02 | 5.43 | - 3,267 | 0.00 |
| 8 | ,844,072 | 2,400 | | | _ | 2, | 569 ,35 | 6,225 | 11,413,428,62 | 6.34 | - | 1,15 | 3,5 | 71,375 | 9.18 | - 3,267 | 0.00 |
| 8 | ,844,072 | 2,400 | | | _ | 2, | 569,35 | 6,225 | 11,413,428,62 | 5 6.34 | - | 1,15 | 3,5 | 71,375 | 9.18 | - 3,267 | 0.00 |
| 38 | ,688,98 | 5,355 | 22 | 2,405 | ,897 | 9, | 216,95 | 0,641 | 48,128,341,89 | 3 26.72 | 2 | - 48 | 2,50 | 03,107 | 0.99 | _ | - |
| 4 | ,311,33 | 3,000 | | | _ | | 478,66 | 7,000 | 4,790,000,00 | 0 2.66 |) | | | _ | | _ | _ |
| | 201,250 | 0,000 | | | _ | | 128,95 | 0,000 | 330,200,00 | 0.18 | | | | _ | _ | _ | _ |
| 4 | ,522,700 | 0,000 | | | _ | | | _ | 4,522,700,00 | 0 2.51 | | | | _ | _ | _ | _ |
| 29 | ,313,044 | 4,943 | 20 | 8,972 | ,229 | 8, | 107,90 | 0,150 | 37,629,917,32 | 20.89 | | - 44 | 3,7 | 47,678 | 1.17 | _ | _ |

貳、中央政府振興經濟擴大公共建設

| 科 | | | 目 | 7万 | 原 | 列 | 決 | 數 |
|----|---|---|------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------------|
| 款 | 項 | 目 | 名稱 | 預算數 | 實現數 | 應付數 | 保 留 數 | 合 計 |
| | | 5 | 金馬交通建設 | 894,280,000 | 340,657,412 | 13,433,668 | 501,433,491 | 855,524,571 |
| | 3 | | 公路總局及所屬 | 34,972,400,000 | 25,584,880,071 | 302,918,169 | 5,496,142,540 | 31,383,940,780 |
| | | 1 | 公路建設及改善計畫 | 34,972,400,000 | 25,584,880,071 | 302,918,169 | 5,496,142,540 | 31,383,940,780 |
| 8 | | | 其他經濟服務支出 | 2,215,000,000 | 205,870,371 | 824,640,543 | 864,129,362 | 1,894,640,276 |
| | 1 | | 经 濟 部 | 1,215,000,000 | 186,780,271 | 307,717,156 | 634,613,147 | 1,129,110,574 |
| | | 1 | 優質生活設施 | 1,215,000,000 | 186,780,271 | 307,717,156 | 634,613,147 | 1,129,110,574 |
| | 2 | | 能 源 局 | 1,000,000,000 | 19,090,100 | 516,923,387 | 229,516,215 | 765,529,702 |
| | | 1 | 國家資通訊應用建設 | 1,000,000,000 | 19,090,100 | 516,923,387 | 229,516,215 | 765,529,702 |
| | | | (4.社會福利支出) | 93,422,000 | 90,273,447 | _ | _ | 90,273,447 |
| 9 | | | 福利服務支出 | 42,047,000 | 41,161,986 | _ | _ | 41,161,986 |
| | 1 | | 內 政 部 | 42,047,000 | 41,161,986 | _ | _ | 41,161,986 |
| | | 1 | 社會福利服務業務 | 42,047,000 | 41,161,986 | | _ | 41,161,986 |
| 10 | | | 國民就業支出 | 51,375,000 | 49,111,461 | _ | _ | 49,111, 4 61 |
| | 1 | | 職業訓練局及所屬 | 51,375,000 | 49,111,461 | _ | _ | 49,111, 4 61 |
| | | 1 | 職業訓練業務 | 51,375,000 | 49,111,461 | _ | _ | 49,111,461 |
| | | | (5. 社區發展及環境保護支出) | 17,749,800,000 | 11,376,729,845 | _ | 5,437,267,636 | 16,813,997,481 |
| 11 | | | 環境保護支出 | 17,749,800,000 | 11,376,729,845 | | 5,437,267,636 | 16,813,997,481 |
| | 1 | | 營建署及所屬 | 17,749,800,000 | 11,376,729,845 | _ | 5,437,267,636 | 16,813,997,481 |
| | | 1 | 下水道建設 | 17,749,800,000 | 11,376,729,845 | _ | 5,437,267,636 | 16,813,997,481 |

特別決算歲出政事別決算審定表(續)

99 年度

| | | | 算 | | | 7 | | | 定 | 數 | 決預 | 算算 | 審數比 | | 數 與 增 減 | 決算審定數學決算數比較 | 具原列 |
|-------------|-------------------|--------------|----|---------|-------|----|----------------|---------------|---------------|---------|-----|------|---------------|-------|--------------|-------------|--------------|
| 實 | 現 | 數 | 應 | 付 | 數 | 保 | 留 | 數 | 合 計 | 占總數% | | | | 額 | % | 金 額 | % |
| | 340,657 | ,412 | 1 | .3 ,433 | ,668 | | 501,43 | 3,491 | 855,524,57 | 1 0.48 | | - 3 | 8,755 | 5,429 | 4.33 | _ | _ |
| 25 | ,584,880 | ,071 | 30 | 2,918 | 3,169 | 5, | 496 ,14 | 2,540 | 31,383,940,78 | 0 17.42 | - | 3,58 | 8,459 | ,220 | 10.26 | _ | _ |
| 25, | , 584 , 880 |),071 | 30 |)2,918 | ,169 | 5, | 496,14 | 2,540 | 31,383,940,78 | 0 17.42 | - | 3,58 | 8,459 | ,220 | 10.26 | _ | _ |
| | 205,870 | ,371 | 82 | 24,640 | ,543 | | 864,12 | 9,362 | 1,894,640,27 | 6 1.05 | j | - 32 | 0,359 | ,724 | 14.46 | _ | _ |
| | 186,780 | ,271 | 30 | 7,717 | ,156 | | 6 34,61 | 3,147 | 1,129,110,57 | 4 0.63 | b | - 8 | 5,889 | ,426 | 7 .07 | _ | _ |
| | 186,780 |),271 | 30 | 717,717 | ,156 | | 634,61 | 3,147 | 1,129,110,57 | 4 0.63 | | - 8 | 5,889 | ,426 | 7.07 | _ | _ |
| | 19,090 | ,100 | 51 | 6,923 | 3,387 | | 2 29,51 | 6,215 | 765,529,70 | 0.42 | , | - 23 | 4,470 | ,298 | 23.45 | _ | _ |
| | 19,090 |),100 | 51 | 6,923 | 3,387 | | 229,51 | 6,215 | 765,529,70 | 0.42 | | - 23 | 4,470 |),298 | 23.45 | _ | _ |
| | 90,273 | 3,447 | | | _ | | | _ | 90,273,44 | 7 0.05 | | - | 3,148 | 3,553 | 3.37 | _ | _ |
| | 41,161 | ,986 | | | _ | | | _ | 41,161,98 | 6 0.02 | , | | - 8 85 | 5,014 | 2.10 | _ | _ |
| | 41,161 | ,986 | | | - | | | _ | 41,161,98 | 0.02 | , | | - 8 85 | 5,014 | 2.10 | _ | _ |
| | 41,161 | ,986 | | | _ | | | _ | 41 ,161 ,98 | 0.02 | | | - 885 | 5,014 | 2.10 | _ | _ |
| | 49,111 | ,461 | | | _ | | | | 49,111,46 | 0.03 | i | - | 2,263 | 3,539 | 4 .41 | _ | _ |
| | 49,111 | ,46 1 | | | _ | | | _ | 49,111,46 | 0.03 | b | - | 2,263 | 3,539 | 4.41 | _ | _ |
| | 49,111 | ,461 | | | _ | | | | 49,111,46 | 1 0.03 | | - | 2,263 | 3,539 | 4.41 | _ | _ |
| 11, | ,3 74,3 11 | ,880 | | | _ | 5, | 437,26 | 7,636 | 16,811,579,51 | 9.33 | i i | - 93 | 8,220 | ,484 | 5.29 | - 2,417,965 | 0 .01 |
| 11 | ,374,311 | ,880 | | | _ | 5, | 437,26 | 7,6 36 | 16,811,579,51 | 9.33 | | - 93 | 8,220 | ,484 | 5.29 | - 2,417,965 | 0 .01 |
| 11, | ,3 74,3 11 | ,880 | | | _ | 5, | 437,26 | 7,636 | 16,811,579,51 | 9.33 | | - 93 | 8,220 | ,484 | 5.29 | - 2,417,965 | 0 .01 |
| 11, | ,374,311 | ,880 | | | _ | 5, | 437,26 | 7,636 | 16,811,579,51 | 9.33 | | - 93 | 8,220 |),484 | 5.29 | - 2,417,965 | 0.01 |

叁、中央政府振興經濟擴大公共建設

| 科 | | | | 目 | 石 笞 剌 | 原 | 列 | | - 數 |
|---|---|---|---|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 預 算 數 | 實現數 | 應付數 | 保 留 數 | 合 計 |
| | | | | 總計 | 191,094,210,000 | 137,954,470,893 | 4,930,775,509 | 37,372,230,720 | 180,257,477,122 |
| 1 | | | | 行政院主管 | 2,109,000,000 | 334,629,260 | 458,158,127 | 901,263,434 | 1,694,050,821 |
| | 1 | | | 原住民族委員會 | 889,000,000 | 10,692,274 | 317,970,903 | 318,603,304 | 64 7,266,481 |
| | | 1 | | 原住民族基礎建設 | 889,000,000 | 10,692,274 | 317,970,903 | 318,603,304 | 647,266,481 |
| | 2 | | | 體育委員會 | 1,220,000,000 | 323,936,986 | 140,187,224 | 582,660, 130 | 1,046,784,340 |
| | | 1 | | 自行車道路網建置 | 1,220,000,000 | 323,936,986 | 140,187,224 | 582,660,130 | 1,046,784,340 |
| | | | 1 | 優質生活設施 | 1,220,000,000 | 323,936,986 | 140,187,224 | 582,660,130 | 1,046,784,340 |
| 2 | | | | 內政部主管 | 33,223,847,000 | 22,280,017,101 | _ | 8,709,996,226 | 30,99 0,013,327 |
| | 1 | | | 內 政 部 | 1,007,047,000 | 998,159,777 | | _ | 998,159,777 |
| | | 1 | | 户 政 業 務 | 965,000,000 | 956,997,791 | _ | _ | 956,997,791 |
| | | | 1 | 國家資通訊應用 建設 | 965,000,000 | 956,997,791 | _ | _ | 956,997,791 |
| | | 2 | | 社會福利服務業務 | 42,047,000 | 41 ,161 ,986 | _ | _ | 41,161,986 |
| | | | 1 | 國家資通訊應用 建設 | 42 ,047 ,000 | 41 ,161 ,986 | _ | _ | 41,161,986 |
| | 2 | | | 营建署及所屬 | 31,716,800,000 | 20,920,762,814 | _ | 8,644,594,747 | 29,565,357,561 |
| | | 1 | | 營 建 業 務 | 1,400,000,000 | 699,957,302 | _ | 637,970,886 | 1,337,928,188 |
| | | | 1 | 優質生活設施 | 500,000,000 | 173,142,878 | _ | 285,654,972 | 458,797,850 |
| | | | 2 | 都市及工業區更新 | 900,000,000 | 526,814,424 | _ | 352,315,914 | 879,130,338 |
| | | 2 | | 道路建設及養護 | 12,567,000,000 | 8,844,075,667 | _ | 2,569,356,225 | 11,413,431,892 |

特別決算歲出機關別決算審定表

99 年度

| | | | 算 | | | 審 | • | | 定 | 數 | | | | 平位·利室市 決算審定數與 決算數比較 | 具原列 |
|-------------|------------------|-------|------|---------|-------|-----|--------|-----------------|----------------|----------|--------|----------------|-------|---------------------------|------|
| 實 | 現 | 數 | 應 | 付 | 數 | 保 | 留 | 數 | 合 計 | 占總數% | | | % | 金 額 | % |
| 132, | 047,777 | ,250 | 10,0 | 626,046 | 5,558 | 37, | 446,1 | 70,560 | 180,119,994,36 | 8 100.00 | o - : | 10,974,215,632 | 5.74 | - 137,482,754 | 0.08 |
| | 334,629 | ,260 | | 458,158 | 3,127 | | 885,1 | 63,700 | 1,677,951,08 | 7 0.93 | 3 | - 431,048,913 | 20.44 | - 16,099,734 | 0.95 |
| | 10,692 | 2,274 | | 317,970 | 903,9 | | 302,5 | 03,570 | 631,166,74 | 7 0.3 | 5 | - 257,833,253 | 29.00 | - 16,099,734 | 2.49 |
| | 10,692 | 2,274 | • | 317,970 |),903 | | 302,50 | 03,570 | 631,166,74 | 7 0.3 | 5 | - 257,833,253 | 29.00 | - 16,099,734 | 2.49 |
| | 323,936 | 5,986 | | 140,187 | 7,224 | | 582,6 | 60,130 | 1,046,784,34 | 0.5 | 3 | - 173,215,660 | 14.20 | _ | _ |
| | 323,936 | ,986 | - | 140,187 | 7,224 | | 582,60 | 60,130 | 1,046,784,34 | 0 0.58 | 3 | - 173,215,660 | 14.20 | _ | _ |
| | 323,936 | ,986 | - | 140,187 | 7,224 | | 582,60 | 60,130 | 1,046,784,34 | 0 0.58 | 3 | - 173,215,660 | 14.20 | _ | _ |
| 22, | 2 77,59 0 | ,869 | | | _ | 8, | 709,99 | 9 6,2 26 | 30,987,587,09 | 5 17.20 |) - | 2,236,259,905 | 6.73 | - 2,426,232 | 0.01 |
| | 998,159 | 777, | | | _ | | | _ | 998,159,77 | 7 0.5 | 5 | - 8,887,223 | 0.88 | _ | _ |
| | 956,997 | 7,791 | | | _ | | | | 956,997,79 | 1 0.53 | 3 | - 8,002,209 | 0.83 | _ | _ |
| | 956,997 | 7,791 | | | _ | | | | 956,997,79 | 1 0.53 | 3 | - 8,002,209 | 0.83 | _ | _ |
| | 41,161 | ,986 | | | _ | | | | 41,161,98 | 6 0.02 | 2 | - 885,014 | 2.10 | _ | _ |
| | 41,161 | ,986 | | | _ | | | | 41,161,98 | 6 0.02 | 2 | - 885,014 | 2.10 | _ | _ |
| 20, | 918,336 | 5,582 | | | _ | 8, | 644,5 | 9 4,7 47 | 29,562,931,32 | 9 16.4 | 1 - | 2,153,868,671 | 6.79 | - 2,426,232 | 0.01 |
| | 699,952 | 2,302 | | | _ | | 637,9′ | 70,886 | 1,337,923,18 | 8 0.74 | 4 | - 62,076,812 | 4.43 | - 5,000 | 0.00 |
| | 173,137 | ,878 | | | _ | | 285,6 | 54,972 | 458,792,85 | 0 0.2 | 5 | - 41,207,150 | 8.24 | - 5,000 | 0.00 |
| | 526,814 | 1,424 | | | _ | | 352,3 | 15,914 | 879,130,33 | 8 0.49 | 9 | - 20,869,662 | 2.32 | _ | _ |
| 8, | 844,072 | 2,400 | | | _ | 2, | 569,3 | 56,225 | 11,413,428,62 | 5 6.34 | 4 - | 1,153,571,375 | 9.18 | - 3,267 | 0.00 |

叁、中央政府振興經濟擴大公共建設

| 科 | | | | 且 | 万 答 · 刺 | 原 | 列 | 決 算 | 數 |
|---|---|---|---|----------------|----------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱 | 預 算 數 | 實現數 | 應付數 | 保 留 數 | 合 計 |
| | | | 1 | 優質生活設施 | 12,567,000,000 | 8,844,075,667 | _ | 2,569,356,225 | 11,413,431,892 |
| | | 3 | | 下水道建設 | 17,749,800,000 | 11,376,729,845 | _ | 5,437,267,636 | 16,813,997,481 |
| | | | 1 | 污水下水道 | 16,749,800,000 | 10,854,979,080 | _ | 5,071,584,434 | 15,926,563,514 |
| | | | 2 | 雨水下水道 | 1,000,000,000 | 521,750,765 | _ | 365,683,202 | 887,433,967 |
| | 3 | | | 警政署及所屬 | 500,000,000 | 361,094,510 | _ | 65,401,479 | 426,495,989 |
| | | 1 | | 警政業務 | 500,000,000 | 361,094,510 | _ | 65,401,479 | 426, 495, 989 |
| | | | 1 | 國家資通訊應用 建設 | 500,000,000 | 361,094,510 | _ | 65,401,479 | 426, 495, 989 |
| 3 | | | | 教育部主管 | 27,724,290,000 | 21,8 52,158,82 9 | _ | 5,306,831,722 | 27,158,990,551 |
| | 1 | | | 教 育 部 | 27,724,290,000 | 21,8 52,158,82 9 | _ | 5,306,831,722 | 27,158,990,551 |
| | | 1 | | 老舊校舍補強整建 | 14,127,000,000 | 9,205,094,404 | _ | 4,912,048,498 | 14,117,142,902 |
| | | 2 | | 就學安全網 | 11,545,300,000 | 11,236,347,054 | _ | 308,952,946 | 11,545,300,000 |
| | | 3 | | 培育優質人力促進 就業 | 2,051,990,000 | 1,410,717,371 | _ | 85,830,278 | 1,496,547,649 |
| 4 | | | | 經濟 部 主 管 | 30,326,093,000 | 21,1 70,265,98 1 | 3,269,635,231 | 3,184,905,741 | 27,624,806,953 |
| | 1 | | | 經 濟 部 | 1,215,000,000 | 186,780,271 | 307,717,156 | 634,613,147 | 1,129,110,574 |
| | | 1 | | 優質生活設施 | 1,215,000,000 | 186,780,271 | 307,717,156 | 634,613,147 | 1,129,110,574 |
| | 2 | | | 工業局 | 4,000,000,000 | 2,594,633,919 | 40,309,194 | 642,271,339 | 3,277,214,452 |
| | | 1 | | 都市及工業區更新 | 4,000,000,000 | 2,594,633,919 | 40,309,194 | 642,271,339 | 3,277,214,452 |
| | 3 | | | 水利署及所屬 | 24,111,093,000 | 18,369,761,691 | 2,404,685,494 | 1,678,505,040 | 22,452,952,225 |

特別決算歲出機關別決算審定表(續)

99 年度

| 決 | | | 算 | | | 審 | | | 匀 | Ĕ | 數 | | 算審定事算數比較 | | 決算 | 審定數 上數比車 | 與原列 |
|-----|-----------------|----------------|-----|---------|-------|------|----------------|--------|------|--------------|-------|-----|---------------------------------|-------|-------|-----------|------|
| 實 | 現 | 數 | 應 | 付 | 數 | 保 | 留 | 數 | 合 | 計 | 占總數% | | | % | 金 | 額 | % |
| 8, | 844,072 | 2,400 | | | _ | 2,56 | 59,350 | 5,225 | 11,4 | 13,428,625 | 6.34 | - 1 | ,153,571,375 | 9.18 | | - 3,267 | 0.00 |
| 11, | 374,31 | 1,880 | | | _ | 5,43 | 37,26 | 7,636 | 16,8 | 511,579,516 | 9.33 | _ | 938,220,484 | 5.29 | - 2 | 2,417,965 | 0.01 |
| 10, | 853,000 | 5,552 | | | _ | 5,07 | 71,584 | 1,434 | 15,9 | 24,590,986 | 8.84 | _ | 825,209,014 | 4.93 | - 1 | 1,972,528 | 0.01 |
| | 521,30 | 5,328 | | | _ | 36 | 55,68 | 3,202 | 8 | 86,988,530 | 0.49 | _ | 113,011,470 | 11.30 | • | - 445,437 | 0.05 |
| | 361,09 | 4,510 | | | _ | Ć | 5 5,4 0 | l ,479 | 4 | 26,495,989 | 0.24 | | - 73,504,011 | 14.70 | | _ | _ |
| | 361,094 | 4,510 | | | _ | 6 | 55,40 | 1,479 | 4 | 26,495,989 | 0.24 | | - 73,504,011 | 14.70 | | _ | _ |
| | 361,094 | 4,510 | | | | (| 55,40 | 1,479 | 4 | 26,495,989 | 0.24 | | - 73,504,011 | 14.70 | | _ | _ |
| 16, | 127,95 | 1,276 | 5,6 | 507,832 | 2,427 | 5,30 |)6,8 3: | 722, 1 | 27,0 | 42,615,425 | 15.02 | _ | 681,674,575 | 2.46 | - 116 | 5,375,126 | 0.43 |
| 16, | 127,95 | 1,276 | 5,6 | 507,832 | 2,427 | 5,30 |)6,8 3 | 722, ا | 27,0 | 42,615,425 | 15.02 | - | 681,674,575 | 2.46 | - 116 | 5,375,126 | 0.43 |
| 4, | 499,890 | 0,561 | 4,6 | 593,942 | 2,379 | 4,91 | 12,048 | 3,498 | 14,1 | 05,881,438 | 7.83 | | - 21,118,562 | 0.15 | - 11 | 1,261,464 | 0.08 |
| 10, | 726,31 | 1,775 | 4 | 124,617 | 7,748 | 30 | 08,952 | 2,946 | 11,4 | 59 ,882 ,469 | 6.37 | | - 85,417,531 | 0.74 | - 85 | 5,417,531 | 0.74 |
| | 901,748 | 8,940 | 4 | 189,272 | 2,300 | 8 | 35,830 |),278 | 1,4 | 76,851,518 | 0.82 | _ | 575,138,482 | 28.03 | - 19 | 9,696,131 | 1.32 |
| 21, | 129,48 | 5,407 | 3,2 | 269,63 | 5,231 | 3,22 | 25,680 | 5,315 | 27,6 | 524,806,953 | 15.34 | - 2 | 2 ,7 01 ,286 ,047 | 8.91 | | _ | _ |
| | 186,780 | 0,271 | 3 | 307,71 | 7,156 | 63 | 34,61 | 3,147 | 1,1 | 29,110,574 | 0.63 | | - 85,889,426 | 7.07 | | - | _ |
| | 186,780 | 0,271 | 3 | 307,717 | 7,156 | 63 | 34,61 | 3,147 | 1,1 | 29,110,574 | 0.63 | | - 85,889,426 | 7.07 | | _ | _ |
| 2, | .594,6 3 | 3 ,9 19 | | 40,30 | 9,194 | 64 | 12,2 7 | 1,339 | 3,2 | 277,214,452 | 1.82 | - | 722,785,548 | 18.07 | | _ | _ |
| 2, | 594,633 | 3,919 | | 40,309 | 9,194 | 64 | 12,27 | 1,339 | 3,2 | 77,214,452 | 1.82 | _ | 722,785,548 | 18.07 | | _ | _ |
| 18, | 328,98 | 1,117 | 2,4 | 104,68 | 5,494 | 1,71 | 19,28 | 5,614 | 22,4 | 52,952,225 | 12.47 | - 1 | 1,658,140,775 | 6.88 | | _ | _ |

叁、中央政府振興經濟擴大公共建設

| — 科 | | | | | | | 目 | 7E | 丛 | ф.) | 原 | | | 列 | | ; | —— 决 | | 算 | | | 數 |
|--------|---|---|---|-------------|-------------------|------|-----|------|---------|---------|-----|---------|---------------|------|--------|-------|---------|------------------|--------|-----|---------|-------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 | | | 稱 | 預 | 算力 | 數 | 實 | 現 | 數 | 應 | 付 | 數 | 保 | 留 | 數 | 合 | | 計 |
| | | 1 | | 山坡地區區 | | 也層下 | 陷 | 1,7 | (00,000 | 0,000 | | 326,800 | 5,015 | 48 | 86,759 | ,495 | | 726,70 | 0,731 | 1, | 540,266 | 5,241 |
| | | 2 | | 自來2 河川玛 | 水穩 環境營 | | く及 | 21,8 | 95,000 | 000,0 | 17, | 629,214 | 4,416 | 1,90 | 09,903 | 3,105 | | 929,22 | 5,033 | 20, | 468,342 | 2,554 |
| | | 3 | | 農 | 村 | 再 | 生 | 5 | 516,093 | 3,000 | | 413,74 | 1,260 | | 8,022 | 2,894 | | 22,57 | 9,276 | | 444,343 | 3,430 |
| | 4 | | | 能 | 源 | | 局 | 1,0 | 00,000 | 0,000 | | 19,090 |),10 0 | 5 | 16,923 | 3,387 | | 229,51 | 6,215 | | 765,529 | 702 |
| | | 1 | | 國家資 | 資通訊 | 應用到 | 建設 | 1,0 | 000,000 | 000,0 | | 19,090 | 0,100 | 5 | 16,923 | 3,387 | | 229,51 | 6,215 | | 765,529 | 702 |
| 5 | | | | 交 通 | 部 | 主 | 管 | 83,5 | 83,24 | 5,000 | 64, | 273,86 | 5,426 | 52 | 25,324 | ,066 | 14, | ,713 ,0 9 | 3,181 | 79, | 512,282 | 2,673 |
| | 1 | | | 交 | 通 | | 部 | 48,6 | 510,84 | 5,000 | 38, | 688,98 | 5,355 | 2: | 22,405 | ,897 | 9, | ,216,95 | 0,641 | 48, | 128,341 | ,893 |
| | | 1 | | 營業 3 路管理 | | - 臺灣 | 鐵 | 4,7 | 90,000 | 000,0 | 4, | 311,33 | 3,000 | | | _ | | 478,66 | 7,000 | 4, | 790,000 |),000 |
| | | | 1 | | 鐵安全 線改善 | | - 及 | 4,7 | 90,000 | 0,000 | 4, | 311,33 | 3,000 | | | _ | | 478,66 | 7,000 | 4, | 790,000 |),000 |
| | | 2 | | 營業 務局 | 基金- | -高雄 | €港 | 3 | 330,200 | 0,000 | | 201,250 | 000,000 | | | _ | | 128,95 | 60,000 | | 330,200 |),000 |
| | | | 1 | 離 | 島海 | 運設 | 施 | 3 | 30,200 | 0,000 | | 201,250 | 0,000 | | | _ | | 128,95 | 60,000 | | 330,200 | 000, |
| | | 3 | | 非營 交通化 | | | - | 4,5 | 522,700 | 0,000 | 4, | 522,700 | 000, | | | _ | | | _ | 4, | 522,700 |),000 |
| | | | 1 | 高/ 路/ | 快速分 網 | \路倾 | 全 | 4,5 | 522,700 | 0,000 | 4, | 522,700 | 000, | | | _ | | | | 4, | 522,700 |),000 |
| | | 4 | | 鐵公路 | 各重要 | 交通ユ | _程 | 38,0 |)73,66 | 5,000 | 29, | 313,04 | 4,943 | 20 | 08,972 | 2,229 | 8, | 107,90 | 0,150 | 37, | 629,917 | ,322 |
| | | | 1 | | 鐵安全 泉改善 | | - 及 | 3,1 | 18,000 | 000,000 | 1, | 570,252 | 2,703 | , | 76,109 | ,400 | 1, | 371,63 | 7,897 | 3, | 018,000 |),000 |
| | | | 2 | | 部鐵路 是昇 | 各服務 | 5效 | 2,7 | 50,000 | 0,000 | | 823,59′ | 7,706 | | 4,779 | , 537 | 1, | ,921,62 | 2,757 | 2, | 750,000 |),000 |
| | | | 3 | | 中 南者 體化 及 | | | 8,1 | .90,06: | 5,000 | 6, | 834,354 | 4,980 | ; | 82,417 | ,950 | 1, | 273,29 | 2,070 | 8, | 190,065 | 5,000 |

特別決算歲出機關別決算審定表(續)

99 年度

| | | | 算 | | | 審 | | 定 | 數 | 決算審定等 預算數比較 | 敗與 | 決算審定數與 決算數比較 | 與原列 |
|-------------|---------|-------|----|-----------------|-------|----------------|--------|----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-----|
| 實 | 現 | 數 | 應 | 付 | 數 | 保 留 | 數 | 合 計 | 占總數% | 金 額 | % | 金 額 | % |
| | 326,80 | 6,015 | | 486,759 | ,495 | 726,70 | 00,731 | 1,540,266,241 | 0.86 | - 159,733,759 | 9.40 | _ | _ |
| 17 | ,588,43 | 3,842 | 1, | 909,903 | ,105 | 970,00 |)5,607 | 20,468,342,554 | 11.36 | - 1,426,657,446 | 6.52 | _ | _ |
| | 413,74 | 1,260 | | 8,022 | ,894 | 22,57 | 79,276 | 444, 343, 430 | 0.25 | - 71,749,570 | 13.90 | _ | _ |
| | 19,09 | 0,100 | | 5 16,923 | 3,387 | 22 9,51 | 6,215 | 765,529,702 | 0.42 | - 234,470,298 | 23.45 | _ | _ |
| | 19,09 | 0,100 | | 516,923 | 3,387 | 229,51 | 6,215 | 765, 529, 702 | 0.42 | - 234,470,298 | 23.45 | _ | _ |
| 64 | ,273,86 | 5,426 | | 525,324 | ,066 | 14,713,09 | 93,181 | 79,512,282,673 | 44.14 | - 4,070,962,327 | 4.87 | _ | _ |
| 38 | ,688,98 | 5,355 | | 222,405 | ,897 | 9,216,9 | 50,641 | 48,128,341,893 | 26.72 | - 482,503,107 | 0.99 | _ | _ |
| 4 | ,311,33 | 3,000 | | | _ | 478,66 | 57,000 | 4,790,000,000 | 2.66 | _ | _ | _ | _ |
| 4 | ,311,33 | 3,000 | | | _ | 478,66 | 57,000 | 4,790,000,000 | 2.66 | _ | _ | _ | _ |
| | 201,25 | 0,000 | | | _ | 128,95 | 50,000 | 330,200,000 | 0.18 | _ | _ | _ | _ |
| | 201,25 | 0,000 | | | _ | 128,95 | 50,000 | 330,200,000 | 0.18 | _ | _ | _ | _ |
| 4 | ,522,70 | 0,000 | | | _ | | _ | 4,522,700,000 | 2.51 | _ | _ | _ | _ |
| 4 | ,522,70 | 0,000 | | | _ | | _ | 4,522,700,000 | 2.51 | _ | _ | _ | _ |
| 29 | ,313,04 | 4,943 | | 208,972 | ,229 | 8,107,90 | 00,150 | 37,629,917,322 | 20.89 | - 443,747,678 | 1.17 | _ | _ |
| 1 | ,570,25 | 2,703 | | 76,109 | ,400 | 1,371,63 | 37,897 | 3,018,000,000 | 1.68 | - 100,000,000 | 3.21 | _ | _ |
| | 823,59 | 7,706 | | 4,779 | , 537 | 1,921,62 | 22,757 | 2,750,000,000 | 1.53 | _ | _ | _ | _ |
| 6 | ,834,35 | 4,980 | | 82,417 | ,950 | 1,273,29 | 92,070 | 8,190,065,000 | 4.55 | _ | _ | _ | _ |

叁、中央政府振興經濟擴大公共建設

| 科 | | | | 目 | 工签制 | 原 | , | 列 | | ż | · 决 | | 算 | 數 |
|---|---|---|---|------------------------|----------------|-----------|---------|---|----------------|-------|--------|---------|-------|----------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱 | 預 算 數 | 實現 | 數 | 應 | 付 | 數 | 保 | 留 | 數 | 合 計 |
| | | | 4 | 高快速公路健全 路網 | 3,748,800,000 | 2,440,16 |), 464 | | | _ | | 964,89 | 1,858 | 3,405,052,322 |
| | | | 5 | 都會區捷運 | 2,130,000,000 | 2,130,00 | 0,000 | | | _ | | | _ | 2,130,000,000 |
| | | | 6 | 國際航空城 | 17,979,600,000 | 15,494,59 | 1,557 | | 45,665 | 5,342 | 2, | 439,34 | 3,101 | 17,979,600,000 |
| | | | 7 | 都市及工業區更新 | 157,200,000 | 20,08 | 7,533 | | | _ | | 137,11 | 2,467 | 157,200,000 |
| | | 5 | | 金馬交通建設 | 894,280,000 | 340,65 | 7,412 | | 13,433 | ,668 | | 501,43 | 3,491 | 855,524,571 |
| | | | 1 | 離島海運設施 | 894,280,000 | 340,65 | 7,412 | | 13,433 | ,668 | | 501,43 | 3,491 | 855,524,571 |
| | 2 | | | 公路總局及所屬 | 34,972,400,000 | 25,584,88 | 0,071 | 3 | 0 2,918 | ,169 | 5, | 496,14 | 2,540 | 31,383,940,780 |
| | | 1 | | 公路建設及改善計畫 | 34,972,400,000 | 25,584,88 | 0,071 | 3 | 02,918 | ,169 | 5, | 496,142 | 2,540 | 31,383,940,780 |
| | | | 1 | 高快速公路健全 路網 | 14,757,500,000 | 11,756,48 | 3,338 | | | _ | 3, | 001,010 | 0,535 | 14,757,498,873 |
| | | | 2 | 優質生活設施 | 214,500,000 | 161,34 | 7,118 | | | _ | | 52,06 | 1,345 | 213,408,463 |
| | | | 3 | 省道橋梁及危險 路段防災 | 20,000,400,000 | 13,667,04 | 4,615 | 3 | 02,918 | ,169 | 2, | 443,070 | 0,660 | 16,413,033,444 |
| 6 | | | | 國家科學委員會主管 | 359,170,000 | 359,17 | 0,000 | | | _ | | | _ | 359,170,000 |
| | 1 | | | 國家科學委員會 | 359,170,000 | 359,17 | 0,000 | | | _ | | | _ | 359,170,000 |
| | | 1 | | 非營業特種基金-國 家科學技術發展基金 | 359,170,000 | 359,17 | 000,000 | | | _ | | | _ | 359,170,000 |
| | | | 1 | 培育優質人力促 進就業 | 359,170,000 | 359,17 | 000,000 | | | _ | | | | 359,170,000 |
| 7 | | | | 農業委員會主管 | 13,017,190,000 | 7,410,31 | 2,275 | 6 | 77,658 | ,085 | 4, | 217,32 | 7,193 | 12,305,297,553 |
| | 1 | | | 農業委員會 | 2,956,230,000 | 1,058,29 | 3,694 | 1 | 17,720 | ,574 | 1, | 315,15 | 2,129 | 2,491,171,397 |
| | | 1 | | 農村再生 | 2,640,000,000 | 766,48 | 9,278 | 1 | 17,720 | , 574 | 1, | 315,15 | 2,129 | 2,199,361,981 |

特別決算歲出機關別決算審定表(續)

99 年度

| | | | | | | | | | | | | | 単位・新量 | 申ル | |
|-----|-------------------------|-------|---|---------|-------|---|----------|--------|----------------|--------------|------|--------------|-------|---------------|--------------|
| 決 | | | 算 | · - | | | 審 | | 定 | 數 | | 算審定事 算數比較 | | 決算審定數 決算數比 | |
| 實 | 現 | 數 | 應 | 付 | 數 | 保 | 留 | 數 | 合 計 | 占總數% | 金 | 額 | % | 金 額 | % |
| 2, | 440,16 | 0,464 | | | _ | | 964,89 | 91,858 | 3,405,052,322 | 1.89 | - | 343,747,678 | 9.17 | _ | _ |
| 2, | 130,00 | 0,000 | | | _ | | | | 2,130,000,000 | 1.18 | | _ | _ | _ | _ |
| 15, | 494,59 | 1,557 | | 45,665 | 5,342 | | 2,439,34 | 43,101 | 17,979,600,000 | 9.98 | | _ | _ | _ | _ |
| | 20,08 | 7,533 | | | _ | | 137,1 | 12,467 | 157,200,000 | 0.09 | | _ | _ | _ | _ |
| | 340,65 | 7,412 | | 13,43 | 3,668 | | 501,43 | 33,491 | 855, 524, 571 | 0.48 | _ | 38,755,429 | 4.33 | _ | _ |
| | 340,65 | 7,412 | | 13,433 | 3,668 | | 501,43 | 33,491 | 855, 524, 571 | 0.48 | _ | 38,755,429 | 4.33 | _ | _ |
| 25, | ,584,88 | 0,071 | | 302,918 | 3,169 | | 5,496,1 | 42,540 | 31,383,940,780 | 17.42 | - 3, | ,588,459,220 | 10.26 | _ | _ |
| 25, | 584,880 | 0,071 | | 302,918 | 3,169 | | 5,496,14 | 42,540 | 31,383,940,780 | 17.42 | - 3, | 588,459,220 | 10.26 | _ | _ |
| 11, | 756,48 | 3,338 | | | _ | | 3,001,0 | 10,535 | 14,757,498,873 | 8.19 | | - 1,127 | 0.00 | _ | _ |
| | 161,34 | 7,118 | | | _ | | 52,00 | 61,345 | 213,408,463 | 0.12 | | - 1,091,537 | 0.51 | _ | _ |
| 13, | 667,04 | 4,615 | | 302,918 | 3,169 | | 2,443,0 | 70,660 | 16,413,033,444 | 9.11 | - 3, | 587,366,556 | 17.94 | _ | _ |
| | 30 9,91 | 1,000 | | | _ | | 49,2 | 59,000 | 359,170,000 | 0.20 | | - | _ | _ | _ |
| | 30 9 , 91 | 1,000 | | | _ | | 49,2 | 59,000 | 359,170,000 | 0 .20 | | _ | _ | _ | _ |
| | 309,91 | 1,000 | | | _ | | 49,2 | 59,000 | 359,170,000 | 0.20 | | _ | _ | _ | _ |
| | 309,91 | 1,000 | | | _ | | 49,2 | 59,000 | 359,170,000 | 0.20 | | _ | _ | _ | _ |
| 7, | ,3 2 0,29 | 1,991 | | 765,090 | 5,707 | | 4,217,3 | 27,193 | 12,302,715,891 | 6.83 | _ | 714,474,109 | 5.49 | - 2,581,662 | 0.02 |
| 1, | ,0 58 ,01! | 9,536 | | 117,720 |),574 | | 1,315,1 | 52,129 | 2,490,892,239 | 1.38 | _ | 465,337,761 | 15.74 | - 279,158 | 0 .01 |
| | 766,210 | 0,120 | | 117,720 |),574 | | 1,315,1 | 52,129 | 2,199,082,823 | 1.22 | _ | 440,917,177 | 16.70 | - 279,158 | 0.01 |

叁、中央政府振興經濟擴大公共建設

| 科 | | | | 目 | 石 笞 龀 | 原 列 | | | ; | ——— 决 | 算力 | . 數 | |
|---|---|---|---|------------------|---------------------|-------|-------------------|-----|--------------------|----------|-----------|---------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 預 算 數 | 實巧 | 見數 | 應 | 付 數 | 保 | 留 數 | 合 計 | |
| | | 2 | | 培育優質人力促進 就業 | 316,230,000 | 291 | ,809,416 | | _ | | _ | 291,809,416 | |
| | 2 | | | 林 務 局 | 3,110,960,000 | 2,287 | ,942,24 1 | 80 | 6,615,628 | 59 | 7,141,585 | 2,971,699,454 | |
| | | 1 | | 山坡地及地層下陷 地區防災 | 1,950,000,000 | 1,460 | ,715,333 | 86 | 6,615,628 | 31 | 1,209,059 | 1,858,540,020 | |
| | | 2 | | 都市及工業區更新 | 1,160,960,000 | 827 | ,226,908 | | _ | 28. | 5,932,526 | 1,113,159,434 | |
| | 3 | | | 水土保持局 | 4,610,000,000 | 3,219 | , 580 ,655 | 469 | 9,372,336 | 86 | 6,123,450 | 4,555,076,441 | |
| | | 1 | | 農村再生 | 2,260,000,000 | 1,380 | , 463, 956 | 232 | 2,783,479 | 62 | 1,632,473 | 2,234,879,908 | |
| | | 2 | | 山坡地及地層下陷 地區防災 | 2,350,000,000 | 1,839 | , 116, 699 | 230 | 6, <i>5</i> 88,857 | 24 | 4,490,977 | 2,320,196,533 | |
| | 4 | | | 漁業署及所屬 | 2,340,000,000 | 844 | ,490,685 | : | 3,949,547 | 1,43 | 8,910,029 | 2,287,350,261 | |
| | | 1 | | 海岸新生 | 1,780,000,000 | 788 | , 302, 991 | | 1,212,230 | 948 | 8,631,373 | 1,738,146,594 | |
| | | 2 | | 山坡地及地層下陷 地區防災 | 560,000,000 | 56 | ,187,694 | | 2,737,317 | 490 | 0,278,656 | 549,203,667 | |
| 8 | | | | 勞工委員會主管 | 51,375,000 | 49 | ,111,461 | | _ | | _ | 49,111,461 | |
| | 1 | | | 職業訓練局及所屬 | 51,375,000 | 49 | ,111,461 | | _ | | _ | 49,111,461 | |
| | | 1 | | 職業訓練業務 | 51,375,000 | 49 | ,111,461 | | _ | | _ | 49,111,461 | |
| | | | 1 | 培育優質人力促 進就業 | 51,375,000 | 49 | ,111,461 | | _ | | _ | 49,111,461 | |
| 9 | | | | 衛生署主管 | 70 0,000,000 | 224 | ,940,560 | | _ | 33 | 8,813,223 | 563,753,783 | |
| | 1 | | | 衛 生 署 | 70 0,000,000 | 224 | ,940, <i>5</i> 60 | | _ | 33 | 8,813,223 | 563,753,783 | |
| | | 1 | | 國家資通訊應用建設 | 700,000,000 | 224 | ,940,560 | | _ | 338 | 8,813,223 | 563,753,783 | |
| | | | 1 | 加速辦理智慧醫 療照護 | 700,000,000 | 224 | ,940,560 | | _ | 338 | 8,813,223 | 563,753,783 | |

特別決算歲出機關別決算審定表(續)

99 年度

| 決 | | | 算 | | | • | 審 | | 定 | | 數 | | | | | 決算審定數 決算數比車 | 與原列 |
|----|----------|----------------|---|--------|----------------|---|------------------|----------------|-----------|--------------|------|---|--------|--------|---------------|----------------|------|
| 實 | 現 | 數 | 應 | 付 | 數 | 保 | 留 | 數 | 合 | 計 | 占總數% | | , -, - | 額 | % | 金 額 | % |
| | 291,809 | ,416 | | | _ | | | _ | 291,809 | ,416 | 0.16 | 1 | 24,4 | 20,584 | 7.72 | _ | _ |
| 2, | ,287,942 | 2,241 | ; | 86,61: | 5,628 | | 597, 141 | l ,5 85 | 2,971,699 | ,454 | 1.65 | - | 139,2 | 60,546 | 4. 4 8 | _ | _ |
| 1, | 460,71 | 5,333 | : | 86,61 | 5,628 | | 311,209 | 059, | 1,858,540 | ,020 | 1.03 | - | 91,4 | 59,980 | 4.69 | | _ |
| | 827,226 | 5,908 | | | _ | | 285,932 | 2,526 | 1,113,159 | ,434 | 0.62 | - | 47,8 | 00,566 | 4.12 | _ | _ |
| 3, | ,219,580 | ,655 | 4 | 69,372 | 2,336 | | 866, 123 | 3,450 | 4,555,076 | ,441 | 2.53 | - | 54,9 | 23,559 | 1.19 | _ | _ |
| 1, | 380,463 | 3,956 | 2 | 32,783 | 3,479 | | 621,632 | 2,473 | 2,234,879 | ,908 | 1.24 | - | 25,1 | 20,092 | 1.11 | _ | _ |
| 1, | 839,116 | 5,699 | 2 | 36,588 | 3,857 | | 244,490 |),977 | 2,320,196 | ,533 | 1.29 | - | 29,8 | 03,467 | 1.27 | _ | _ |
| | 754,749 | 9,559 | ! | 91,388 | 3 ,16 9 | 1 | ,43 8,910 | 029, | 2,285,047 | ,757 | 1.27 | - | 54,9 | 52,243 | 2.35 | - 2,302,504 | 0.10 |
| | 698,562 | ,865 | : | 88,650 |),852 | | 948,631 | 1,373 | 1,735,844 | ,090 | 0.96 | - | 44,1 | 55,910 | 2.48 | - 2,302,504 | 0.13 |
| | 56,187 | 7,694 | | 2,737 | 7,317 | | 490,278 | 3,656 | 549,203 | ,667 | 0.31 | - | 10,7 | 96,333 | 1.93 | _ | _ |
| | 49,11 | 1, 4 61 | | | _ | | | _ | 49,111 | ,4 61 | 0.03 | | - 2,2 | 63,539 | 4.41 | _ | _ |
| | 49,11 | l, 4 61 | | | _ | | | - | 49,111 | ,4 61 | 0.03 | | - 2,2 | 63,539 | 4.41 | _ | _ |
| | 49,111 | 1,461 | | | _ | | | _ | 49,111 | ,461 | 0.03 | | - 2,2 | 63,539 | 4.41 | _ | _ |
| | 49,111 | l,461 | | | _ | | | _ | 49,111 | ,461 | 0.03 | | - 2,2 | 63,539 | 4.41 | _ | _ |
| | 224,940 | ,560 | | | _ | | 338, 813 | 3,223 | 563,753 | ,783 | 0.31 | - | 136,2 | 46,217 | 19.46 | _ | _ |
| | 224,940 | ,560 | | | _ | | 338, 813 | 3,223 | 563,753 | ,783 | 0.31 | - | 136,2 | 46,217 | 19.46 | _ | _ |
| | 224,940 |),560 | | | _ | | 338,813 | 3,223 | 563,753 | ,783 | 0.31 | - | 136,2 | 46,217 | 19.46 | _ | _ |
| | 224,940 |),560 | | | _ | | 338,813 | 3,223 | 563,753 | ,783 | 0.31 | - | 136,2 | 46,217 | 19.46 | _ | _ |

肆、中央政府振興經濟擴大公共建設

| 科 | | | | Ħ | | | | | | 修 | |
|---|---|---|----------|---|-------|-----|----|----|---|---|--------|
| | | 1 | <u> </u> | 目 | 修 | 正 | 內 | 容 | | | 應收 |
| 款 | 項 | 目 | 名 | 稱 | | | | | 增 | 減 | 增 |
| | | | 總計 | | | | | | _ | _ | 95,822 |
| 1 | | | 罰款及賠償收 | 入 | | | | | _ | _ | 95,822 |
| | 6 | | 原住民族委員 | 會 | | | | | _ | _ | 95,822 |
| | | 1 | 賠 償 收 | 入 | 増列)款。 | 應收廠 | 商逾 | 期罰 | _ | _ | 95,822 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

特別決算歲入決算修正數明細表

99 年度

| | 正 | | 數 | | | 一一一一一 |
|---|-----|---|--------|---|--------|----------------------|
| 數 | 保 留 | 數 | 合 | 計 | 應缴回國庫數 | 備註 |
| 減 | 增 | 減 | 增 | 減 | | |
| _ | _ | _ | 95,822 | _ | 95,822 | |
| _ | _ | _ | 95,822 | _ | 95,822 | |
| _ | _ | _ | 95,822 | _ | 95,822 | |
| _ | _ | _ | 95,822 | _ | 95,822 | 屬應收性質,尚待下 年度繼續處理。 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

伍、中央政府振興經濟擴大公共建設

| 科 | | | | | | 目 | | | | | 修 | | | | | | |
|---|----|---|----|------|-------------|----|-------------------------|------|-----|---|-----|---------------|---------------|--|--|--|--|
| | -5 | п | 17 | | | | 修正 | 內 | 容 | 實 | 124 | | 應付 | | | | |
| 款 | 項 | 目 | | | | 稱 | | | | | 增 | 減 | 增 | | | | |
| | | | 總 | | 計 | • | | | | | _ | 5,906,693,643 | 5,695,271,049 | | | | |
| 1 | | | 行 | 政 院 | 主 | 管 | | | | | _ | _ | _ | | | | |
| | 1 | | 原 | 住民族 | 委員 | 會 | | | | | _ | _ | _ | | | | |
| | | | 民 | 政 | 支 | 出 | | | | | _ | _ | _ | | | | |
| | | 1 | | 原住民族 | 基礎 多 | 建設 | 無須保留:款及工程款 | | 賸餘 | | _ | _ | _ | | | | |
| 2 | | | 內 | 政 部 | 主 | 管 | | | | | _ | 2,426,232 | _ | | | | |
| | 2 | | 營 | 建署 | 及所 | 屬 | | | | | _ | 2,426,232 | _ | | | | |
| | | | エ | 業 | 支 | 出 | | | | | _ | 5,000 | _ | | | | |
| | | 1 | | 營 建 | 業 | 務 | 補助經費結 | 吉餘款。 | | | _ | 5,000 | _ | | | | |
| | | | 交 | 通 | 支 | 出 | | | | | _ | 3,267 | _ | | | | |
| | | 2 | | 道路建 | 設及養 | 護 | 補助經費結 | 吉餘款。 | | | _ | 3,267 | _ | | | | |
| | | | 環 | 境 保 | 護支 | 出 | | | | | _ | 2,417,965 | _ | | | | |
| | | 3 | | 下水 | 道建 | 設 | 補助及委辦 | 經費結倒 | 余款。 | | _ | 2,417,965 | _ | | | | |
| 3 | | | 教 | 育 部 | 主 | 管 | | | | | _ | 5,724,207,553 | 5,607,832,427 | | | | |
| | 1 | | 教 | 育 | | 部 | | | | | _ | 5,724,207,553 | 5,607,832,427 | | | | |
| | | | 教 | 育 | 支 | 出 | | | | | _ | 5,724,207,553 | 5,607,832,427 | | | | |
| | | 1 | | 老舊校舍 | ↑補強勳 | 色建 | 補助地方政 費尚未支用 數;補助經 | 1,逕列 | 實現 | | _ | 4,705,203,843 | 4,693,942,379 | | | | |
| | | 2 | | 就學 | 安 全 | | 補助地方 未支用,逕 補助經費編 | 列實現 | .數; | | _ | 510,035,279 | 424,617,748 | | | | |

特別決算歲出決算修正數明細表

99 年度

| | 正 | | 數 | | | | | | | 村室市儿 |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----|---|------|---------------|-----|--------|
| 數 | 保 留 | 數 | 合 | 計 | 應缴 | 回 |] 國 | 庫 | 數 | 備 註 |
| 減 | 增 | 減 | 增 | 減 | 剔除 | 數 | 減 | 列 | 數 | |
| _ | 90,039,574 | 16,099,734 | 5,785,310,623 | 5,922,793,377 | | _ | 137, | 482, | 754 | |
| _ | _ | 16,099,734 | _ | 16,099,734 | | - | 16, | 0 9 9, | 734 | |
| _ | _ | 16,099,734 | _ | 16,099,734 | | = | 16, | 099, | 734 | |
| _ | _ | 16,099,734 | _ | 16,099,734 | | - | 16, | 099, | 734 | |
| _ | _ | 16,099,734 | _ | 16,099,734 | | - | 16, | 099, | 734 | 國庫未撥款。 |
| _ | _ | _ | _ | 2,426,232 | | - | 2, | 426, | 232 | |
| _ | _ | _ | _ | 2,426,232 | | - | 2, | 426, | 232 | |
| _ | _ | _ | _ | 5,000 | | - | | 5, | 000 | |
| _ | _ | _ | _ | 5,000 | | _ | | 5, | 000 | |
| _ | _ | _ | _ | 3,267 | | = | | 3, | 267 | |
| _ | _ | _ | _ | 3,267 | | - | | 3, | 267 | |
| _ | _ | _ | _ | 2,417,965 | | _ | 2, | 417, | 965 | |
| _ | _ | _ | _ | 2,417,965 | | - | 2, | 417, | 965 | |
| _ | _ | _ | 5,607,832,427 | 5,724,207,553 | | - | 116, | 375, | 126 | |
| _ | _ | _ | 5,607,832,427 | 5,724,207,553 | | _ | 116, | 375, | 126 | |
| _ | _ | _ | 5,607,832,427 | 5,724,207,553 | | - | 116, | 375, | 126 | |
| _ | _ | _ | 4,693,942,379 | 4,705,203,843 | | _ | 11, | 261, | 464 | |
| _ | _ | _ | 424,617,748 | 510,035,279 | | _ | 85, | 417, | 531 | |

伍、中央政府振興經濟擴大公共建設

| — 科 | | | 目 | | | 修 | |
|------------|---|---|----------------|---------------------------------------|---|-------------|-------------|
| <i>1</i> T | | | | 修正內容 | 實 | 現 數 | 應付 |
| 款 | 項 | 目 | 名 稱 | | 增 | 減 | 增 |
| | | 3 | 培育優質人力促 進就業 | 補助學校經費尚未支 用,逕列實現數;補助 經費結餘款。 | _ | 508,968,431 | 489,272,300 |
| 4 | | | 經濟部主管 | | _ | 40,780,574 | _ |
| | 3 | | 水利署及所屬 | | _ | 40,780,574 | _ |
| | | | 農業支出 | | _ | 40,780,574 | _ |
| | | 2 | | 補助地方政府經費尚 未支用,逕列實現數。 | _ | 40,780,574 | _ |
| 6 | | | 國家科學委員會主管 | | _ | 49,259,000 | _ |
| | 1 | | 國家科學委員會 | | _ | 49,259,000 | _ |
| | | | 科學支出 | | _ | 49,259,000 | _ |
| | | 1 | -國家科學技術 | 補助科學園區廠商及 學術研究機構經費尚 未支用, 逕列實現數。 | _ | 49,259,000 | _ |
| 7 | | | 農業委員會主管 | | _ | 90,020,284 | 87,438,622 |
| | 1 | | 農業委員會 | | _ | 279,158 | _ |
| | | | 農業支出 | | _ | 279,158 | _ |
| | | 1 | 農村再生 | 補助經費結餘款。 | _ | 279,158 | _ |
| | 4 | | 漁業署及所屬 | | _ | 89,741,126 | 87,438,622 |
| | | | 農業支出 | | _ | 89,741,126 | 87,438,622 |
| | | 1 | | 補助地方政府經費尚 未支用,逕列實現數; 補助經費結餘款。 | _ | 89,741,126 | 87,438,622 |

特別決算歲出決算修正數明細表(續)

99 年度

| | 正 | | 數 | | 库 纵 5 | | M 至 市 /C |
|---|--------------|---|-------------|-------------|--------------|------------|----------|
| 數 | 保 留 | | 合 | 計 | 應繳 | | 備 註 |
| 減 | 增 | 減 | 增 | 減 | 剔除數 | 減 列 數 | |
| _ | _ | _ | 489,272,300 | 508,968,431 | _ | 19,696,131 | |
| _ | 40,780,574 | - | 40,780,574 | 40,780,574 | - | _ | |
| _ | 40,780,574 | _ | 40,780,574 | 40,780,574 | _ | _ | |
| _ | 40,780,574 | _ | 40,780,574 | 40,780,574 | _ | _ | |
| _ | 40,780,574 | _ | 40,780,574 | 40,780,574 | _ | _ | |
| _ | 49,259,000 | _ | 49,259,000 | 49,259,000 | - | - | |
| _ | 49,259,000 | _ | 49,259,000 | 49,259,000 | _ | _ | |
| _ | 49,259,000 | _ | 49,259,000 | 49,259,000 | _ | _ | |
| _ | 49 ,259 ,000 | _ | 49,259,000 | 49,259,000 | _ | _ | |
| _ | _ | _ | 87,438,622 | 90,020,284 | _ | 2,581,662 | |
| _ | _ | _ | _ | 279,158 | _ | 279,158 | |
| _ | _ | _ | _ | 279,158 | _ | 279,158 | |
| _ | _ | _ | _ | 279,158 | _ | 279,158 | |
| _ | _ | _ | 87,438,622 | 89,741,126 | _ | 2,302,504 | |
| _ | _ | _ | 87,438,622 | 89,741,126 | _ | 2,302,504 | |
| _ | _ | _ | 87,438,622 | 89,741,126 | _ | 2,302,504 | |

戊、附 錄

立法院審議本特別預算案決議事項各機關辦理情形之查核

立法院審議本年度中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算案所列決議事項,其中與審計職權有關部分,本部均注意列管追蹤其執行情形。茲將各項有關決議辦理概況,擇要分述如次:

一、通案決議事項

(一)根據審計部「中央政府總預算半年結算查核報告」,民國98年度振興經濟擴大公共建設特別預算截至民國98年6月底止,分配累計數381億餘元,執行累計數188億餘元,執行率僅49.45%,有12個機關執行率未達80%,行政院研究發展考核委員會及公共工程委員會應追究預算執行是否不力,向立法院財政委員會提出書面報告。

辦理情形查核結果:行政院公共工程委員會已分別於民國98年11月19日及民國99年7月15日彙整特別預算執行率檢討報告函送立法院財政委員會。

(二)立法院審查民國98年度振興經濟擴大公共建設特別預算時,通過:「有關『中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算』,應由行政院公共工程委員會統一管考、追蹤,並按月於其網站上公布各計畫執行情形,包括各計畫預算支用情形、預計與實際辦理之項目,以利民眾監督。」等3項相關決議,公共工程委員會即日起加強於其網站上,按月公布本特別預算各項計畫之執行情形。

辦理情形查核結果:行政院公共工程委員會已於網址(http://erp.pcc.gov.tw/)公布,以利全民監督。

二、各機關部分之決議

(一)原住民族委員會

「原住民族基礎建設」項下辦理177公里原住民族部落道路之路面修復、 鋪設瀝青與混凝土、坡面保護及橋梁護欄、擋土設施、排水、邊坡穩 定設施改善等經費8億8,300萬元,凍結十分之一,俟將預算補助辦法、 編列明細、補助對象及金額等向立法院內政委員會報告並經同意後, 始得動支。

辦理情形查核結果:已於民國99年11月15日報告,並獲同意動支。

(二) 體育委員會

1.「自行車道路網建置」預算原列12億3,000萬元,凍結五分之一,俟該 單位向立法院相關委員會報告並經同意後,始得動支。

辦理情形查核結果:已於民國99年10月21日報告,並獲同意動支。

2.「自行車道路網建置」經費凍結五分之一,俟體育委員會針對已建置 完成之自行車道路網之使用現況、影響運動人口變動情形、對地方經 濟發展與休閒運動產業創造之效益,及未來全國自行車道路網之整合、 營運管理等,向立法院教育及文化委員會提出專案報告後,始得動支。 辦理情形查核結果:已於民國99年10月21日報告,並獲同意動支。

(三)內政部

1.「國家資通訊應用建設」項下「強化戶役政資訊系統與應用推廣計畫」 之「辦理全國戶役政電腦主機相關設備建置與系統移轉及測試等工作」 經費7億900萬4,000元,凍結五分之一,俟內政部針對該計畫各項績效 指標之計算基礎及民國98年度各項預期績效達成情形向立法院內政委 員會提出專案報告後,始得動支。

辦理情形查核結果:已於民國99年10月14日報告,並獲同意動支。

2. 南港區在三鐵共構及各項都市更新計畫完成後,未來周邊將提供後勤 系統產業、商業發展、文化創意產業等服務,將成為人文科技並存的 「臺北新都心」,建請內政部補助400萬元規劃費,規劃設計新生廊道。 辦理情形查核結果:該部營建署已於民國99年8月10日核定補助臺北市 政府辦理「南港廊道都市再生策略與建立整合平台先期規劃案」。

(四) 營建署及所屬

- 1.「營建業務」項下「優質生活設施」之「建築風貌環境整建示範計畫」 編列5億元,凍結五分之一,俟向立法院內政委員會報告後,始得動支。 **辦理情形查核結果:**已於民國99年11月2日報告,並獲同意動支。
- 2.「營建業務」項下「都市及工業區更新」補助臺北市政府、高雄市政府、福建省及臺灣省各縣市政府辦理都市更新關聯性工程,所需經費2億8,000萬元,凍結五分之一,俟向立法院相關委員會報告補助辦法、金額及對象、辦理工程等詳細資料,並經同意後始得動支。

辦理情形查核結果:已於民國99年11月2日報告,並獲同意動支。

- 3.「道路建設及養護」項下「優質生活設施」,凍結五分之一,俟營建署 向立法院相關委員會提出整體計畫實施書面報告後,始得動支。 辦理情形查核結果:已於民國99年11月2日報告,並獲同意動支。
- 4. 「污水下水道」計畫凍結預算五分之一,內政部營建署應依振興經濟 擴大公共建設特別條例平衡城鄉差距之精神,衡酌地方政府間接管普 及率失衡現象,妥善配置資源,並針對污水下水道建設計畫明細資料、 補助對象、金額及預定達成之接管普及率等詳細資料,向立法院內政 委員會提出專案報告後,始得動支。

辦理情形查核結果:已於民國99年11月2日報告,並獲同意動支。

5.「建築風貌環境整建示範計畫」應兼顧全國各縣市之均衡發展,不得 用於私有建築物。

辦理情形查核結果:已依決議事項辦理。

(五)教育部

1. 「培育優質人力促進就業」20億5,199萬元,凍結五分之一,俟教育部 向立法院教育及文化委員會報告並經同意後,始得動支。

辦理情形查核結果:已於民國99年11月5日及11月9日報告,並獲同意動支。

2. 教育部於民國99年10月底前,針對「培育優質人力促進就業」執行情形、實際效益,獲補助企業於聘用本計畫人力後,既有人力之變動狀況,及該計畫期程結束後,政策如何接軌,避免失業潮再現等,向立法院教育及文化委員會提出專案報告。

辦理情形查核結果:已於民國99年10月29日函送專案報告。

3.「培育優質人力促進就業」計畫項下「大專畢業生至企業及教育基金 會職場實習方案」移撥至行政院青年輔導委員會辦理,依振興經濟擴 大公共建設特別條例第2條之規定,教育部此舉顯有未當,應予糾正, 促其檢討改進。

辦理情形查核結果:教育部民國98年度係依行政程序法第15及19條規定,委託行政院青年輔導委員會辦理「大專畢業生至企業及教育基金會職場實習方案」項下之「大專畢業生至非營利組織職場實習方案」,計畫期程自民國98年3月至民國99年11月,因屬跨年度計畫,該部民國99年度依民國98年度簽訂之協議書,撥付行政院青年輔導委員會委辦經費1億4,232萬9,000元。該方案執行期滿後不再辦理。

4. 臺北市內湖區內湖國小及麗山國小,校舍破舊,急需修繕,建請教育 部補助各校2億元。

辦理情形查核結果:教育部民國99年7月29日派員前往臺北市內湖國小 現勘時,內湖國小已獲臺北市政府教育局補助「校舍補強工程」經費 並進行施作中,該部現勘人員表示除已獲補助之校舍不得重複申請補 助外,其餘校舍得提出經費需求申請補助;臺北市內湖國小及麗山國小截至民國99年12月底止,並未提出補助申請。

(六)經濟部

1.經濟部「優質生活設施」項下編列「商圈改造計畫」2億元,其中「委託專業團隊辦理政策規劃、績效評估、教育訓練及宣傳推廣等」業務費編列5,000萬元,包括委外之行政協調管考、政策規劃……,惟經濟部公務預算已列有創新臺灣品牌商圈計畫,亦即商圈改造之行政規劃事務,經濟部本即有其政策目標及執行方案,基於本項計畫本為經濟部既有之業務,為督促行政機關發揮其應有之行政效能,並撙節支出,請經濟部於1個月內向立法院財政、經濟委員會就本項業務之詳細情形提出書面報告。

辦理情形查核結果:已於民國99年7月13日報告。

2. 經濟部「優質生活設施」項下編列「傳統零售市場更新改善計畫」10億1,500萬元,其中「委託專業團隊辦理計畫推動、管理及效益評估等」業務費編列1,500萬元。經濟部公務預算中已編有改進傳統市集經營管理之相關經費,傳統市場更新之推動、管理為經濟部之權責,基於本項計畫本為經濟部既有之業務,為督促行政機關發揮其應有之行政效能,並節省公帑,故請經濟部於1個月內向立法院財政、經濟委員會就本項業務之詳細情形提出書面報告。

辦理情形查核結果:已於民國99年6月8日報告。

(七)工業局

為配合行政院台商回流及積極吸引廠商進駐工業園區政策,經濟部工業局應立即檢討臺南科技工業園區之土地售價,適度將園區內土地每坪售價調降至市價,以吸引廠商進駐,加速工業園區發展。

辦理情形查核結果:據工業局說明,針對土地成本高於市價之部分工

業區,業推動「促進投資創造就業-工業區土地市價化優惠規劃案」, 以優惠折數標售工業區土地,鼓勵外資及台商投資。

 工業局與台糖公司協調釋出閒置台糖土地,並配合縣市政府都市計畫, 以專案方式變更為工業區,進而協助規劃開發為中小型工業區,提供 中小型工廠發展使用。

辦理情形查核結果:據工業局說明,台灣糖業公司土地之釋出,宜由該公司依既有規定辦理;至相關投資障礙,則由經濟部促進投資聯合協調中心處理。

3. 工業局提出針對閒置工業區土地規劃出大中小用地面積規格以適合中 小企業廠商發展使用,並研議比照科學園區廠商優惠方案,真正協助 中小企業工廠深根發展。

辦理情形查核結果:據工業局說明,為降低廠商取得土地之財務負擔, 業提供工業區土地租金優惠調整措施(006688措施)、工業區土地優惠 出售方案(789方案)及工業區土地市價化優惠方案(市價化方案)等, 以促進去化閒置土地,增進投資發展。

4.「都市及工業區更新」項下「北中南老舊工業區之更新與開發計畫」 之「工業區發展結合都市發展」(複合性園區)14億3,412萬3,000元, 凍結五分之一,俟向立法院經濟委員會報告後,始得動支。

辦理情形查核結果:已於民國99年8月26日報告,並獲同意動支。

(八)水利署及所屬

1.「加速辦理降低自來水漏水率及穩定供水計畫」67億5,000萬元,凍結 五分之一,俟向立法院經濟委員會報告後,始得動支。

辦理情形查核結果:已於民國99年10月27日報告,並獲同意動支。

2.「加速辦理中央管河川急要段治理與環境營造計畫」民國99年度編列

135億4,500萬元,除辦理莫拉克颱風災後之中央管理河川復建、治理工程及用地取得39億300萬元外,其餘凍結五分之一,俟水利署及所屬向立法院經濟、財政委員會聯席會專案報告並經同意後,始得動支。辦理情形查核結果:已於民國99年11月4日報告,並獲同意動支。

- 3. 「農村再生」項下「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫」5億 1,609萬3,000元,凍結五分之一,俟針對該計畫補(捐)助明細及成本 效益評估等,向立法院經濟、財政委員會報告並經同意後,始得動支。 辦理情形查核結果:已於民國99年11月4日報告,並獲同意動支。
- 4. 「農村再生」項下「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫」5億 1,609萬3,000元,凍結五分之一,經濟部水利署應具體提出「水利會 事業區外農田水利設施更新改善計畫原住民族地區山地鄉僱工購料執 行方案」,向立法院相關委員會報告並經同意後,始得動支。

辦理情形查核結果:已於民國99年11月4日報告,並獲同意動支。

5.「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫」5億1,609萬3,000元, 凍結五分之一,俟向立法院經濟、財政委員會提出民國98及99年度之 計畫執行成效暨撥款制度之檢討報告經同意後,始得動支。

辦理情形查核結果:已於民國99年11月4日報告,並獲同意動支。

- 6.「自來水穩定供水及河川環境營造」項下「加速辦理降低自來水漏水 率及穩定供水計畫」民國98年度之執行率不佳,爰要求經濟部應每季 將執行成效及檢討報告,送立法院經濟委員會,以利國會監督。
 - **辦理情形查核結果**:已分別於民國99年7月5日、8月4日、10月27日及民國100年3月9日向立法院提出民國99年度各季執行成效及檢討報告。
- 7. 台灣自來水公司辦理加速降低自來水漏水率及穩定供水計畫,每年各 縣市之管線汰換率平均應達2%以上,以有效降低漏水率,減緩水資源 開發壓力。

辦理情形查核結果:據水利署說明,該署民國99年度預算凍結13億 5,000萬元,至民國99年11月19日始獲動支,致台灣自來水公司部分工 程無預算可供執行,故民國99年度平均管線汰換率僅達1.79%;今後 該署將持續督促該公司積極趕辦,期使管線汰換率達2%。

8. 建請水利署於「自來水穩定供水及河川環境營造」項下加強辦理苗栗 縣各個自來水普及率偏低鄉鎮之管線延伸工程。

辦理情形查核結果:據水利署說明,針對地勢偏高且人口分布較零散地區(如苗栗縣水庫周邊地區),因自來水管線施設成本較高,以往評比獲核定辦理機率偏低,該署現已於辦理申請案評比時,將申請案區分為一般、水庫周邊及原住民族地區3部分,再個別依經費分配額度進行評比,以確保核定經費之合理性與公平性。

(九)交通部

1. 馬祖地區海運港埠建設計畫經費16億508萬元,係補助連江縣政府辦理 購建新臺馬輪及興建福澳浮動碼頭,執行進度落後,交通部應組專案 小組全力協助連江縣政府依期完成,不得延誤,讓馬祖地區引領企盼 的購建新臺馬輪重大建設能夠早日實現。

辦理情形查核結果:據交通部說明,「福澳港區新設浮動碼頭工程」已於民國99年12月28日完成正式驗收結算;購建新臺馬輪計畫部分,交通部已於民國98年6月23日責由基隆港務局成立「購建新臺馬輪專案督導小組」,並召開多次專案會議,督導連江縣政府辦理進度,嗣因連江縣政府表示原規劃建造新船不符人民期待,擬引進新世代三體高速船,並辦理「購建新臺馬輪計畫修正計畫」,經行政院民國99年8月25日核示,維持原購建案,交通部已請該府檢討縮短時程,並研擬趕工計畫,規劃各階段辦理期程及相關預算執行情形,俾利掌控未來造船進度,以期如期完成新臺馬輪。

2. 「北中南都市鐵路立體化及捷運化」項下「臺鐵都會區捷運化桃園段 高架化建設計畫」預算7億7,756萬5,000元,建請交通部立即進行「地 下化」之評估,如屬可行,則「地下化」所需經費不足部分,由中央 政府編列預算補足之。

辦理情形查核結果:據交通部說明,「臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫」於「環境影響評估」階段,專案小組第4次初審會議時即要求補充地下化方案進行初步評估,依評估結果,全線地下化受限地形及地勢之影響且長度延長至約21.15公里,總經費初估達1,160億元(不含物價調整且以民國95年物價估算),為高架化方案3倍之多,爰考量建設期程、民眾影響、環境影響及其他配合措施等因素,仍建議採高架化方式辦理。

(十)農業委員會

1.「農村再生」項下「加速重劃區急要農水路改善計畫」26億4,000萬元, 凍結五分之一,俟農業委員會針對民國99年度重劃區內急要農水路路 段、須改善等級、優先順序、經費配置及民國98年度預算執行情形向 立法院經濟委員會報告後,始得動支。

辦理情形查核結果:已於民國99年8月11日函送書面資料,並獲同意動支。

2. 臺北市南港區忠孝東路7段486巷12號明聖宮前,位屬國有財產局土地, 因土石流失,造成明聖宮疑有龜裂及滑脫的現象,建請農業委員會補 助3,000萬元,建造明聖宮前擋土牆工程。

辦理情形查核結果:該會水土保持局已核定補助臺北市政府辦理,經費380萬元,惟因臺北市政府未能於民國99年12月底前完成整體工程規劃設計、發包及訂約作業,已取消補助,該局將納入民國100年度相關計畫項下優先辦理。

(十一) 林務局

「都市及工業區更新」項下「阿里山林業村及檜意森活村計畫」11億6,096萬元,凍結五分之一,俟林務局針對該案土地取得經費之編列、動支及後續處理情形,向立法院經濟委員會提出專案報告後,始得動支。

辦理情形查核結果:已於民國99年7月9日函送書面資料,並獲同意動支。

(十二)漁業署及所屬

國內養殖漁業主要分布地含括彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南縣市、高雄縣、屏東縣等地,其中,彰、雲、嘉、屏、臺南皆為地層下陷嚴重區域,於莫拉克風災亦多因地層下陷蒙受水患之害,而本特別預算計畫實施區域僅限於雲、嘉地區,殊為不足。為符區域平衡原則,並維國土保安永續發展,民國100年度起,本特別預算應移緩濟急,「加速辦理地層下陷區排水環境改善示範計畫」應納入地層下陷嚴重區域。

辦理情形查核結果:該署民國100年度預算編列1億8,100萬元,用於改善雲、嘉地區地層下陷區之排水,仍不敷支應,惟考量其他地層下陷嚴重區域亦受水患之害,已依決議將公務預算、莫拉克特別預算調整1億元之經費,辦理其他嚴重地層下陷區域之排水環境改善業務。

(十三)衛生署

衛生署將原應編列於公務預算之經費移編至特別預算「國家資通訊應用建設計畫」項下「加速辦理智慧醫療照護計畫」之「加速推動醫療院所實施電子病歷及院際互通業務」計畫,且經費暴增,並多為補捐助支出,如何確保受補(捐)助單位確實配合辦理,關係該計畫之成敗。爰衛生署於1個月內針對該項計畫推動之相關配套,向立法院財政、社會福利及衛生環境委員會提出書面報告。

辦理情形查核結果:已於民國99年7月22日提出書面報告。